

(様式1)

越教学管第 18 号

令和5年8月17日

文部科学大臣 殿

越谷市長 福田 晃

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

越谷市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和4年度（2年間）

（担当）

担当部署：越谷市教育委員会学校管理課

担当者名：加藤、田中

住所：埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号

電話：048-964-2111

メールアドレス：gakkokanri@city.koshigaya.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年6月28日～令和5年7月31日 パブリックコメントの募集
令和5年8月17日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

本市教育委員会において事後評価の原案を作成し、本市ホームページにて公表するとともに、パブリックコメントの募集を行い、パブリックコメントの結果を踏まえて評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
校舎外壁の改修及び校舎等の照明改修を実施したことにより、安全な教育環境の確保と学習環境の質的向上を図り、大きな効果を上げていると言える。
事業を実施できなかった城ノ上小学校の太陽光発電設備設置事業については、改めて協議を行い、再度計画することとする。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

校舎外壁のアスベスト除去工事及び外壁の剥落・落下防止の改修工事を実施し、安全な教育環境の確保が図れた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

校舎等の照明設備を高効率型照明器具に改修し、内部環境の改善が図れた。

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

城ノ上小学校の太陽光発電設備設置事業を計画したが、材料の納期遅れにより年度内の事業完了が見込めず、実施できなかった。令和5年度に実施予定である。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
大相模中学校(Ⅰ期工事)	(2)	07	大規模改造(法令等)	校	R	R3.6～R5.2	R4.2.1	
大相模中学校(Ⅱ期工事)	(2)	07	大規模改造(法令等)	校	R	R3.6～R5.2	R5.2.24	
大相模中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R4.4～R5.2	R5.2.24	
明正小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R4.2～R4.3	R4.10.24	
城ノ上小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.6～R5.3	R5.3.15	
城ノ上小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R4.6～R5.3	R5.3.15	
城ノ上小学校	(5)	37	太陽光発電等	-	-	R4.6～R5.3		年度内完了が見込めないため次年度に延期