

【様式1】

令和5年度事務事業評価（事後評価）  
（令和4年度実施事業）

事業の概要（Plan:計画）		課コード	0906	事業番号	01
部局室名	子ども家庭部	課所名	保育施設課	担当名	植竹
		連絡先	内2924	事業開始年度	R3
事業名	（仮称）緑の森公園保育所整備事業	事業の実施方法	直接実施及び業務委託	事業の分類①	市独自事業
				事業の分類②	建設整備
根拠法令					
事業内容	大沢第一保育所と中央保育所について、老朽化に伴う建て替えを行い、保育環境の向上と耐震化を図り、児童と保護者に安心・安全な保育を提供する。				

事業の実施（Do:実施）		令和3年度 決算		令和4年度 当初予算		令和4年度 決算		令和5年度 当初予算		
		人工	人件費	人工	人件費	人工	人件費	人工	人件費	
事業費等	人件費	①常勤職員	0.6	5,146,000	0.6	5,084,000	0.6	4,510,000	0.6	4,510,000
		②会計年度任用職員	0.0	0	0.0	0	0.0	0		0
		合計A（①+②）	0.6	5,146,000	0.6	5,084,000	0.6	4,510,000	0.6	4,510,000
	事業費内訳	①国・県支出金								
		②市債		32,000,000		398,400,000		350,300,000		351,400,000
		③その他の財源				99,000,000		92,300,000		147,000,000
	④一般財源		39,303,300		600,000		387,000		2,020,000	
	合計B（①~④）		71,303,300		498,000,000		442,987,000		500,420,000	
	総事業費合計（A+B）		76,449,300		503,084,000		447,497,000		504,930,000	
	事業費が増減した理由	工事中工前の試掘調査で地下工作物の存在を確認し、その撤去処分に多額の経費が必要になったため。								
成果	成果指標	工事進捗率			R2年度	R3年度	R4年度	達成度		
	成果指標の説明	工事の進捗率			目標	0.0%	0.0%	20.0%	C 目標を50%程度達成した	
				実績	0.0%	0.0%	12.0%			
事業の実績	令和4年7月に着工し、令和7年4月の開所を目的に工事を進める。 令和4年度は地下工作物の撤去を行った。									

事業の評価（Check:見直し）		評価内容の説明		
必要性	社会的なニーズ	大沢第一保育所及び中央保育所は老朽化による劣化が顕著であることから、第5次越谷市総合振興計画前期基本計画第一期実施計画に計上し、2つの保育所を統合し、一つの保育所として建替える。	委託化の可能性	なし
	市が実施すべき妥当性		委託可能な範囲	
	民間との連携		他市事例	なし
有効性	事業目的達成への繋がり	建替え用地は緑の森公園や久伊豆神社などの環境保全区域に隣接し、自然豊かで伝統文化を感じられる保育に適した環境である。		
	事業見直しの必要性			
効率性	活動量の成果	両保育所は市街化区域内で比較的駅から近い場所に立地していることから、それぞれ建替え用地の確保が困難であったため、2保育所を1保育所として建替えることで、建替えスケジュールの迅速化及び事業費の縮減が見込める。		
	将来コストの見込み			
	受益者負担の適正度			
外部評価・包括外部監査の指摘（概要）				
上記に対する措置等				
事業を実施した上での課題等		建設当初は令和6年4月開所の予定で事業を進めていたが、着工前の試掘で敷地内に地下工作物の存在を確認したことから、その処理のため工事の中断を余儀なくされた。 そのため、令和6年4月の開所に間に合わなくなったことから、開所を1年延期し令和7年4月の開所とした。		
総合評価		A（事業内容は適切である）		
総合評価の説明		引き続き、建設工事を進め令和7年4月の開所を目指す。		

今後の方向性（Action:改革改善）	
今後の方向性	現状のまま継続
次年度の取組内容	引き続き、建設工事を進め令和7年4月の開所を目指す。