
測定場所:大袋中学校住 所:大竹236番地

測定日時: 平成23年12月15日(木)、平成23年12月16日(金)

天 気:晴れ



汚物置場測定

| 77 防巨物质足 | | | | |
|----------|--------------------------|--------|-------|--|
| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | | |
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m | |
| (A) 汚物置場 | 1. 79 | 0. 77 | 0. 35 | |

(A) 再測定

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|----------|--------------------------|--------|-------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (A) 汚物置場 | 4. 12 | 0.80 | 0. 35 |

除染作業前再測定

| 測定地点 | | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|------|------|--------------------------|--------|-------|
| | | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (A) | 汚物置場 | 3. 36 | 0. 76 | 0. 35 |
| (B) | 埋設場所 | 0. 12 | 0.10 | 0. 09 |

除染作業後

| 測定地点 | | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|------|------|--------------------------|--------|-------|
| | | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (A) | 汚物置場 | 0. 15 | 0. 17 | 0. 15 |
| (B) | 埋設場所 | 0. 10 | 0.09 | 0. 09 |

• 除染作業内容

12/15 (A) 再測定。現状、屋内運動場耐震補強工事のため、 プール付近への立ち入りは不可。

12/16 (A) 周辺の土砂を除去。

埋設場所に除去した土砂をビニール袋を2重にし、土のう袋に詰め埋設。

・土砂の除去範囲

(A) 汚物置場 : 深さ15cm、長さ150cm、幅120cm

• 埋設場所範囲

深さ60cm、長さ160cm、幅140cm