№. 001
契約番号： 5041000835

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年３月６日
(2) 変更契約年月日	令和５年８月４日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	道路補修工事（市道１０００７号線外１路線）
(5) 場　　所	越谷市大字大吉地内
(6) 受　注　者	有限会社沖田土木
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市向畑５２８－４
(8) 履行期間	令和５年３月６日 から 令和５年８月３１日 まで
(9) 契約金額	4,686,000 円(税込み)
(10) 変更金額	668,800 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	5,354,800 円(税込み)
(12) 変更の概要	Ｌ＝７４．４ｍ　Ｗ＝２．５～５．０ｍ 排水構造物工 Ｕ型側溝（２４０×２４０）・・・３５ｍ Ｕ型側溝（３００×３００）・・・１５ｍ 舗装工 下層路盤（ＲＣ－４０　ｔ＝２００）・・・４３㎡、下層路盤（ＲＣ－４０　ｔ＝３００）・・・８㎡ 上層路盤（Ｍ－３０　ｔ＝１００）・・・５１㎡ 表層（再生密粒度Ａｓ　ｔ＝４０）・・・１７６㎡、表層（再生密粒度Ａｓ　ｔ＝５０）・・・１７８㎡ 不陸整正・・・３０３㎡
(13) 変更の理由	現場施工を行ったところ、掘削時に既設道路に路盤材が使用されていないことが判明した為、路盤工及び表層工を変更いたします。

№. 002
契約番号： 5051000029

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年５月２２日
(2) 変更契約年月日	令和５年８月１０日
(3) 業　　種	舗装工事
(4) 件　　名	道路舗装工事（市道２２００号線）
(5) 場　　所	越谷市東越谷十丁目地内外
(6) 受　注　者	オザワロード株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市大泊５６４－２
(8) 履行期間	令和５年５月２２日 から 令和５年９月２９日 まで
(9) 契約金額	35,877,600 円(税込み)
(10) 変更金額	137,500 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	36,015,100 円(税込み)
(12) 変更の概要	施工延長　Ｌ＝３００．０ｍ　Ｗ＝８．０～９．５ｍ 変更前　→　変更後 舗装工　：路上再生路盤（ｔ＝１０ｃｍ）　Ａ＝２６３０ｍ２ セメント　５３６ｋｇ／１００ｍ２　→　５２０ｋｇ／１００ｍ２ 乳剤　１０８２Ｌ／１００ｍ２　→　１１１０Ｌ／１００ｍ２
(13) 変更の理由	試掘及び配合設計試験結果から、配合量の数量を設計変更するものです。

№. 003
契約番号： 5041000836

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年３月６日
(2) 変更契約年月日	令和５年８月２１日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	道路補修工事（市道９０６３３号線）
(5) 場　　所	越谷市川柳町一丁目地内
(6) 受　注　者	中村土建株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市蒲生３－２－２４
(8) 履行期間	令和５年３月６日 から 令和５年８月３１日 まで
(9) 契約金額	4,510,000 円(税込み)
(10) 変更金額	170,500 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	4,680,500 円(税込み)
(12) 変更の概要	施工延長　Ｌ＝１８２．７ｍ　Ｗ＝４．０ｍ 道路土工：１式 舗装工：下層路盤（ｔ＝２００）３４．０ｍ２，上層路盤（ｔ＝１００）３５．０ｍ２ 表層（ｔ＝４０）３７．０ｍ２ 排水構造物工：側溝工（２４０×３００）２０．０ｍ，側溝蓋（Ｕ２４０）１５６．０ｍ 河床調整　９８．０ｍ，横断暗渠（２５０×２５０）６．０ｍ 集水桝（３００×３００×７００）５基 集水桝（２４０×６００×７００）２基 管渠（ＶＵ－２００）５．０ｍ 構造物撤去工：１式
(13) 変更の理由	施行に先立ち、側溝清掃後の排水構造物を照査した結果、排水機能の一部において支障が生じることが認められるため、側溝工について増工とします。また、過去に河床調査を行ったか個所の一部に早急化等による水の滞留が確認されたため河床調査についても合わせて増工とします。

№. 004
契約番号： 5041000837

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年３月６日
(2) 変更契約年月日	令和５年８月２１日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	道路補修工事（市道３０７７６号線）
(5) 場　　所	越谷市大沢地内
(6) 受　注　者	株式会社Ｎ－ＣＲＥＷ
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市越ヶ谷１－１５－１３ ロイヤルビル２０１号室
(8) 履行期間	令和５年３月６日 から 令和５年８月３１日 まで
(9) 契約金額	4,235,000 円(税込み)
(10) 変更金額	227,700 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	4,462,700 円(税込み)
(12) 変更の概要	施工延長　Ｌ＝５４．０ｍ　幅員Ｗ＝３．７ｍ 排水構造物工：Ｕ型側溝（２４０×２４０）３ｍ、（２４０×５００）６ｍ ：側溝嵩上げ（Ｒ）３７ｍ、（Ｌ）３７ｍ ：集水桝（３００×３００×Ｈ７００）３箇所 ：横断暗渠（２５０×２５０）３ｍ 舗　装　工　：下層路盤（ｔ＝２０ｃｍ）２３㎡ ：上層路盤（ｔ＝１０ｃｍ）２３㎡、不陸整正（ｔ＝平均１１ｃｍ）１３１㎡ ：表　層（ｔ＝４ｃｍ）１６２㎡ 構造物撤去工：１式 付　帯　工　：１式
(13) 変更の理由	

№. 005
契約番号： 5041000839

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年３月６日
(2) 変更契約年月日	令和５年８月２１日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	道路補修工事（市道３０７７８号線）
(5) 場　　所	越谷市大字大林地内
(6) 受　注　者	株式会社三上建設
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市大林４７１
(8) 履行期間	令和５年３月６日 から 令和５年８月３１日 まで
(9) 契約金額	3,894,000 円(税込み)
(10) 変更金額	179,300 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	4,073,300 円(税込み)
(12) 変更の概要	施工延長Ｌ＝３６．０ｍ　施工延長W＝４．０ｍ 道路土工：一式 舗装工：下層路盤（ｔ＝１０ｃｍ）１９ｍ２、下層路盤（ｔ＝２０ｃｍ）１９ｍ２、上層路盤（ｔ＝１０ｃｍ）３７ｍ２、不陸整正（平均ｔ＝３ｃｍ）５４ｍ２、表層（ｔ＝４ｃｍ）９３ｍ２ 排水構造工：側溝工（２４０×２４０）１５ｍ、側溝工（２４０×３００）２１ｍ、側溝蓋（特殊２４０）３７ｍ、河床調整一式、舗装止めコンクリート（２４０×３００）３７ｍ、管渠（Φ２００）３ｍ、（２４０×Ｈ６００×Ｌ６００）１基 構造物撤去工：一式
(13) 変更の理由	本工事箇所は、幅４ｍの行き止まり道路を工事するものであり、該当工事区間には私道と市道の境界があることから、工事着工前に改めて地権者と協議した結果、道路境において当初想定していた位置と差異があることが判明したことから側溝工について減工します。また舗装工について、現場調査結果をもとに増工とします。

№. 006
契約番号： 5051000233

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年７月５日
(2) 変更契約年月日	令和５年８月２４日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	排水路整備工事（５－３）
(5) 場　　所	越谷市越ヶ谷二丁目地内
(6) 受　注　者	髙元建設株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市御殿町２－１１
(8) 履行期間	令和５年７月５日 から 令和５年８月３１日 まで
(9) 契約金額	4,237,200 円(税込み)
(10) 変更金額	124,300 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	4,361,500 円(税込み)
(12) 変更の概要	排水構造物撤去工　Ｌ＝１９．３→２０．２ｍ 掘削　３８．５→３５．７ｍ３ 埋戻し　４６．３→４３．１ｍ３ 仮復旧工　１４．７→１８．０ｍ２ 地先境界ブロック撤去・復旧　２０．０→２２．５ｍ 平板ブロック撤去・復旧　１２．８→２２．２ｍ２
(13) 変更の理由	掘削土中にコンクリート塊等が混入していたことや構造物の寸法に差異があったことから、土工を減工し、構造物撤去工及び仮復旧工を増工する。 また、土工及び構造物撤去工の施工により既存平板ブロックに沈下等の影響が発生し、復旧範囲が変更になったことから、既設道路構造物撤去工及び本復旧工を増工する。 このことにより、設計変更するものです。