【様式１－２】　　橋梁長寿命化修繕計画

５．対象橋梁ごとの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例　○：点検を実施すべき時期を示す。

↔：対策を実施すべき時期を示す。

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期																			
								H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31		H32		H33		H34	
								点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策
1	〆切橋	市道	市道1110号線	54.00	1937	81	H27							○										○					
2	御殿橋	市道	市道40044号線	15.72	1962	56	H29	○										○										○	↔ 伸縮装置取替
3	柳橋	市道	市道40013号線	15.57	1962	56	H29	○			↔ 支承塗装、高欄取替							○										○	
4	新橋	市道	市道40018号線	16.36	1962	56	H29	○			↔ 桁塗装、支承塗装							○									↔ 伸縮装置取替	○	
5	新平和橋	市道	市道1160号線	69.68	1966	52	H27	○						○	↔ 床版補修、高欄塗装、橋面防水、	桁塗装、伸縮装置取替、舗装								○					
6	吉田橋	市道	市道90121号線	16.50	1967	51	H27				↔ 高欄取替、下部工補修、床版補修			○									↔ 桁塗装、支承塗装、断面修復	○					
7	平和橋	市道	市道1160号線	25.50	1967	51	H27	○						○	↔ 床版補修、高欄塗装、橋面防水、	桁塗装、伸縮装置取替、舗装								○					
8	流通橋	市道	市道80082号線	27.39	1969	49	H28									○			繰越 伸縮装置取替、舗装、防護柵取替、	↔ 橋面防水、地覆補修						○			
9	川柳橋	市道	市道80079号線	25.00	1969	49	H28									○				↔ 伸縮装置取替、橋面防水、舗装、防護柵取替、地覆補修						○			
10	堂面橋	市道	市道1060号線	67.67	1970	48	H28	○								○				↔ 伸縮装置取替、橋面防水、舗装						○			
11	東橋	市道	市道1160号線	49.32	1970	48	H27						↔ 高欄塗装、床版補修、伸縮装置取替、護岸補修	○										○					
12	三野宮橋	市道	市道2050号線	63.91	1972	46	H28	○								○			繰越 桁塗装、支承塗装、伸縮装置補修	↔ 床版補修、						○			
13	登戸橋	市道	市道90081号線	14.67	1971	47	H27							○						架替									
14	伊原橋	市道	市道90595号線	14.66	1972	46	H27							○										○	↔ 伸縮装置取替				
15	増森橋	市道	市道2220号線	51.88	1979	39	H28									○		繰越	↔ 端横桁補修、伸縮装置取替、橋面防水、舗装床版補修							○			
16	新田橋	市道	市道40454号線	56.20	1980	38	H28	○								○										○			↔ 伸縮装置取替
17	中堀橋	市道	市道2040号線	28.00	1980	38	H28								↔ 舗装打換え	○						↔ 桁塗装、支承塗装、伸縮装置補修、橋面防水舗装、断面修復					○			
18	綾瀬新橋	市道	市道60842号線	60.00	1980	38	H27						↔ 地覆補修、排水管取替	○										○					
19	千間台南陸橋	市道	市道20502号線	159.57	1982	36	H28								↔ 伸縮装置取替、舗装	○					↔ 歩道橋補修（当て板）						○		
20	間久里新田橋	市道	市道1060号線	48.20	1983	35	H28	○			↔ 高欄取替					○										○			
21	七間橋	市道	市道2262号線	16.00	1984	34	H28	○								○										○			
22	宮野橋	市道	市道40580号線	50.70	1985	33	H27							○										○					
23	鷹匠橋	市道	市道2171号線	51.00	1985	33	H28									○		繰越	↔ 伸縮装置取替、高欄塗装、地覆補修							○			
24	城之上橋	市道	市道40264号線	51.00	1987	31	H29	○										○										○	↔ 伸縮装置取替
25	流通団地橋(BOX)	市道	市道80077号線	15.88	1988	30	H27				↔ 壁高欄補修、橋面ﾌﾞﾛｯｸ補修			○				繰越	↔ 断面修復（吹付け）					○					
26	念佛橋	市道	市道1050号線	45.10	1990	28	H28									○				↔ 桁塗装、支承塗装、伸縮装置取替、橋面防水、舗装						○			
27	新栄橋	市道	市道10019号線	45.60	1990	28	H28									○										○			
28	白鷺橋	市道	市道1101号線	49.00	1990	28	H28				↔ 護岸補修		↔ 橋面防水、舗装			○										○	↔ 桁塗装、支承塗装		
29	大杉橋	市道	市道10040号線	48.20	1990	28	H28									○				↔ 桁塗装、支承塗装						○			
30	向畑橋	市道	市道1090号線	45.60	1991	27	H28									○						↔ 桁塗装、支承塗装、橋面防水、舗装				○			
31	千代田橋	市道	市道1130号線	52.50	1993	25	H28				↔ 桁塗装、支承塗装					○										○	↔ 断面修復		
32	不動橋	市道	市道2211号線	134.00	1994	24	H27						↔ 桁塗装、支承塗装、伸縮装置取替	○	↔ 桁塗装、支承塗装									○					
33	一ノ橋	市道	市道70496号線	56.20	1994	24	H29											○										○	
34	廣橋	市道	市道10331号線	45.30	1996	22	H28									○		繰越	↔ 橋面防水、舗装伸縮装置取替							○			
35	ふれあい橋	市道	市道1130号線	104.77	1997	21	H28									○		繰越	↔ 橋面防水、舗装照明柱補修							○			
36	新宮前橋	市道	市道1142号線	63.90	1997	21	H28		繰越		↔ 桁塗装、支承塗装					○									↔ 伸縮装置補修	○	（松伏町で実施）		
37	佐藤橋	市道	市道60880号線	59.00	2003	15	H29											○										○	
38	大砂橋	市道	市道1091号線	100.00	2005	13	H28									○									↔ 床版・下部工ひび割れ注入	○			
39	御道橋	市道	市道1120号線	16.90	2006	12	H27							○										○					
40	こあじさし橋	市道	市道80576号線	33.90	2008	10	H29											○										○	
41	かわせみ橋	市道	市道80605号線	29.50	2008	10	H29											○										○	
42	あまさぎ橋	市道	市道80576号線	35.80	2011	7	H29											○										○	
43	こちどり橋	市道	市道80605号線	36.47	2011	7	H29											○										○	
44	せいたかしぎ橋	市道	市道2320号線	105.80	2011	7	H29											○										○	