№. 001
契約番号： 5041000840

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年３月６日
(2) 変更契約年月日	令和５年７月１４日
(3) 業　　種	舗装工事
(4) 件　　名	道路補修工事（市道９７０２号線）
(5) 場　　所	越谷市大字蒲生地内
(6) 受　注　者	有限会社杉本土建
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市袋山２０５９－１
(8) 履行期間	令和５年３月６日 から 令和５年８月３１日 まで
(9) 契約金額	1,806,833 円(税込み)
(10) 変更金額	607,667 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	2,414,500 円(税込み)
(12) 変更の概要	施工延長：５４．３ｍ、幅員：１．９５～２．１０ｍ 道路土工：１式、構造物撤去工：１式 歩道舗装工：遮断層（再生砂　ｔ＝１００ｍｍ）９８ｍ２ 路盤（ＲＣ－４０　ｔ＝１００ｍｍ）９８ｍ２ 表層（透水性Ａｓ　ｔ＝４０ｍｍ）９８ｍ２ 車道舗装工：舗装版切断　３ｍ 舗装版破砕（ｔ＝４０ｍｍ）８ｍ２ 下層路盤（ＲＣ－４０　ｔ＝２００ｍｍ）６ｍ２ 上層路盤（Ｍ－３０　ｔ＝１００ｍｍ）１４ｍ２ 表層（再生密粒度Ａｓ　ｔ＝４０ｍｍ）１４ｍ２ 付帯工：１式
(13) 変更の理由	本工事は越谷市変節工事請負約款第１８条第１項第５の規定により設計変更とします。 堀削発生土の一部にレンガ・瓦・御影石などの産業廃棄物の混入が確認され、残土の指定処分地である「有限会社彩光」及び近隣処分地において第１～３種建設発生土による処理が出来ないことから、「その他がれき類」へ処分方法を変更します。 また車止めについて、自治会と調整を行った結果、単柱２本への変更します。