

変更契約の内容に関する事項の公表

- | | |
|---------------|-----------------------|
| (1) 当初契約年月日 | 令和6年2月5日 |
| (2) 変更契約年月日 | 令和6年6月25日 |
| (3) 業種 | 建築一式工事 |
| (4) 件名 | 大沢小学校プール修繕 |
| (5) 場所 | 越谷市大沢二丁目13番21号 |
| (6) 受注者 | 株式会社山下工務店 |
| (7) 受注者住所 | 埼玉県越谷市花田2-25-15 |
| (8) 履行期間 | 令和6年2月5日から令和6年6月28日まで |
| (9) 契約金額 | 17,820,000 円(税込み) |
| (10) 変更金額 | -2,255,000 円(税込み) |
| (11) 変更後の契約金額 | 15,565,000 円(税込み) |
| (12) 変更の概要 | プールの防水シートを張替える。 |

- (13) 変更の理由
- 越谷市修繕請負契約約款第12上の規定により変更を行う。
1. 既存シート防水にアスベストが含有していなかったため。
 2. 既存シート防水の撤去を行ったところ、点検口ではなかったため。
 3. 施工方法を検討した結果、フラット型の固定鉄板に変更した。
 4. 施工方法を検討した結果、L型からフラット型の固定鉄板に変更した。
 5. 既存シート防水を撤去した結果、補修及び調整が不要であったため。
 6. 施工方法を検討した結果、作業範囲が狭く撤去できないことにより、ケレン清掃に変更

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当 初 契 約 年 月 日	令和 6 年 3 月 1 1 日
(2) 変 更 契 約 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
(3) 業 種	土木一式工事
(4) 件 名	道路補修工事（市道 5 0 4 1 9 号線外 1 路線）
(5) 場 所	越谷市北越谷二丁目地内
(6) 受 注 者	太陽建設工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所	埼玉県越谷市谷中町 4 - 1 4 3
(8) 履 行 期 間	令和 6 年 3 月 1 1 日 から 令和 6 年 8 月 3 0 日 まで
(9) 契 約 金 額	8,503,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額	446,600 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	8,949,600 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要	施工延長 L=87.5m, W=3.6~4.0m 道路土工 舗装工 一式 下層路盤（t=20cm）A=71m² 上層路盤（t=10cm）A=71m² 不陸整正（平均 t=3cm）A=287m² 表層（t=4cm）A=278m² 表層（t=5cm）A=83m² 排水構造物工 側溝（U240×240）L=125m 暗渠（300×300）L=7m 管渠（Φ200）L=7m 集水樹（300×500）N=2基 構造物撤去工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式

変更契約の内容に関する事項の公表

- | | |
|---------------|--|
| (1) 当初契約年月日 | 令和4年6月21日 |
| (2) 変更契約年月日 | 令和6年6月21日 |
| (3) 業種 | 建築コンサルタント（登録有） |
| (4) 件名 | （仮称）緑の森公園保育所建設工事監理業務委託 |
| (5) 場所 | 越谷市越ヶ谷字一番2620番1外 |
| (6) 受注者 | 株式会社新居千秋都市建築設計 |
| (7) 受注者住所 | 東京都目黒区祐天寺2-14-19
四宮ビル2階 |
| (8) 履行期間 | 令和4年6月21日から令和7年3月14日まで |
| (9) 契約金額 | 47,300,000 |
| (10) 変更金額 | 金額の変更無し |
| (11) 変更後の契約金額 | |
| (12) 変更の概要 | ①地中障害物撤去に伴う工事の増加等に伴い、監理業務委託費の増額変更を行う。
②履行期限の延長
原履行期限：令和6年1月31日
変更履行期限：令和6年12月20日
延長日数：324日
③支払い回数を2回から3回に変更する。 |
| (13) 変更の理由 | 【変更内容】
履行期間を84日間延長する。
変更後履行期間 令和4年6月21日から令和7年3月14日
【変更理由】
本監理業務委託の対象工事である（仮称）緑の森公園保育所建設工事（外構）が令和7年2月末の工期となったため、工期の延長を行う。 |