

変更契約の内容に関する事項の公表

- | | |
|---------------|--|
| (1) 当初契約年月日 | 令和6年1月10日 |
| (2) 変更契約年月日 | 令和6年7月24日 |
| (3) 業種 | 舗装工事 |
| (4) 件名 | 道路補修工事（市道2320号線） |
| (5) 場所 | 越谷市東町五丁目地内 |
| (6) 受注者 | 株式会社さいたま資材 |
| (7) 受注者住所 | 埼玉県越谷市平方南町13-13 |
| (8) 履行期間 | 令和6年1月10日から令和6年7月31日まで |
| (9) 契約金額 | 36,300,000 |
| (10) 変更金額 | 金額の変更無し |
| (11) 変更後の契約金額 | |
| (12) 変更の概要 | <p>【変更内容】</p> <p>当初工期：令和6年1月10日から令和6年3月22日まで
変更工期：令和6年1月10日から令和6年5月31日まで
延長日数：70日間</p> |

- (13) 変更の理由
- 施工に先立ち工事区間及び周辺部の側溝清掃を実施した結果、既存の排水経路が確認されたことから、排水構造物工の計画を変更するとともに横断暗渠工を減工とします。
- また、排水構造物工の嵩上げに伴い、市道交差点部の道路排水勾配が確保できないことから、舗装工を増工するとともに、隣接する一部事業者により駐車場の補修工事が予定されていることから付帯工の宅内調整工を減工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 5 月 2 0 日
- (2) 変更契約年月日

令和 6 年 7 月 3 0 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

道路補修工事（市道 6 0 0 4 1 号線）
- (5) 場所

越谷市谷中町二丁目地内
- (6) 受注者

株式会社沖田土木
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市向畑 5 2 8 - 4
- (8) 履行期間

令和 6 年 5 月 2 0 日 から 令和 6 年 8 月 9 日 まで
- (9) 契約金額

2, 816, 000 円(税込み)
- (10) 変更金額

105, 600 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

2, 921, 600 円(税込み)
- (12) 変更の概要

施工延長 L=3 1. 4 m

施工幅員 W=3. 0 0 m

	(当初)	(変更)	(増減)
コンクリート構造物取壊し	0. 0 m 3	→ 4. 0 m 3	+ 4. 0 m 3
殻運搬処分	0. 0 m 3	→ 4. 0 m 3	+ 4. 0 m 3

当初工期：令和 6 年 5 月 2 0 日 から 令和 6 年 7 月 3 1 日

変更工期：令和 6 年 5 月 2 0 日 から 令和 6 年 8 月 9 日

延長日数：9 日

- (13) 変更の理由

暗渠排水管撤去において、撤去予定の塩化ビニル管に当初想定していなかった防護コンクリートが確認されたことから、コンクリートを撤去処分する必要が生じたため、構造物撤去工を新たに追加します。

また、隣接コンクリート工場とアスファルト舗装の施工時期を調整した結果、7 月 2 7 日の施工となり、工期内の完成が見込めない状況となったため、9 日間の工期延長を行います。なお、受注者の責めによらないため、損害金は無しとします。