

変更契約の内容に関する事項の公表

- | | |
|---------------|--|
| (1) 当初契約年月日 | 令和7年7月3日 |
| (2) 変更契約年月日 | 令和7年10月1日 |
| (3) 業種 | 管工事 |
| (4) 件名 | 第一学校給食センター調理室等空調設備設置工事 |
| (5) 場所 | 越谷市相模町三丁目48番地1 |
| (6) 受注者 | 株式会社カネクラ |
| (7) 受注者住所 | 埼玉県越谷市蒲生愛宕町11-34 |
| (8) 履行期間 | 令和7年7月3日から令和8年2月27日まで |
| (9) 契約金額 | 15,841,100 円(税込み) |
| (10) 変更金額 | -1,552,100 円(税込み) |
| (11) 変更後の契約金額 | 14,289,000 円(税込み) |
| (12) 変更の概要 | <ul style="list-style-type: none">1 内部作業施工可能期間を変更する。2 室内機の据付位置の変更を行う。3 機械設備工事において、配管経路や配線経路の変更を行う。4 電気設備工事において、配管経路や配線経路の変更を行う。 |
| (13) 変更の理由 | <ul style="list-style-type: none">1 受注者と協議により、夏休み期間のみの施工となったため。2 施設と協議した結果、据付位置の変更要望があったため。3 室内機の設置位置の変更が発生したため。4 既存配管類との収まりの関係で、経路に変更が生じたため。 |

変更契約の内容に関する事項の公表

- | | |
|---------------|---|
| (1) 当初契約年月日 | 令和7年3月10日 |
| (2) 変更契約年月日 | 令和7年10月20日 |
| (3) 業種 | 土木一式工事 |
| (4) 件名 | 道路補修工事（市道1060号線） |
| (5) 場所 | 越谷市大字船渡地内外 |
| (6) 受注者 | 株式会社沖田土木 |
| (7) 受注者住所 | 埼玉県越谷市向畑528-4 |
| (8) 履行期間 | 令和7年3月10日から令和7年10月31日まで |
| (9) 契約金額 | 12,100,000 円(税込み) |
| (10) 変更金額 | 2,217,600 円(税込み) |
| (11) 変更後の契約金額 | 14,317,600 円(税込み) |
| (12) 変更の概要 | 施工延長 172.5m → 171.1m
試掘工 掘削 0m3 → 11m3
戻し 0m3 → 5m3
残土運搬処理 0m3 → 5m3
舗装版破砕 0m3 → 12m3
殻運搬処理 0m3 → 1m3
下層路盤 0m2 → 12m2
上層路盤 0m2 → 12m2
表層 0m2 → 12m2
水替工 ポンプ排水 0 → 一式 |
| (13) 変更の理由 | 施工に先立ち、試掘を実施したところ掘削範囲の中に水道本管を確認し、土工事において大型機械での施工が困難なことから、施工機械の小規模への変更及び照査に要した試掘工を増工とします。また、近接地権者から集水樹の位置を店舗入口付近から離して欲しい旨要望があったことから、集水樹の位置を変更し、それに伴う排水構造物工の施工延長を変更し減工とします。 |

変更契約の内容に関する事項の公表

- | | |
|---------------|--|
| (1) 当初契約年月日 | 令和7年6月2日 |
| (2) 変更契約年月日 | 令和7年10月21日 |
| (3) 業種 | 土木一式工事 |
| (4) 件名 | 境界是正工事（市道20579号線外2路線） |
| (5) 場所 | 越谷市千間台西四丁目地内 |
| (6) 受注者 | 矢島建設株式会社 |
| (7) 受注者住所 | 埼玉県越谷市袋山1959 |
| (8) 履行期間 | 令和7年6月2日から令和7年10月31日まで |
| (9) 契約金額 | 14,630,000 円(税込み) |
| (10) 変更金額 | 83,600 円(税込み) |
| (11) 変更後の契約金額 | 14,713,600 円(税込み) |
| (12) 変更の概要 | 排水構造物工：側溝L=186.8m→185.6m、集水樹：12基→14基、管渠：L=7.2m→7.32m |
-
- | | |
|------------|--|
| (13) 変更の理由 | 現況の側溝の勾配だと滞水が生じるため、側溝の勾配を調整し集水樹を追加で設けたことによる増工と、側溝の延長の減少に伴う減工があったことにより増額変更するものです。 |
|------------|--|

変更契約の内容に関する事項の公表

- | (1) 当 初 契 約 年 月 日 | 令和 7 年 7 月 2 9 日 | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------|-----|-----|--------|--|--|----------|-----|-------|
| (2) 変 更 契 約 年 月 日 | 令和 7 年 1 0 月 2 1 日 | | | | | | | | | |
| (3) 業 種 | 舗装工事 | | | | | | | | | |
| (4) 件 名 | 道路補修工事（市道 2 1 2 0 号線外 2 路線） | | | | | | | | | |
| (5) 場 所 | 越谷市大字袋山地内 | | | | | | | | | |
| (6) 受 注 者 | オザワロード株式会社 | | | | | | | | | |
| (7) 受 注 者 住 所 | 埼玉県越谷市大泊 5 6 4 - 2 | | | | | | | | | |
| (8) 履 行 期 間 | 令和 7 年 7 月 2 9 日 から 令和 7 年 1 0 月 3 1 日 まで | | | | | | | | | |
| (9) 契 約 金 額 | 6,985,000 円(税込み) | | | | | | | | | |
| (10) 変 更 金 額 | 482,900 円(税込み) | | | | | | | | | |
| (11) 変更後の契約金額 | 7,467,900 円(税込み) | | | | | | | | | |
| (12) 変 更 の 概 要 | <table><thead><tr><th></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr></thead><tbody><tr><td>防護柵設置工</td><td></td><td></td></tr><tr><td>耐衝撃性ボラード</td><td>3 本</td><td>→ 5 本</td></tr></tbody></table> | | 変更前 | 変更後 | 防護柵設置工 | | | 耐衝撃性ボラード | 3 本 | → 5 本 |
| | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | |
| 防護柵設置工 | | | | | | | | | | |
| 耐衝撃性ボラード | 3 本 | → 5 本 | | | | | | | | |
| (13) 変 更 の 理 由 | 施工に先立ち現地調査を実施した結果、交差点内において児童の登校時と下校時の通学路が異なることが判明したことから、登校時の児童の安全を確保するため、耐衝撃性ボラードを増工するものとする。 | | | | | | | | | |

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和 7 年 5 月 2 6 日
(2) 変更契約年月日 令和 7 年 1 0 月 3 0 日
(3) 業 種 土木施設維持管理（苑地）
(4) 件 名 草刈業務委託
- (5) 場 所 越谷市大字恩間地内外
- (6) 受 注 者 株式会社東武園芸
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町 2 - 1 0 5
- (8) 履 行 期 間 令和 7 年 5 月 2 6 日 から 令和 7 年 1 2 月 1 9 日 まで
(9) 契 約 金 額 7,480,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 3,812,600 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 11,292,600 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- | | | | |
|---------------|---------|---|---------|
| 除草・集草・積込運搬・処分 | | | |
| 肩掛け式（飛び石防護無し） | 12,830㎡ | → | 18,397㎡ |
| 肩掛け式（飛び石防護有り） | 1,242㎡ | → | 971㎡ |
| ハンドガイド式 | 13,313㎡ | → | 22,590㎡ |
| 除草のみ | | | |
| 肩掛け式（飛び石防護無し） | 2,293㎡ | → | 4,160㎡ |
| ハンドガイド式 | 5,796㎡ | → | 11,592㎡ |
- (13) 変 更 の 理 由 箇所により雑草の生育の程度に予測との差異が生じたことから、除草の面積や回数の増減を行う
ものです。