

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年7月29日
(2) 変更契約年月日 令和7年11月18日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 電線共同溝整備工事（市道1020号線）支障物撤去工
(5) 場所 越谷市千間台西一丁目地内
(6) 受注者 山崎建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履行期間 令和7年7月29日から令和8年1月30日まで
(9) 契約金額 9,878,000 円(税込み)
(10) 変更金額 1,006,500 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 10,884,500 円(税込み)
(12) 変更の概要 当初 変更
付帯工：看板設置工 0式 → 1式
- (13) 変更の理由 無電柱化工事の周知を図るため、設計変更とします。
また、歩行者及び沿道利用者の通行が多いことから、伐根時の安全を確保するため、交通誘導員について増工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年8月18日
(2) 変更契約年月日 令和7年11月19日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 道路舗装工事（市道1101号線）
(5) 場所 越谷市東大沢四丁目地内
(6) 受注者 清和土木株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市南荻島4288
(8) 履行期間 令和7年8月18日から令和7年11月28日まで
(9) 契約金額 14,162,500円(税込み)
(10) 変更金額 2,390,300円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 16,552,800円(税込み)
(12) 変更の概要
- | 【変更内容】 | 当初 | → | 変更 |
|--------------------|--------------------|---|--------------------|
| 舗装工 | | | |
| ：路面切削（t=50mm） | 1900m ² | | 1930m ² |
| ：殻運搬処理（As） | 95m ³ | | 61m ³ |
| ：殻運搬処理（その他がれき類） | 0m ³ | | 36m ³ |
| ：表層（改質Ⅱ型As t=50mm） | 1900m ² | | 1930m ² |
| 区画線工 | | | |
| ：区画線（15cm）（実線） | 540m | | 560m |
| ：区画線（15cm）（実線）（黄） | 300m | | 310m |
- (13) 変更の理由 設計照査を実施した結果、舗装工および区画線工について、一部工種において増工となることから変更とします。
また、殻運搬処理について、舗装工に際して路面切削を行ったところ、一部施工範囲において抑制シートが確認され、その他がれき類としての処分をする必要があることから変更とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年8月18日
(2) 変更契約年月日 令和7年11月27日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路改良工事（市道10156号線外1路線）
(5) 場所 越谷市大字向畑地内
(6) 受注者 株式会社沖田土木
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市向畑528-4
(8) 履行期間 令和7年8月18日から令和8年1月30日まで
(9) 契約金額 22,990,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要

【変更内容】

当初工期：令和7年8月18日から令和7年11月28日まで
変更工期：令和7年8月18日から令和8年1月30日まで
延長日数：63日

- (13) 変更の理由 隣接する電柱移設工事の遅れにより、工期内の完成が見込めないことから、63日間の工期延長を行います。
なお、受注者の責めによらないため、損害金は無しとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年8月4日
(2) 変更契約年月日 令和7年11月27日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道60459号線外1路線）
(5) 場所 越谷市大字西新井地内
(6) 受注者 株式会社さいたま資材
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市平方南町13-13
(8) 履行期間 令和7年8月4日から令和7年12月19日まで
(9) 契約金額 4,378,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- 【変更内容】
当初工期：令和7年8月4日から令和7年11月28日まで
変更工期：令和7年8月4日から令和7年12月19日まで
延長日数：21日

- (13) 変更の理由 コンクリート二次製品の製造に不測の日数を要したことから、工期内の完成が見込めないことから、21日間の工期延長を行います。
なお、受注者の責めによらないため、損害金は無しとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年12月9日
(2) 変更契約年月日 令和7年11月28日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 大間野排水機場自家発電設備改修工事
- (5) 場 所 越谷市大間野町五丁目38番地1
- (6) 受 注 者 株式会社大久保電気
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山1554-3
- (8) 履 行 期 間 令和6年12月9日 から 令和8年3月13日 まで
(9) 契 約 金 額 121,990,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 8,296,200 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 130,286,200 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 大間野排水機場自家発電設備改修工事
自家発電設備改修 1式
建具改修 1式
アスベスト撤去 1式
- (13) 変 更 の 理 由 本工事に含まれている開口部改修について、敷地の詳細検討を行った結果、河川が氾濫した場合に、建物内へ浸水する可能性があることから排水機場の継続的に運用するため、仕様変更します。
消防局と協議により、建物防火処置をとるように指示を受けたため、開口部に防火機器を追加設置します。
また、オイルポンプの設置寸法が大きくなったため、ポンプ基礎を打ち増し、基礎サイズを広げます。