

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和 6 年 7 月 1 6 日
- (2) 変更契約年月日 令和 7 年 2 月 5 日
- (3) 業 種 土木一式工事
- (4) 件 名 橋梁整備工事（（仮称）八条用水路人道橋）
- (5) 場 所 越谷市レイクタウン七丁目地内外
- (6) 受 注 者 株式会社鈴木組
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市赤山町 2－1 8 0
- (8) 履 行 期 間 令和 6 年 7 月 1 6 日 から 令和 7 年 2 月 2 8 日 まで
- (9) 契 約 金 額 28, 600, 000 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額 4, 057, 900 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額 32, 657, 900 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要

【橋梁架設工】			
擁壁設置工：			
	重力式擁壁	→	L 型擁壁
【道路改良工】			
舗装工（A 1 橋台側）：			
	2 0 m 2	→	2 2 m 2
舗装工（A 2 橋台側）：			
下層路盤	1 1 3 m 2	→	2 3 5 m 2
上層路盤	2 1 4 m 2	→	2 3 5 m 2
表 層	6 0 7 m 2	→	6 2 6 m 2
縁石工 ：			
	9 m	→	1 0 m
防護柵工：			
撤去	4 4 m	→	4 0 m
再設置	3 7 m	→	9 m
パネル新設	0 m	→	2 5 m
フェンス基礎	0 式	→	1 式
区画線工：			
	1 式	→	1 式
運搬処理工：			
土砂等運搬処理	9 0 m 3	→	2 0 m 3
廃棄物運搬処理	0 m 3	→	7 0 m 3

- (13) 変 更 の 理 由
1. 施工に先立ち現地詳細調査を行った結果、設計数量との差異が確認されたため舗装工及び排水構造物工等について変更する。擁壁設置工について設計では重力式擁壁となっているが施工性の観点より、L 型擁壁へと変更する。道路高が現況より高くなることによりパネル及び基礎ブロックの再利用が困難となったことから防護柵工について変更する。本工事で設置するボックスカルバートと既設水路の断面が異なることが判明したため既設水路接続工について増工する。
2. 掘削発生土の一部にガラや根混じりなどが確認され、残土の指定処分先である「有限会社彩光」及び近隣処分先地において第 1 種～第 3 種建設発生土による処理が出来ないことから「その他がれき類」へ処分方法を変更する。掘削時に既設道路に路盤材が使用されていないことが判明した為、道路土工及び舗装工について変更する。インターロッキングブロックを撤去したところ敷モルタルの付着が想定以上にあり再利用での施工が困難となることから新材での施工へと変更する。
3. 関係機関との協議の結果、区画線工について変更する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 9 月 1 7 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 5 日
- (3) 業種

建築一式工事
- (4) 件名

(仮称) 共同消防指令センター外構等整備工事
- (5) 場所

越谷市大字大泊 3 0 9 番 1 外
- (6) 受注者

高元建設株式会社
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市御殿町 2 - 1 1
- (8) 履行期間

令和 6 年 9 月 1 7 日 から 令和 7 年 1 2 月 2 6 日 まで
- (9) 契約金額

21, 670, 000 円 (税込み)
- (10) 変更金額

-21, 670, 000 円 (税込み)
- (11) 変更後の契約金額

0 円 (税込み)
- (12) 変更の概要

変更内容

・工期の延長

(変更前) 令和 6 年 9 月 1 7 日から令和 7 年 3 月 1 4 日

(変更後) 令和 6 年 9 月 1 7 日から令和 7 年 1 2 月 2 6 日

・令和 6 年度支払額の変更

(変更前) 21, 670, 000 円

(変更後) 0 円

※契約金額に変更はありません。

- (13) 変更の理由

変更理由

隣地境界に囲障を設置する工事において、隣地土地所有者から施工について同意を得ることに期間を要しています。

このため、通常契約から債務負担行為での契約に変更するとともに、工期を 2 8 7 日間延長し、令和 7 年 1 2 月 2 6 日とします。

損害金の有無：無し

理由：受注者の責によらないため

また、令和 6 年度分支払限度額を変更するため、減額更正します。

債務負担行為額 21, 670, 000 円

【変更前】令和 6 年度支払予定額 21, 670, 000 円

【変更後】令和 6 年度支払予定額 0 円

令和 7 年度支払予定額 21, 670, 000 円

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 1 0 月 1 5 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 5 日
- (3) 業種

建築一式工事
- (4) 件名

蒲生南小学校外階段改修工事
- (5) 場所

越谷市南町一丁目 8 番 1 号
- (6) 受注者

株式会社須賀工務店
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市東越谷 8－1 5－6
- (8) 履行期間

令和 6 年 1 0 月 1 5 日 から 令和 7 年 3 月 1 4 日 まで
- (9) 契約金額

8, 756, 000 円 (税込み)
- (10) 変更金額

1, 138, 280 円 (税込み)
- (11) 変更後の契約金額

9, 894, 280 円 (税込み)
- (12) 変更の概要

1、鉄骨の補修工事を追加する

- (13) 変更の理由

鉄骨のケレン作業後に腐食による穴あきがあったため、鉄骨の補修工事を追加します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 1 1 月 2 5 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 6 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

かんがい排水整備工事（ 6 － 6 ）
- (5) 場所

越谷市大字平方地内
- (6) 受注者

株式会社関東工業
- (7) 受注者住所

埼玉県北足立郡伊奈町栄 5 － 1 4 1 － 1
- (8) 履行期間

令和 6 年 1 1 月 2 5 日 から 令和 7 年 2 月 2 8 日 まで
- (9) 契約金額

2, 123, 000 円 (税込み)
- (10) 変更金額

47, 300 円 (税込み)
- (11) 変更後の契約金額

2, 170, 300 円 (税込み)
- (12) 変更の概要

転落防止柵工 L＝1 1 0. 7 m

(変更内容)

転落防止柵

転落防止柵（基礎ブロック） L＝1 1 0. 7 m → 9 5 m

転落防止柵（基礎プレート） L＝ 0 m → 1 5. 7 m
- (13) 変更の理由

現地調査により、基礎ブロックを基礎プレートに一部変更したことから、転落防止柵工を増工と

する。

このことにより、設計変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 7 年 1 月 6 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 6 日
- (3) 業 種

舗装工事
- (4) 件 名

道路補修工事（市道 5 0 0 9 8 号線）
- (5) 場 所

越谷市谷中町二丁目地内
- (6) 受 注 者

株式会社鈴木組
- (7) 受 注 者 住 所

埼玉県越谷市赤山町 2 - 1 8 0
- (8) 履 行 期 間

令和 7 年 1 月 6 日 から 令和 7 年 3 月 2 1 日 まで
- (9) 契 約 金 額

5, 500, 000 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額

1, 348, 600 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

6, 848, 600 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要

【変更内容】		当初		変更
路面切削工	路面切削（5 c m）	7 6 6 m 2	→	5 1 0 m 2
	路面切削（1 0 c m）	0 m 2	→	2 5 6 m 2
舗装打換え工	基層（5 c m）	0 m 2	→	2 5 6 m 2
付帯工	マンホール蓋高調整	0 箇所	→	2 箇所
- (13) 変 更 の 理 由

舗装工について、施工に先立ち既設舗装状況を詳細調査した結果、一部区間において、基層部まで劣化の進行による損傷を確認したことから、舗装工（基層工）を増工するとともに、道路の排水勾配を確保するため、既設マンホールの蓋高調整工を増工するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 9 月 9 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 7 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

かんがい排水整備工事（ 6 － 2 ）
- (5) 場所

越谷市大字恩間新田地内
- (6) 受注者

有限会社杉本土建
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市袋山 2 0 5 9 － 1
- (8) 履行期間

令和 6 年 9 月 9 日 から 令和 7 年 2 月 2 8 日 まで
- (9) 契約金額

3, 850, 000 円 (税込み)
- (10) 変更金額

144, 100 円 (税込み)
- (11) 変更後の契約金額

3, 994, 100 円 (税込み)
- (12) 変更の概要

施工延長 L = 1 8 4 m

河床構造物工

河床コンクリート工 (t 1 0 0 mm × W 1 1 4 0 mm) L = 1 5 3 . 6 m

(変更内容)

付帯工

水路補修 0 式 → 1 式
- (13) 変更の理由

現地調査により、施工範囲内に用水の影響による道路陥没が危惧される箇所が確認されたことから、付帯工に水路補修を増工とする。

このことにより、設計変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 1 1 月 2 5 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 1 2 日
- (3) 業種

舗装工事
- (4) 件名

道路舗装工事（市道 2 2 4 2 号線外 2 路線）
- (5) 場所

越谷市赤山町四丁目地内外
- (6) 受注者

オザワロード株式会社
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市大泊 5 6 4 - 2
- (8) 履行期間

令和 6 年 1 1 月 2 5 日 から 令和 7 年 3 月 2 6 日 まで
- (9) 契約金額

40,964,000 円(税込み)
- (10) 変更金額

749,100 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

41,713,100 円(税込み)
- (12) 変更の概要

	変更前	→	変更後
舗装工：路面切削（t＝50）	6,690m ²	→	5,630m ²
表層（再生密粒度As t＝50）	6,690m ²	→	5,630m ²
路面切削（t＝50）（夜間）	0m ²	→	1,070m ²
表層（再生密粒度As t＝50）（夜間）	0m ²	→	1,070m ²

当初工期：令和 6 年 1 1 月 2 5 日から令和 7 年 2 月 2 8 日
変更工期：令和 6 年 1 1 月 2 5 日から令和 7 年 3 月 2 6 日
延長日数：2 6 日
- (13) 変更の理由

1. 現地精査の結果、舗装工と区画線工について数量の変更をおこないます。

2. 市道 2 3 0 0 号線の施工について、国道 4 号が隣接しており、安全を考慮し国道の 1 車線規制を管轄する国道事務所と協議した結果、一部施工区間における施工時間を昼間から夜間へ変更とします。

3. 同一施工箇所の関連工事（水道企業団施工）との調整に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めない状況となったため、2 6 日間の工期延長を行います。なお、受注者の責めによらないため、損害金はなしとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和5年11月28日
- (2) 変更契約年月日

令和7年2月13日
- (3) 業種

管工事
- (4) 件名

市立図書館AC-1-1系統等エアハンドリングユニット改修工事
- (5) 場所

越谷市東越谷四丁目9番地1
- (6) 受注者

株式会社ナカノヤ
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市大沢3-28-11
- (8) 履行期間

令和5年11月28日から令和7年3月14日まで
- (9) 契約金額

66,000,000
- (10) 変更金額

金額の変更無し
- (11) 変更後の契約金額
- (12) 変更の概要

令和5年度支払額（年割額）の変更

【変更前】

令和5年度 26,400,000円

令和6年度 39,600,000円

【変更後】

令和5年度 0円

令和6年度 66,000,000円
- (13) 変更の理由

1. 空調機接続配管径と既存配管口径が相違していたため

2. 既設管は溶接接合となっており、ねじ部の取り外しが出来ないため

3. 既設空調機のダクト接続位置が新設空調機と違っていたことからダンパーの撤去が発生したため

4. 図面と内訳書の数量違いが確認されたことから修正対応をしたため

5. 新設空調機の配線取出し箇所が既存と相違していたことから追加対応をしたため

変更契約の内容に関する事項の公表

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 当初契約年月日 | 令和 6 年 9 月 9 日 |
| (2) 変更契約年月日 | 令和 7 年 2 月 1 3 日 |
| (3) 業 種 | 管工事 |
| (4) 件 名 | 老人福祉センターゆりのき荘ブラインポンプ交換工事 |
| (5) 場 所 | 越谷市増林三丁目 2 番地 2 |
| (6) 受 注 者 | 株式会社ナカノヤ |
| (7) 受 注 者 住 所 | 埼玉県越谷市大沢 3 - 2 8 - 1 1 |
| (8) 履 行 期 間 | 令和 6 年 9 月 9 日 から 令和 7 年 3 月 2 5 日 まで |
| (9) 契 約 金 額 | 4, 455, 000 円 (税込み) |
| (10) 変 更 金 額 | -185, 900 円 (税込み) |
| (11) 変更後の契約金額 | 4, 269, 100 円 (税込み) |
| (12) 変 更 の 概 要 | <ul style="list-style-type: none">・ブライン液補充量追加・漏出確認に伴う、各部材の取外し調整作業・接続部材の使用を中止め |
| (13) 変 更 の 理 由 | <ul style="list-style-type: none">・既存ブライン液が漏出していたことから追加補充量が予定以上となったため・ブライン液の漏出が確認されたことから各機器、部材の接続状況・亀裂等について確認が必要となったため・リニューアル（メーカーによる）により、ポンプサイズが変更となり、追加部材が不要となったため（既存配管部材の改修対応） |

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 1 1 月 1 8 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 1 3 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

道路補修工事（市道 4 0 3 6 3 号線）
- (5) 場所

越谷市大成町一丁目地内
- (6) 受注者

矢島建設株式会社
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市袋山 1 9 5 9
- (8) 履行期間

令和 6 年 1 1 月 1 8 日 から 令和 7 年 2 月 2 8 日 まで
- (9) 契約金額

7, 040, 000 円(税込み)
- (10) 変更金額

641, 300 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

7, 681, 300 円(税込み)
- (12) 変更の概要

【変更内容】

		当初	→	変更
道路土工：掘削工	床掘	2 2 m 3	→	3 9 m 3
	残土運搬処理工	残土運搬処理	2 2 m 3	→ 3 9 m 3
舗装工：舗装工	舗装版破碎	3 1 0 m 2	→	3 9 6 m 2
	殻運搬処理（A s）	1 5 m 3	→	2 0 m 3
	下層路盤（t = 3 0 c m）	5 m 2	→	3 4 m 2
	上層路盤（t = 1 0 c m）	1 3 8 m 2	→	1 5 8 m 2
	不陸整正（平均 t = 3 c m）	6 5 m 2	→	1 3 0 m 2

(13) 変更の理由

当初設計では防護コンクリート新設に伴う型枠設置、撤去に必要な掘削部の余掘幅が確保できないことから、道路土工を増工とします。

また、一部区間において、掘削影響部と既設舗装部の接続部周辺で排水勾配が確保できていないことから、舗装工（表層工）を増工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年12月2日

(2) 変更契約年月日 令和7年2月13日

(3) 業 種 舗装工事

(4) 件 名 道路補修工事（市道1160号線）

(5) 場 所 越谷市谷中町一丁目地内外

(6) 受 注 者 矢島建設株式会社

(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山1959

(8) 履 行 期 間 令和6年12月2日 から 令和7年3月14日 まで

(9) 契 約 金 額 9,130,000 円(税込み)

(10) 変 更 金 額 80,300 円(税込み)

(11) 変更後の契約金額 9,210,300 円(税込み)

(12) 変 更 の 概 要

施工延長 $L = 171.7\text{m} \rightarrow 168.0\text{m}$ 幅員 $W = 6.15 \sim 6.29\text{m}$

舗装工 表層工 改質Ⅱ型密粒度 A_s ($t = 5\text{cm}$) $1100\text{m}^2 \rightarrow 1080\text{m}^2$

基層工 再生粗粒度 A_s ($t = 7\text{cm}$) $115\text{m}^2 \rightarrow 144\text{m}^2$

区画線工 溶融式区画線 一式→一式

(13) 変 更 の 理 由

当初予定した施工範囲終点部の国道接続部において、国土交通省の舗装工事が実施されたことから、施工範囲が重複している表層工を減工するとともに、交差点付近の区画線を変更し増工とします。

また、施工範囲の一部において周辺工場への出入りが多く舗装亀裂を生じている箇所において舗装の再劣化を抑制するため、基層工を増工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当 初 契 約 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 9 日
(2) 変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
(3) 業 種	建築一式工事
(4) 件 名	越谷市立北越谷小学校校舎外壁改修工事
(5) 場 所	越谷市北越谷三丁目 1 0 番 3 8 号
(6) 受 注 者	株式会社山下工務店
(7) 受 注 者 住 所	埼玉県越谷市花田 2 - 2 5 - 1 5
(8) 履 行 期 間	令和 6 年 7 月 2 9 日 から 令和 7 年 3 月 1 4 日 まで
(9) 契 約 金 額	85,800,000
(10) 変 更 金 額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	
(12) 変 更 の 概 要	1 外部足場を「枠組本足場」から「くさび緊結式足場」へ変更する。 2 外壁補修数量の変更 3 学童用臨時通路設置の追加

(13) 変 更 の 理 由	1. 施設の要望により、夏休み期間中に外部足場の設置を完了させるため。 2. 施工数量調査を実施し、各補修数量が確定したため。 3. 外部足場設置期間中、学童保育室に通う児童の往来できる通路を確保するため。
----------------	---

変更契約の内容に関する事項の公表

- | | |
|---------------|---|
| (1) 当初契約年月日 | 令和6年10月15日 |
| (2) 変更契約年月日 | 令和7年2月14日 |
| (3) 業種 | とび・土工・コンクリート工事 |
| (4) 件名 | 道路標識更新工事（市道80079号線外1路線） |
| (5) 場所 | 越谷市南越谷二丁目地内外1ヶ所 |
| (6) 受注者 | 扶桑工業株式会社 |
| (7) 受注者住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉10-3 |
| (8) 履行期間 | 令和6年10月15日から令和7年2月21日まで |
| (9) 契約金額 | 10,744,800 円(税込み) |
| (10) 変更金額 | -932,800 円(税込み) |
| (11) 変更後の契約金額 | 9,812,000 円(税込み) |
| (12) 変更の概要 | 掘削：2.0m ³ →1.0m ³
埋め戻し：5.0m ³ →1.0m ³
C○処分運搬：5.0m ³ →1.0m ³
杭長：4.0m→3.5m |
| (13) 変更の理由 | 既設大型標識の撤去について、基礎コンクリートを撤去する際の振動により民地内のブロック塀の倒壊に繋がる可能性があるため減工します。
杭基礎について、旧仕様の構造となっているため杭長の変更をします。 |

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和 6 年 1 0 月 2 2 日
(2) 変更契約年月日 令和 7 年 2 月 1 7 日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 かんがい排水整備工事 (6 - 3)
- (5) 場 所 越谷市大字増林地内
- (6) 受 注 者 清和土木株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市南荻島 4 2 8 8
- (8) 履 行 期 間 令和 6 年 1 0 月 2 2 日 から 令和 7 年 2 月 2 8 日 まで
(9) 契 約 金 額 17,050,000 円 (税込み)
(10) 変 更 金 額 1,067,000 円 (税込み)
(11) 変更後の契約金額 18,117,000 円 (税込み)
(12) 変 更 の 概 要
(主な変更内容)
水路整備工 (W600×H600) L=162.8m → L=162.2m
堰設置 0箇所 → 2箇所
廃棄物処理 0式 → 1式
敷鉄板 80枚 → 100枚
間接工事費積上げ分点
境界点測量 0点 → 8点
- (13) 変 更 の 理 由 地権者の要望から出入口の制限が発生したことによる敷鉄板の追加、現場内で発生した廃棄物の処分
の追加により増工とする。
このことにより、設計変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- | | |
|-----------------|--|
| (1) 当初契約年月日 | 令和 6 年 7 月 2 9 日 |
| (2) 変更契約年月日 | 令和 7 年 2 月 1 8 日 |
| (3) 業 種 | 管工事 |
| (4) 件 名 | 中央市民会館トイレ改修工事 |
| (5) 場 所 | 越谷市越ヶ谷四丁目 1 番 1 号 |
| (6) 受 注 者 | 飯山建鉄株式会社 |
| (7) 受 注 者 住 所 | 埼玉県越谷市平方 1 8 7 1 - 3 |
| (8) 履 行 期 間 | 令和 6 年 7 月 2 9 日 から 令和 7 年 2 月 2 8 日 まで |
| (9) 契 約 金 額 | 17,050,000 円(税込み) |
| (10) 変 更 金 額 | -2,717,000 円(税込み) |
| (11) 変更後の契約金額 | 14,333,000 円(税込み) |
| (12) 変 更 の 概 要 | 1. 1 階トイレ（南側）の改修を取りやめる。
2. 新設便器の種類及び新規配管経路を変更する。
3. 建築工事の数量、改修範囲を変更する。 |
| (13) 変 更 の 理 由 | 1. 現場調査の結果、当該配管用のビットがなく、想定されていた改修方法では改修が困難となったため。
2. 現場調査の結果、フラッシュバルブ式の大便器の据付けが困難となり、フラッシュタンク式の大便器に変更するため。
3. 現場調査の結果、天井点検口及び天井改修範囲等に変更が生じたため。 |

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 1 2 月 2 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 1 9 日
- (3) 業種

舗装工事
- (4) 件名

道路補修工事（市道 1 0 4 9 9 号線）
- (5) 場所

越谷市大字平方地内
- (6) 受注者

有限会社林建設工業
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市神明町 1－8 0－1 8
- (8) 履行期間

令和 6 年 1 2 月 2 日 から 令和 7 年 2 月 2 1 日 まで
- (9) 契約金額

3, 399, 000 円(税込み)
- (10) 変更金額

552, 200 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

3, 951, 200 円(税込み)
- (12) 変更の概要

残土処理工

: 残土運搬処理

5 0 m 3 → 4 0 m 3

発生材運搬処理

0 m 3 → 1 2 m 3

舗装打ち換え工

: 下層路盤（RC－4 0 t = 3 0 0 mm）

1 2 5 m 2 → 1 3 1 m 2

上層路盤（M－3 0 t = 1 0 0 mm）

1 2 5 m 2 → 1 3 1 m 2
- 不陸整正（M－3 0 t = 平均 3 0 mm）
- 5 8 m 2 → 7 9 m 2

表層（再生密粒度 A s t = 5 0 mm）

1 8 3 m 2 → 2 0 9 m 2

(13) 変更の理由

施工に先たち現地調査した結果、一部施工幅員に差異を確認するとともに、舗装の排水勾配を確保するため、舗装の施工範囲を増工とします。
また、掘削発生土の一部に産業廃棄物の混入が確認され、残土の指定処分場での処理が出来ないことから、分別し処分する必要があるため、残土運搬処理及び発生土運搬処理を変更します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 1 1 月 1 2 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 2 0 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

道路補修工事（市道 9 0 0 1 6 号線）
- (5) 場所

越谷市登戸町地内
- (6) 受注者

中村土建株式会社
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市蒲生 3 - 2 - 2 4
- (8) 履行期間

令和 6 年 1 1 月 1 2 日 から 令和 7 年 2 月 2 8 日 まで
- (9) 契約金額

6, 105, 000 円(税込み)
- (10) 変更金額

430, 100 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

6, 535, 100 円(税込み)
- (12) 変更の概要

【変更内容】

排水構造物工：側溝（U 2 4 0 × 2 4 0）	8 5 m	→	8 2 m
側溝蓋（U 2 4 0 用）	8 5 m	→	8 2 m
管渠（V P - 2 0 0）	2 m	→	4 m
構造物撤去工：構造物取壊し（無筋）	0 m 3	→	1 1 m 3
殻運搬処理工：殻運搬処理（無筋）	0 m 3	→	1 1 m 3
測量費：境界点再現測量	0 式	→	1 式

(13) 変更の理由

【変更理由】

排水構造物工について、施工に先立ち埋設物調査を実施した結果、既設電柱の転倒防止ブロック及び電柱支線が支障になることを確認したことから側溝工を減工するとともに、管渠工による迂回延長を増工とします。

また、舗装工について既設舗装下にコンクリート舗装を確認し、適切な舗装組成及び排水勾配を確保するためには、コンクリートを撤去する必要があることから構造物撤去工を増工とします。

このほか、一部の既設境界プレートの剥落により官民境界位置が確認できないことから、境界点再現測量を増工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 当初契約年月日 | 令和 6 年 6 月 1 0 日 |
| (2) 変更契約年月日 | 令和 7 年 2 月 2 1 日 |
| (3) 業 種 | 管工事 |
| (4) 件 名 | 越谷サンシティスプリンクラーポンプユニット更新工事 |
| (5) 場 所 | 越谷市南越谷一丁目 2 8 7 6 番地 1 |
| (6) 受 注 者 | 株式会社豊田設備 |
| (7) 受 注 者 住 所 | 埼玉県越谷市越ヶ谷 2 - 8 - 1 |
| (8) 履 行 期 間 | 令和 6 年 6 月 1 0 日 から 令和 7 年 3 月 1 4 日 まで |
| (9) 契 約 金 額 | 21,890,000 円(税込み) |
| (10) 変 更 金 額 | 2,629,000 円(税込み) |
| (11) 変更後の契約金額 | 24,519,000 円(税込み) |
| (12) 変 更 の 概 要 | 1. スプリンクラーユニットの仕様変更
2. 既存盤の改修
3. 制御ケーブル等の増工 |
- (13) 変 更 の 理 由
- 詳細調査の結果、既存ポンプの電圧に合わせたスプリンクラーユニットの仕様の変更や、経年による劣化、破損箇所の交換等をする必要性が生じたため、変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当 初 契 約 年 月 日	令和 6 年 9 月 9 日
(2) 変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
(3) 業 種	建築一式工事
(4) 件 名	東越谷小学校多目的室整備工事
(5) 場 所	越谷市東越谷六丁目 1， 0 4 0 番地
(6) 受 注 者	株式会社中村建設
(7) 受 注 者 住 所	埼玉県越谷市越ヶ谷 5－2－2 6
(8) 履 行 期 間	令和 6 年 9 月 9 日 から 令和 7 年 2 月 2 8 日 まで
(9) 契 約 金 額	9, 878, 000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額	335, 500 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	10, 213, 500 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要	1－1 室内環境測定の数値を変更。 変更前：6箇所（着工前3室・完成後3室） 変更後：5箇所（着工前3室・完成後2室） 1－2 既存床長尺塩ビシート撤去をアスベスト含有からアスベスト無しに変更。 1－3 C棟既存普通室の既存教師用戸棚の撤去及び撤去跡の補修を増工。 1－4 C棟既存普通室の既存天井吊下げ図掛けスクリーン及び天井吊下げOHPスクリーンの撤去を増工。 1－5 上記1－4に伴う天井石膏ボードの撤去復旧を増工。
(13) 変 更 の 理 由	1. 整備後の多目的室の環境測定箇所を当初2箇所で計画していたが、工事着手に伴う現場立会い確認を行った結果、1箇所でも支障がないことが確認された為。 2. アスベスト定性分析の結果、アスベストの含有が無いことが確認された為。 3. 工事着手に伴う学校との打合せの結果、今後使用する計画が無くなり不要となった為。 4. 工事着手に伴う学校との打合せの結果、今後使用する計画が無くなり不要となった為。 5. 工事着手に伴い、現場確認を行った結果、天井石膏ボードの撤去再設置が可能であることが確認された為等。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 1 0 月 1 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 2 1 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

公共下水道管布設替工事（第 5 － 7 号汚水幹線の支線） 6 － 2
- (5) 場所

越谷市弥栄町三丁目地内
- (6) 受注者

株式会社沖田土木
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市向畑 5 2 8 － 4
- (8) 履行期間

令和 6 年 1 0 月 1 日 から 令和 7 年 2 月 2 8 日 まで
- (9) 契約金額

8, 800, 000 円 (税込み)
- (10) 変更金額

-152, 900 円 (税込み)
- (11) 変更後の契約金額

8, 647, 100 円 (税込み)
- (12) 変更の概要

線路延長 4 2 . 4 m
管きょ工（V U 2 0 0 mm） 4 2 m
マンホール工（組立 0 号） 1 箇所
付帯工 1 式
- (13) 変更の理由

現地を掘削したところ、取付管の接続のない箇所が確認されたことから 1 箇所減工するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 1 0 月 1 5 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 2 1 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

街路築造工事（区 6－1 0 9 号線）
- (5) 場所

越谷市西大袋土地区画整理事業地内
- (6) 受注者

株式会社N－C R E W
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市越ヶ谷 1－1 5－1 3
ロイヤルビル 2 0 1 号室
- (8) 履行期間

令和 6 年 1 0 月 1 5 日 から 令和 7 年 3 月 1 4 日 まで
- (9) 契約金額

17, 600, 000 円(税込み)
- (10) 変更金額

795, 300 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

18, 395, 300 円(税込み)
- (12) 変更の概要

工事用道路工
敷鉄板設置・撤去 0 m 2 → 1 5 6 m 2
敷鉄板賃料 0 枚 → 1 7 枚
仮設材運搬費 1 1 . 1 7 4 t → 3 8 . 4 4 2 t
- (13) 変更の理由

当初設計では搬入路について、敷鉄板による養生を不要としていたが、現地を再確認したところ、搬入路計画箇所が当初の想定より軟弱地盤で、運搬車両の通行が困難なことから、安全面を確保するために敷鉄板の設置・撤去等を増工する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 1 2 月 2 3 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 2 1 日
- (3) 業種

舗装工事
- (4) 件名

道路補修工事（市道 2 0 8 0 号線外 1 路線）
- (5) 場所

越谷市大字船渡地内
- (6) 受注者

矢島建設株式会社
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市袋山 1 9 5 9
- (8) 履行期間

令和 6 年 1 2 月 2 3 日 から 令和 7 年 2 月 2 8 日 まで
- (9) 契約金額

7,260,000 円(税込み)
- (10) 変更金額

379,500 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

7,639,500 円(税込み)
- (12) 変更の概要

舗 装 工：表層（t＝50）1030m2 → 1090m2

不陸整正884m2 → 939m2

舗装準備工：不陸整正（平均10.3cm）145m2 → 155m2

舗装版破碎1030m2 → 1090m2

殻運搬処理51m3 → 55m3
- (13) 変更の理由

現場調査の結果、舗装損傷個所が設計より広いため、施工範囲を増工して施工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当 初 契 約 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 1 日
(2) 変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
(3) 業 種	管工事
(4) 件 名	越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事（荻島小学校外 2 か所）
(5) 場 所	越谷市大字南荻島 9 0 2 番地外
(6) 受 注 者	株式会社桶新設備
(7) 受 注 者 住 所	埼玉県越谷市西新井 8 9 8
(8) 履 行 期 間	令和 6 年 6 月 2 1 日 から 令和 7 年 3 月 2 5 日 まで
(9) 契 約 金 額	257,070,000
(10) 変 更 金 額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	
(12) 変 更 の 概 要	1 雲梯の位置を変更する。 2 菜園スペースのサイズを変更する。 3 フェンスの長さを変更する。 4 アルミパネル新設を取りやめる。 5 配管配線ルートを変更する。

(13) 変 更 の 理 由	1 施設の要望による。 2 既存U字溝の形状に合わせるため。 3 メンテナンススペースを考慮。 4 既存換気扇用アルミパネルを使用したため。 5 着工後に詳細な検討を行い、工期の短縮、メンテナンス性を考慮したため等。
----------------	---

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当 初 契 約 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 1 日
(2) 変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
(3) 業 種	建築一式工事
(4) 件 名	(仮 称) 緑の森公園保育所建設工事 (外 構)
(5) 場 所	越谷市越ヶ谷 2 6 2 0 番 1 外
(6) 受 注 者	和光・水谷経常建設共同企業体 代和光建設株式会社 三郷支店
(7) 受 注 者 住 所	埼玉県三郷市栄 1 - 1 7 6
(8) 履 行 期 間	令和 6 年 6 月 2 1 日 から 令和 7 年 2 月 2 8 日 まで
(9) 契 約 金 額	149,270,000
(10) 変 更 金 額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	
(12) 変 更 の 概 要	①透水性コンクリート舗装から浸透性アスファルト舗装に変更 ②駐車場の白線引き仕様変更及び駐輪場白線引き取止め ③アスレチック、滑り台の追加 ④ポスターケースの仕様変更 ⑤昇降口前擁壁の仕様変更、他
(13) 変 更 の 理 由	【変更理由】 1、維持管理及びメンテナンス性の向上を図るため。 2、施設利用者の視認性や安全性の向上及び利便性を図るため。 3、所管課から遊具追の要望があったことから、アスレチックを新設し、滑り台を大沢第一保育所から移設することになった。 4、設置位置の変史により立上り部は、耐久性のあるコンクリート化粧打放しに変更することになった。 5、昇降口からの見通しを確保するため。 6、工事着手に所管課との打合せの結果、使用する計画がなくなり、不要となったため。 7、電気錠の据付箇所が変更となったため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和 6 年 9 月 2 4 日
(2) 変更契約年月日 令和 7 年 2 月 2 5 日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 かんがい排水整備工事 (6 - 1)
- (5) 場 所 越谷市谷中町四丁目地内外
- (6) 受 注 者 山崎建設株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市越ヶ谷 2 - 8 - 1 2
- (8) 履 行 期 間 令和 6 年 9 月 2 4 日 から 令和 7 年 3 月 1 4 日 まで
(9) 契 約 金 額 97,350,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 11,939,400 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 109,289,400 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 (主な変更内容)
ボックスカルバート (B3000×H1600) L=33.0m → L=33.5m
流入水路設置 L=0.7m → L=0m
掘削 V=226m³ → V=283m³
残土運搬処分工 V=180m³ → V=60m³
ふるい分け工 0式 → 1式
発生材処理 (がれき類) V=29m³ → V=155m³
- (13) 変 更 の 理 由 現地調査をしたところ、水路の法線および掘削断面に差異が生じたため水路工及び土工を増工とする。また掘削した結果廃棄物が想定以上に混在していたためふるい分け工、残土運搬処分工及び発生材処理について増工する。

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当 初 契 約 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 5 日
(2) 変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
(3) 業 種	土木一式工事
(4) 件 名	下水道築造工事（大竹中央通り線外 1 路線）
(5) 場 所	越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受 注 者	清和土木株式会社
(7) 受 注 者 住 所	埼玉県越谷市南荻島 4 2 8 8
(8) 履 行 期 間	令和 6 年 1 1 月 2 5 日 から 令和 7 年 3 月 1 4 日 まで
(9) 契 約 金 額	24, 750, 000 円 (税込み)
(10) 変 更 金 額	476, 300 円 (税込み)
(11) 変更後の契約金額	25, 226, 300 円 (税込み)
(12) 変 更 の 概 要	管きょ工（管径 2 0 0 mm） 管路土工 管路掘削 6 5 0 m 3 → 6 7 0 m 3 管路埋戻 4 5 0 m 3 → 4 7 0 m 3 管路土留工 軽量鋼矢板土留（L = 2 . 0 m） 1 4 8 m → 8 9 m 軽量鋼矢板土留（L = 2 . 5 m） 5 0 m → 1 0 8 m マンホール工 組立マンホール工 既設マンホール接続 1 号組立マンホール削孔費 4 箇所 → 5 箇所 可とう接手（V U 2 0 0 用） 4 個 → 5 個
(13) 変 更 の 理 由	既設マンホール接続において、設計図書と現地の数量に相違があったことにより、削孔工及び可とう接手を増工します。 また、現地掘削の結果、既設 N T T 管が下水道の設計高さに布設されていたことにより、関係する 2 路線を当初計画より深くする必要が生じたため、管路土工及び軽量鋼矢板土留（L = 2 . 5 m）を増工し、軽量鋼矢板土留（L = 2 . 0 m）を減工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 8 月 1 9 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 2 6 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

橋梁補修工事（千代田橋外 1 橋）
- (5) 場所

越谷市大字増林地内外
- (6) 受注者

池中建設株式会社
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市東越谷 7－3 1－3
- (8) 履行期間

令和 6 年 8 月 1 9 日 から 令和 7 年 2 月 2 8 日 まで
- (9) 契約金額

40, 700, 000 円(税込み)
- (10) 変更金額

-652, 300 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

40, 047, 700 円(税込み)
- (12) 変更の概要

【千代田橋】

伸縮継手取替え22. 4 m → 22. 0 m

路面切削479㎡ → 491㎡

表層（t＝50）479㎡ → 491㎡

舗装版破碎33㎡ → 32㎡

路盤工15㎡ → 26㎡

不陸整正18㎡ → 17㎡

表層（t＝30）15㎡ → 26㎡

表層（t＝50）18㎡ → 17㎡

街渠撤去30m → 17m

歩車道境界ブロック（C型・一般部）22m → 9m

【新田橋】

伸縮継手取替え（P 1 橋脚・A 2 橋台）9. 8 m → 9. 7 m

塗装塗替工Rc－Ⅰ系 → Rc－Ⅲ系

水切り材設置56m → 57m
- (13) 変更の理由

施工に先立ち現地詳細調査を行った結果、設計数量との差異及び過年度調査からの経年劣化に伴う損傷の進行を確認したことから、橋梁の劣化進行を防止する必要があるため、数量の変更をします。

また千代田橋について現地測量の結果、右岸側の路側工について一部の歩車道境界ブロックを撤去せずとも舗装の良好な縦断勾配が確保できることから、路側工について減工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 1 1 月 1 2 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 2 6 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

道路補修工事（市道 9 0 2 7 2 号線外 1 路線）
- (5) 場所

越谷市蒲生三丁目地内
- (6) 受注者

中村土建株式会社
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市蒲生 3－2－2 4
- (8) 履行期間

令和 6 年 1 1 月 1 2 日 から 令和 7 年 2 月 2 8 日 まで
- (9) 契約金額

2, 860, 000 円(税込み)
- (10) 変更金額

117, 700 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

2, 977, 700 円(税込み)
- (12) 変更の概要

【変更内容】	(当初)	(変更)
側溝工 : 河床調整 (t = 平均 1 1 3 mm)	0 m	→ 2 2 m
管渠工 : 管渠φ 2 0 0 (再生砂)	0 m	→ 1 m
管渠φ 2 5 0 (再生砂)	1 m	→ 0 m
区画線工 : 区画線 (ゼブラ 4 5 c m ・ 白)	0 m	→ 3 m
区画線 (矢印・文字・記号) (1 5 c m 換算 ・ 白)	0 m	→ 3 6 m
区画線消去 (1 5 c m 換算)	0 m	→ 7 m
- (13) 変更の理由

排水構造物工について、起点（下流側）の既設側溝河床高が当初と差異を確認したことから、排水勾配を確保するため、管渠工の管径を変更するとともに、河床調整を増工とします。また、既設の区画線の劣化が著しいことから区画線工を増工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当 初 契 約 年 月 日	令和 5 年 7 月 3 1 日
(2) 変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
(3) 業 種	管 工 事
(4) 件 名	市立病院手術室空調設備改修工事
(5) 場 所	越谷市東越谷十丁目 3 2 番地
(6) 受 注 者	株式会社ナカノヤ
(7) 受 注 者 住 所	埼玉県越谷市大沢 3 - 2 8 - 1 1
(8) 履 行 期 間	令和 5 年 7 月 3 1 日 から 令和 7 年 3 月 1 4 日 まで
(9) 契 約 金 額	228,800,000
(10) 変 更 金 額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	
(12) 変 更 の 概 要	市立病院手術室の空調設備の撤去新設を行う。
(13) 変 更 の 理 由	・着工後の調査検討の結果、アルミサッシの交換が不要となったため ・仮設空調機による暖房時の加湿も考慮する必要性が生じたため ・外力によるケーブル損傷の恐れが低いことが確認できたため ・主幹ブレーカー遮断による他空調機停止回数を最小にするため ・既存配線遮断機を問題無く再利用可能と判断できたため ・ブレーカー容量等を、実際に設置する空調機の仕様に合わせてため ・新設自動制御盤用の回路を専用で供給し、停止のリスクを避けるため ・詳細調査の結果、既存配管ラック範囲内に貫通可能なスペースを確保できたため ・配管サイズ等を実際に設置する空調機の仕様に合わせてため ・施設用途の重要性を考慮し、仮設空調機再利用時に故障、欠品等による再稼働できないリスクを回避するため ・付着細菌検査結果報告に数日かかること及び入室は限定的であるため ・見通しをよくするため ・搬出入を極力地下からとすることで、レッカー作業時のアスファルト等の損傷の可能性が低いこ

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年9月9日
(2) 変更契約年月日 令和7年2月27日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 公共下水道管更生工事（越谷第八処理分区）
- (5) 場 所 越谷市大字西方地内外
- (6) 受 注 者 池中建設株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
- (8) 履 行 期 間 令和6年9月9日 から 令和7年3月14日 まで
(9) 契 約 金 額 86,350,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 1,485,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 87,835,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 施工延長 144.74m
管きょ更生工(φ1000) 142.74m
耐震継手工 2箇所
- (13) 変 更 の 理 由 事前調査の結果、既設管の内径が腐食等により拡大しており、間詰め材の注入量が増加することから、間詰め材注入工が変更となったため、越谷市建設工事請負契約約款第18条第1項第5号の規定により、設計変更とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 1 1 月 1 8 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 2 7 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

かんがい排水整備工事（ 6 － 5 ）
- (5) 場所

越谷市七左町八丁目地内
- (6) 受注者

太陽建設工業株式会社
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市谷中町 4 － 1 4 3
- (8) 履行期間

令和 6 年 1 1 月 1 8 日 から 令和 7 年 3 月 2 1 日 まで
- (9) 契約金額

12, 100, 000 円(税込み)
- (10) 変更金額

174, 900 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

12, 274, 900 円(税込み)
- (12) 変更の概要

(主な変更理由)

水路壁補強 L = 9 4 . 8 m → L = 8 2 . 8 m

舗装工 表層 (t = 5 0 m m) A = 1 3 4 . 1 m² → A = 2 4 5 . 2 m²

変更前工期 令和 6 年 1 1 月 1 8 日 ～ 令和 7 年 2 月 2 8 日

変更後工期 令和 6 年 1 1 月 1 8 日 ～ 令和 7 年 3 月 2 1 日

延期日数 2 1 日間

- (13) 変更の理由

水路壁補強工について、水路に隣接する地権者の占用物が支障となっており、占用物の腐食が著しく移動させると損壊する恐れがあるため、施工延長を変更します。また、壁補強する水路と道路を横断するボックスカルバートとの接続部から土砂が抜け、舗装が陥没している箇所があるため、舗装を増工します。併せて本工事において、地権者との調整に不測の日数を要したこと、舗装の増工が発生し工期内の完成が困難になりました。このため、履行期限を令和 7 年 3 月 2 1 日まで、2 1 日間の工期延長を行います。

損害金：なし（受注者の責めによらないため）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和 6 年 1 1 月 1 8 日
(2) 変更契約年月日 令和 7 年 2 月 2 7 日
(3) 業 種 舗装工事
(4) 件 名 道路修繕（市道 6 0 3 1 8 号線）
- (5) 場 所 越谷市神明町三丁目地内
- (6) 受 注 者 株式会社杉本土建工業
埼玉東部営業所
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県吉川市吉川 1 - 2 8 - 1 5 - 2 階
- (8) 履 行 期 間 令和 6 年 1 1 月 1 8 日 から 令和 7 年 2 月 2 8 日 まで
(9) 契 約 金 額 4, 455, 000 円 (税込み)
(10) 変 更 金 額 671, 000 円 (税込み)
(11) 変更後の契約金額 5, 126, 000 円 (税込み)
(12) 変 更 の 概 要
 - ・ 殻運搬処理 $30\text{m}^3 \Rightarrow 57\text{m}^3$
 - ・ 不陸整正工 $(t=30) A=613\text{m}^2 \Rightarrow (t=73) A=613\text{m}^2$に変更する。
- (13) 変 更 の 理 由 本修繕は、修繕請負契約約款第 1 1 条第 1 項第 4 号の規定により、以下のとおり設計変更するものです。
既存表層を撤去したところ、設計 $t=50$ のところ、既存 $t=93$ であることが判明したため、殻運搬処理及び不陸整正工を増工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当 初 契 約 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
(2) 変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
(3) 業 種	電気通信工事
(4) 件 名	消防指令システム整備工事
(5) 場 所	越谷市大字大泊 3 0 9 番 1 外
(6) 受 注 者	沖電気工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所	東京都港区芝浦 4 - 1 0 - 1 6
(8) 履 行 期 間	令和 6 年 9 月 2 7 日 から 令和 8 年 3 月 3 1 日 まで
(9) 契 約 金 額	3,270,861,000
(10) 変 更 金 額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	
(12) 変 更 の 概 要	【変更内容】 ・消防指令システムの機器構成の変更 ・消防救急デジタル無線システムの機器構成の変更 ・消防指令システム保守点検表の員数の変更 ・消防救急デジタル無線システム保守点検表の員数の変更
(13) 変 更 の 理 由	【変更理由】 公平な入札を維持するため、標準的な仕様としていた部分を、受注者の取り扱う機器や総合評価における技術提案に準じた仕様書に変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 1 1 月 1 8 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 2 8 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

通学路改良工事（市道 5 0 4 2 4 号線外 1 路線）
- (5) 場所

越谷市大沢二丁目地内
- (6) 受注者

株式会社三上建設
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市大林 4 7 1
- (8) 履行期間

令和 6 年 1 1 月 1 8 日 から 令和 7 年 3 月 2 8 日 まで
- (9) 契約金額

594, 000
- (10) 変更金額

金額の変更無し
- (11) 変更後の契約金額
- (12) 変更の概要

当初工期：令和 6 年 1 1 月 1 8 日～令和 7 年 2 月 2 8 日

変更工期：令和 6 年 1 1 月 1 8 日～令和 7 年 3 月 2 8 日

延長日数：2 8 日
- (13) 変更の理由

施工箇所に埋設されている管路の調査、事業者との立ち合い等に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないことから、越谷市建設工事請負契約約款第 2 2 条の規定により、履行期間について延長とする。なお、受注者の責めによらないため損害金は無しとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 8 月 1 9 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 4 日
- (3) 業種

測量（登録有）
- (4) 件名

4 級基準点及び境界線測量業務委託
- (5) 場所

越谷市北越谷二丁目地内外
- (6) 受注者

国内測量設計株式会社
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市花田 1－1 1－8
- (8) 履行期間

令和 6 年 8 月 1 9 日 から 令和 7 年 3 月 1 4 日 まで
- (9) 契約金額

24, 695, 000 円(税込み)
- (10) 変更金額

1, 452, 000 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

26, 147, 000 円(税込み)
- (12) 変更の概要

北越谷二丁目地内

4 級基準点測量 … (変更前) 4 2 点 (変更後) 2 8 点

用地測量

用地境界杭設置 … (変更前) 1 本 (変更後) 3 本

用地境界標設置 (官民) … (変更前) 7 枚 (変更後) 4 8 枚

用地境界標設置 (民民) … (変更前) 2 5 枚 (変更後) 6 7 枚

上間久里地内外

4 級基準点測量 … (変更前) 3 4 点 (変更後) 4 8 点

用地測量

用地境界杭設置 … (変更前) 1 本 (変更後) 0 本

用地境界標設置 (官民) … (変更前) 6 枚 (変更後) 5 7 枚

用地境界標設置 (民民) … (変更前) 2 0 枚 (変更後) 5 0 枚
- (13) 変更の理由

境界立会の完了に伴い境界杭及び境界標の数量を精査したところ、増額となることから、増額変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 1 0 月 1 日
- (2) 変更契約年月日

令和 7 年 2 月 4 日
- (3) 業種

建設コンサルタント（登録有） 土質及び基礎部門
- (4) 件名

路面下空洞調査業務委託
- (5) 場所

越谷市大字下間久里地内外
- (6) 受注者

川崎地質株式会社
北関東支店
- (7) 受注者住所

埼玉県さいたま市見沼区東大宮 5－4 4－1
- (8) 履行期間

令和 6 年 1 0 月 1 日 から 令和 7 年 2 月 1 4 日 まで
- (9) 契約金額

4, 290, 000 円(税込み)
- (10) 変更金額

1, 810, 600 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

6, 100, 600 円(税込み)
- (12) 変更の概要

路面下空洞調査

調査業務

一次調査 : L = 1 2 . 3 k m → 1 3 . 3 6 k m

二次調査（ハンディ） : 2 箇所 → 1 6 箇所

二次調査（スコープ） : 2 箇所 → 4 箇所

解析業務

一次調査データ解析 : L = 1 2 . 3 k m → 1 3 . 3 6 k m

二次調査（ハンディ） : 2 箇所 → 1 6 箇所

二次調査（スコープ） : 2 箇所 → 4 箇所

報告書作成 : 一式

打合せ・協議 : 一式
- (13) 変更の理由

当該調査において、現地確認したところ、空洞と想定される箇所が当初の予定箇所と相違が生じたため数量の変更を行う。

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当 初 契 約 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 5 日
(2) 変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
(3) 業 種	土木施設維持管理（下水道）
(4) 件 名	管路施設調査業務委託（本管調査） 6－2
(5) 場 所	越谷市大沢地内外
(6) 受 注 者	株式会社和幸クリーン 越谷支店
(7) 受 注 者 住 所	埼玉県越谷市千間台西 6－6－3 4－1
(8) 履 行 期 間	令和 6 年 1 0 月 1 5 日 から 令和 7 年 3 月 2 5 日 まで
(9) 契 約 金 額	9,845,000
(10) 変 更 金 額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	
(12) 変 更 の 概 要	○管路施設調査 本管TVカメラ調査工 3 4 4 9 m 管きょ内洗浄工 3 4 4 9 m ○委託理由 本業務は、越谷市内の本管（污水管）調査業務委託であり、第三者の高度な技術知識及び経験等によらなければ目的の達成が困難な業務であるため、本業務を発注するものです。
(13) 変 更 の 理 由	1 月 2 8 日に発生した八潮市内の道路陥没により埼玉県から流域下水道の使用制限が要請された影響で管内洗浄を自粛したため、工期内の完成が見込めないことから、2 5 日間の履行期間延長を行うものです。 損害金の有無：無 その理由：受注者の貢めによらないため