

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 8 年 2 月 1 6 日
- (2) 変更契約年月日

令和 8 年 7 月 8 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

道路改良工事（市道 2 0 7 1 0 号線）
- (5) 場所

越谷市大字三野宮地内
- (6) 受注者

清和土木株式会社
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市南荻島 4 2 8 8
- (8) 履行期間

令和 8 年 2 月 1 6 日 から 令和 8 年 7 月 1 0 日 まで
- (9) 契約金額

20,977,000 円(税込み)
- (10) 変更金額

426,800 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

21,403,800 円(税込み)
- (12) 変更の概要

側溝撤去	7 m ²	→	8 m ²
殻運搬処分	7 m ²	→	8 m ²
不陸補正	0 m ²	→	8 m ²
表層	0 m ²	→	8 m ²
軽量鋼矢板	0 式	→	1 式
側溝撤去	8 m ²	→	1 2 m ²
殻運搬処分	8 m ²	→	1 2 m ²
- (13) 変更の理由

現場精査の結果、掘削時隣地ブロック塀が転倒する可能性があるため、土留設置による施工とし、当該工種を追加します。また、本路線に接続する道路の適正な縦断勾配が確保できなくなることから、既存コンクリート舗装の撤去とアスファルト舗装を追加します。

路盤入替時に地中よりコンクリート殻が出土したことにより、コンクリート殻とりこわし及び殻運搬処分を増工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和 8 年 3 月 9 日
(2) 変更契約年月日 令和 8 年 7 月 9 日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 道路補修工事（市道 3 0 4 6 3 号線外 1 路線）

(5) 場 所 越谷市弥栄町三丁目地内外

(6) 受 注 者 有限会社杉本土建

(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山 2 0 5 9 - 1

(8) 履 行 期 間 令和 8 年 3 月 9 日 から 令和 8 年 7 月 3 1 日 まで
(9) 契 約 金 額 6, 116, 000 円 (税込み)
(10) 変 更 金 額 86, 900 円 (税込み)
(11) 変更後の契約金額 6, 202, 900 円 (税込み)
(12) 変 更 の 概 要 労務単価適用年月日 （変更前）令和7年12月 → （変更後）令和8年3月

- (13) 変 更 の 理 由 令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、越谷市建設工事請負契約約款第 6 5 条の規定に基づき、労務単価の変更をおこなう。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 8 年 3 月 9 日
- (2) 変更契約年月日

令和 8 年 7 月 1 3 日
- (3) 業 種

土木一式工事
- (4) 件 名

道路補修工事（市道 8 0 2 7 9 号線）
- (5) 場 所

越谷市大成町二丁目地内
- (6) 受 注 者

富士興業株式会社
- (7) 受 注 者 住 所

埼玉県越谷市下間久里 5 1 4
- (8) 履 行 期 間

令和 8 年 3 月 9 日 から 令和 8 年 7 月 3 1 日 まで
- (9) 契 約 金 額

6, 721, 000 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額

508, 200 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

7, 229, 200 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要

労務単価適用年月日		(当初)		(変更)
		令和7年12月	→	令和8年3月
道路土工	残土運搬処理	70㎡	→	50㎡
	発生材運搬（仮置場）	0㎡	→	70㎡
構造物撤去工	殻運搬処理工（無筋）	0. 2㎡	→	13㎡

- (13) 変 更 の 理 由
1. 令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、越谷市建設工事請負契約款第 6 5 条の規定に基づき、労務単価を変更する。

2. 掘削発生土の一部にコンクリート殻の混入が確認され、残土の指定処分場である有限会社彩光において第 1 ～ 3 種建設発生土による処理が出来ないことから、分別し処理する必要があるため、仮置場へ運搬して分別を行い、残土とコンクリート殻をそれぞれ処分するよう変更する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 8 年 2 月 1 6 日
- (2) 変更契約年月日

令和 8 年 7 月 1 6 日
- (3) 業 種

土木一式工事
- (4) 件 名

道路改良工事（市道 6 0 8 3 9 号線外 1 路線）
- (5) 場 所

越谷市大字西新井地内
- (6) 受 注 者

株式会社 N－C R E W
- (7) 受 注 者 住 所

埼玉県越谷市平方 9 5 7－1
- (8) 履 行 期 間

令和 8 年 2 月 1 6 日 から 令和 8 年 7 月 3 1 日 まで
- (9) 契 約 金 額

18, 832, 000 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額

337, 700 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

19, 169, 700 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要

排水構造物工：集水樹（300×300×H700）	（当初）	→	（変更）
付帯工：宅地調整A	4 基	→	5 基
宅地調整B	一式	→	一式
宅地調整C	一式	→	一式
試掘工	0㎡	→	2㎡
マンホール調整	0	→	一式

- (13) 変 更 の 理 由

現地詳細照査した結果、宅地からの排水が側溝より低かったため、集水樹の設置について増工するとともに、既設コンクリート土間の厚さが15cmあったため殻の処分量についても増工とします。また、水道の給水管の位置や高さが不明だったため、試掘に要する土工を増工し、さらに舗装の縦断勾配を確保するため、消火栓マンホールの高さ調整について増工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 8 年 3 月 9 日
- (2) 変更契約年月日

令和 8 年 7 月 1 6 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

道路改良工事（市道 3 0 5 9 7 号線）
- (5) 場所

越谷市大字下間久里地内
- (6) 受注者

株式会社沖田土木
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市向畑 5 2 8 - 4
- (8) 履行期間

令和 8 年 3 月 9 日 から 令和 8 年 7 月 3 1 日 まで
- (9) 契約金額

8, 299, 500 円 (税込み)
- (10) 変更金額

167, 200 円 (税込み)
- (11) 変更後の契約金額

8, 466, 700 円 (税込み)
- (12) 変更の概要

労務単価適用年月日

(当初)

令和7年12月

→

(変更)

令和8年3月

(13) 変更の理由

令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、越谷市建設工事請負契約約款第 6 5 条の規定に基づき、労務単価を変更する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 8 年 3 月 9 日
- (2) 変更契約年月日

令和 8 年 7 月 2 3 日
- (3) 業 種

土木一式工事
- (4) 件 名

道路改良工事（市道 6 0 2 4 2 号線）
- (5) 場 所

越谷市新川町一丁目地内
- (6) 受 注 者

株式会社水口土建
- (7) 受 注 者 住 所

埼玉県越谷市南越谷 4 - 8 - 9
ザ・ウインベル新越谷 4 0 1
- (8) 履 行 期 間

令和 8 年 3 月 9 日 から 令和 8 年 7 月 3 1 日 まで
- (9) 契 約 金 額

9, 246, 600 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額

1, 172, 600 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

10, 419, 200 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要

道路土工	掘削	(当初)	27㎡	→	(変更)	75㎡
	残土運搬処理		29㎡	→		83㎡
	発生土種別	第3種		→	第4種	
排水構造物工	床掘		9㎡	→		16㎡
- (13) 変 更 の 理 由

現地照査した結果、掘削土量について差異が確認されたため、道路土工及び排水構造物工について増工とします。また、発生土指定処分先において、当初設計の発生土種別である第3種での受け入れができないことから、残土処理工について第3種から第4種へ変更します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 8 年 3 月 9 日
- (2) 変更契約年月日

令和 8 年 7 月 2 3 日
- (3) 業 種

土木一式工事
- (4) 件 名

道路補修工事（市道 7 0 4 0 6 号線）
- (5) 場 所

越谷市蒲生一丁目地内
- (6) 受 注 者

中村土建株式会社
- (7) 受 注 者 住 所

埼玉県越谷市蒲生 3 - 2 - 2 4
- (8) 履 行 期 間

令和 8 年 3 月 9 日 から 令和 8 年 7 月 3 1 日 まで
- (9) 契 約 金 額

9, 190, 500 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額

579, 700 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

9, 770, 200 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要

付帯工	宅地調整工	舗装版破碎	(当初)	83㎡	→	104㎡
		殻運搬（A s）		4㎡	→	12㎡
		廃材持込料		9. 8t	→	28. 6t
		不陸整正（平均 t =120mm）		83㎡	→	0㎡
		表層（車道・路肩部）		83㎡	→	0㎡
		不陸整正（平均 t =80mm）		0㎡	→	42㎡
		表層（ t =70mm）		0㎡	→	42㎡
		不陸整正（平均 t =30mm）		0㎡	→	62㎡
		基層（ t =50mm）		0㎡	→	62㎡
		中間層（ t =50mm）		0㎡	→	62㎡
		表層（ t =50mm）		0㎡	→	62㎡
- (13) 変 更 の 理 由

民営駐車場の舗装厚さが当初設計と差異があったことから、現況の機能を確保する必要があり、併せて、民営駐車場の路面排水勾配を確保するため、宅地調整工について増工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 8 年 3 月 9 日
- (2) 変更契約年月日

令和 8 年 7 月 2 3 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

道路補修工事（市道 5 0 4 0 1 号線）
- (5) 場所

越谷市北越谷三丁目地内
- (6) 受注者

株式会社水口土建
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市南越谷 4 - 8 - 9
ザ・ウインベル新越谷 4 0 1
- (8) 履行期間

令和 8 年 3 月 9 日 から 令和 8 年 7 月 3 1 日 まで
- (9) 契約金額

7, 444, 800 円(税込み)
- (10) 変更金額

278, 300 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

7, 723, 100 円(税込み)
- (12) 変更の概要

付帯工 宅地調整工

(当初) 一式 → (変更) 一式

- (13) 変更の理由

当初設計において宅内の表面排水が浸透により処理されていることを確認していたが、連日の大雨により雨水処理が追いつかず水たまりが発生することが判明し、側溝嵩上げ工事を行うことで、表面排水先がなくなることとを鑑み、宅内の排水を確保する設計へと変更します。また、照査を実施した結果、一部宅地調整工について増工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当 初 契 約 年 月 日

令和 8 年 3 月 9 日
- (2) 変 更 契 約 年 月 日

令和 8 年 7 月 2 7 日
- (3) 業 種

土木一式工事
- (4) 件 名

道路補修工事（市道 3 0 1 4 8 号線）
- (5) 場 所

越谷市東大沢二丁目地内
- (6) 受 注 者

株式会社三上建設
- (7) 受 注 者 住 所

埼玉県越谷市大林 4 7 1
- (8) 履 行 期 間

令和 8 年 3 月 9 日 から 令和 8 年 8 月 1 4 日 まで
- (9) 契 約 金 額

16,940,000
- (10) 変 更 金 額

金額の変更無し
- (11) 変更後の契約金額
- (12) 変 更 の 概 要

変更工期：令和 8 年 3 月 9 日から令和 8 年 8 月 1 4 日まで

当初工期：令和 8 年 3 月 9 日から令和 8 年 7 月 3 1 日まで

延長日数： 1 4 日間

- (13) 変 更 の 理 由

【変更理由】

本工事に伴い、停留所付近を施工する際、バス会社との日程調整に不測の日数を要することから、工期内の完成が見込めない状況となったため、下記の通り、履行期限について延長を行います。なお、受注者の責めによらないため、損害金は無しとします。

延長日数： 1 4 日間

【変更内容】

変更工期：令和 8 年 3 月 9 日から令和 8 年 8 月 1 4 日まで

当初工期：令和 8 年 3 月 9 日から令和 8 年 7 月 3 1 日まで

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当 初 契 約 年 月 日

令和 8 年 3 月 9 日
- (2) 変 更 契 約 年 月 日

令和 8 年 7 月 2 7 日
- (3) 業 種

土木一式工事
- (4) 件 名

道路補修工事（市道 1 1 7 1 号線外 1 路線）
- (5) 場 所

越谷市登戸町地内
- (6) 受 注 者

株式会社さいたま資材
- (7) 受 注 者 住 所

埼玉県越谷市平方南町 1 3 - 1 3
- (8) 履 行 期 間

令和 8 年 3 月 9 日 から 令和 8 年 8 月 3 1 日 まで
- (9) 契 約 金 額

16,665,000
- (10) 変 更 金 額

金額の変更無し
- (11) 変更後の契約金額
- (12) 変 更 の 概 要

原履行期限：令和 8 年 7 月 3 1 日

変更履行期限：令和 8 年 8 月 3 1 日

延長日数： 3 1 日

- (13) 変 更 の 理 由

【変更理由】

試掘調査をした結果、宅内に引き込んでいる水道管及びガス管の埋設高さが新設り型側溝に干渉し、埋設管の切回しに不測の日数を要したことから、工期内の完成が見込めない状況となったため下記のとおり履行期限について延長します。
- 【変更内容】

原履行期限：令和 8 年 7 月 3 1 日

変更履行期限：令和 8 年 8 月 3 1 日

延長日数： 3 1 日

損害金の有無：無

その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日令和 8 年 3 月 9 日
- (2) 変更契約年月日令和 8 年 7 月 3 0 日
- (3) 業種土木一式工事
- (4) 件名道路補修工事（市道 2 0 3 1 1 号線外 1 路線）
- (5) 場所越谷市大字袋山地内
- (6) 受注者矢島建設株式会社
- (7) 受注者住所埼玉県越谷市袋山 1 9 5 9
- (8) 履行期間令和 8 年 3 月 9 日 から 令和 8 年 8 月 3 1 日 まで
- (9) 契約金額12, 210, 000 円(税込み)
- (10) 変更金額-590, 700 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額11, 619, 300 円(税込み)
- (12) 変更の概要

		(変更前)	→	(変更後)
労務単価適用年月日		令和7年12月	→	令和8年3月
履行期限		令和8年7月31日	→	令和8年8月31日 延長日数31日
市道20311号線				
道路土工	床掘	30. 7㎡	→	27. 7㎡
	埋戻し	6. 4㎡	→	5. 8㎡
	残土運搬処理	23. 6㎡	→	21. 3㎡
排水構造物工	側溝（U240）	146. 70m	→	131. 80m
	舗装版切断	152. 6m	→	137. 7m
	下層路盤	149. 1㎡	→	134. 2㎡
舗装工	上層路盤	149. 1㎡	→	134. 2㎡
	不陸整正	132. 2㎡	→	147. 1㎡
	Co構造物取壊し	12. 3㎡	→	9. 4㎡
構造物撤去工	Co構造物取壊し	12. 3㎡	→	9. 4㎡
	殻運搬処理（Co）	12. 3㎡	→	9. 4㎡

- (13) 変更の理由
1. 令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、越谷市建設工事請負契約約款第 6 5 条の規定に基づき、労務単価を変更します。
2. 市道 2 0 3 1 1 号線における補修工事との関連工事である電力会社の占用工事について、施工区間内の電柱の撤去作業が遅滞しており、側溝新設工事の支障となることから、工期内の完成が困難になるため工期延長とします。受注者の責めにやらないため、損害金は無しとします。
3. 事前照査を実施した結果、市道 2 0 3 1 1 号線における一部既設側溝について、既設側溝の撤去を実施した場合、宅地部の目隠し用生け垣が支障となり、植栽の伐採が必要になることから、地権者へ事前説明を行ったところ生け垣を残してほしいと要望があったため U 2 4 0 側溝について減工とします。また、それに伴う道路土工、舗装工及び構造物撤去工の一部数量変更とします。