

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年2月10日
(2) 変更契約年月日 令和2年5月22日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 排水路整備工事(31-12)
(5) 場 所 越谷市新越谷二丁目地内
(6) 受 注 者 株式会社鈴木組
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履 行 期 間 令和2年2月10日から令和2年5月29日まで
(9) 契 約 金 額 9,383,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 【履行期限の変更】
原履行期限：令和2年3月25日
変更履行期限：令和2年5月29日
延長日数：65日

- (13) 変 更 の 理 由 工事実施にあたり、舗装切断したところ、舗装厚が当初設計と差異があったこと、出入り口部分のコンクリート切断について、現場照査結果に基づき当初設計と差異があったこと、枝線道路交差箇所部について、表面排水の確保を行うために、ボックスカルバートから側溝Bに変更したこと、これらのことにつきまして、内容変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年3月3日
(2) 変更契約年月日 令和2年7月9日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 道路補修工事（市道80686号線）
- (5) 場 所 越谷市相模町二丁目地内
- (6) 受 注 者 株式会社三上建設
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大林471
- (8) 履 行 期 間 令和2年3月3日 から 令和2年7月31日 まで
(9) 契 約 金 額 4,708,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -138,600 円(税込み)
(11) 変 更 後 の 契 約 金 額 4,569,400 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- | | | | | |
|---------|---------------|-------|---|-------|
| 排水構造物工： | 側溝 (U240×240) | L=51m | → | L=66m |
| | 側溝 (U240×300) | L=2m | → | L=0m |
| | 側溝 (U240×400) | L=11m | → | L=5m |
| | 側溝 (U240×500) | L=8m | → | L=4m |
| | 側溝 (U240×600) | L=10m | → | L=5m |
| | 側溝蓋 (U240) | L=81m | → | L=80m |
| | 集水樹 (U300用) | N=2箇所 | → | N=1箇所 |
| | 集水樹 (U240用) | N=0箇所 | → | N=2箇所 |
- (13) 変 更 の 理 由 排水構造物工について、掘削に伴い既設ブロック塀が倒壊する恐れがあることから、排水構造物の形状変更を行うものとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年3月3日
(2) 変更契約年月日 令和2年7月9日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道50036号線外1路線）
(5) 場所 越谷市宮本町一丁目地内
(6) 受注者 矢島建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山1959
(8) 履行期間 令和2年3月3日から令和2年7月31日まで
(9) 契約金額 2,530,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- | | | | |
|------------------------|---------------------|---|---------------------|
| 排水構造物工：U型側溝 (U240×240) | L=0.0m | → | L=14.9m |
| U型側溝 (U240×300) | L=30.5m | → | L=16.0m |
| 構造物撤去工：構造物取壊し（無筋） | V=0.5m ³ | → | V=1.8m ³ |
- (13) 変更の理由 現場照査により、側溝（U240×240）が新たに追加になり、側溝（U240×300）が減工になるため設計変更する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月1日
(2) 変更契約年月日 令和2年7月10日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 保育所空調機改修工事（蒲生南・赤山第二）
(5) 場 所 越谷市南町一丁目10番20号外
(6) 受 注 者 太洋電設工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市船渡1349
(8) 履 行 期 間 令和2年6月1日 から 令和2年9月30日 まで
(9) 契 約 金 額 7,150,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 848,100 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 7,998,100 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 下記保育所の保育室及び事務室の空調機を改修する。
【変更前】
蒲生南保育所 : 3組
赤山第二保育所 : 1組
【変更後】
蒲生南保育所 : 3組
赤山第二保育所 : 2組

- (13) 変 更 の 理 由 現地調査時に赤山第二保育所の2歳児室の空調機について、不良が確認されたため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月12日
(2) 変更契約年月日 令和2年7月10日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 下水道マンホール蓋交換工事（越谷第五処理分区）
(5) 場所 越谷市弥栄町四丁目地内
(6) 受注者 池中建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
(8) 履行期間 令和2年6月12日から令和2年7月31日まで
(9) 契約金額 2,200,000円(税込み)
(10) 変更金額 -173,800円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 2,026,200円(税込み)
(12) 変更の概要

	(変更前)	(変更後)
舗装版切断 (15 cm以下)	17.4m	52.2m
舗装版切断 (15 cmを超え30 cm以下)	34.8m	0.0m
上層路盤 (t=100)	5.3m ³	0.0m ³
上層路盤 (t=130)	10.6m ³	0.0m ³
上層路盤 (t=120)	0.0m ³	5.3m ³

- (13) 変更の理由 人孔周りに防護コンクリートが打設されていたため、上層路盤の施工を行わないこととする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和元年6月28日
(2) 変更契約年月日 令和2年9月18日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 越谷市立川柳小学校校舎増築工事（建築）
(5) 場 所 越谷市川柳町一丁目471番地の1
(6) 受 注 者 高元建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市御殿町2-11
(8) 履 行 期 間 令和元年6月28日から令和2年9月30日まで
(9) 契 約 金 額 369,600,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要

(13) 変 更 の 理 由

- 1、 近隣家屋調査の数量を25棟から11棟に変更。
 - 2、 土質試験の取止め。
 - 3、 テレビ電波障害調査の追加。
 - 4、 増築棟：EVピット下部の埋戻しの種別を根切土の良質土から、盛土用の発泡スチロールに変更。
 - 5、 ゴミ置場：地盤改良を取止め。
 - 6、 北校舎：DS(ガスシュート)の改修工事を追加。
 - 7、 北校舎：1階アルミ製建具(AW-1)の撤去、新設を取止め。
 - 8、 外構：増築棟南側のアスファルト舗装の表層を1層から2層に変更。
 - 9、 外構：南校舎南側のコンクリート舗装の改修範囲を変更。
 - 10、 外構：コンクリートの発生材積込、運搬、処分を追加。
- 1、 近隣挨拶時に確認を行った結果、近隣住民から家屋調査不要との申し出があったため。
- 2、 建設発生土のUCR処分を検討していたが、自由処分に決定したことにより、土質試験を行う必要がなくなったため。
- 3、 別工事において、近隣住民から要望があったことから、本工事についても実施することとしたため。
- 4、 地中梁側面の捨て型枠が不要となることで、地中に存置する有機物をなくすることができるため。
- 5、 平板載荷試験を行った結果、必要地耐力以上であったため。
- 6、 計画通知での指摘により、防火区画(壁穴区画・面積区画)の改修が必要となったため。
- 7、 計画通知での指摘により、防火設備の改修が不要となったため。
- 8、 消防水利施設協議での指摘により、はしご車の通行を考慮したため。
- 9、 地中埋設管の配管ルートを変更したため。
- 10、 掘削中、想定していなかったコンクリートがらやが地中に埋まっていたため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和元年6月28日
(2) 変更契約年月日 令和2年9月18日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 越谷市立川柳小学校校舎増築工事（電気設備）
(5) 場 所 越谷市川柳町一丁目471番地の1
(6) 受 注 者 太洋電設工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市船渡1349
(8) 履 行 期 間 令和元年6月28日 から 令和2年9月30日 まで
(9) 契 約 金 額 77,473,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要

- ①照明器具の仕様を変更する。
②増築棟壁掛スピーカーの仕様を変更する。（アッテネータを設ける）
③エレベーターインターホン用配線を追加する。
④トイレ呼出ボタンを1個追加する。
⑤増築棟電灯幹線のサイズをEM-CBT14 ϕ から22 ϕ に変更する。
⑥既存校舎自動火災報知設備の空気管撤去を取止める。

- (13) 変 更 の 理 由
- ①着工後、室内の照度計算を行い、再度検討を行った結果による。
②学校からの要望により、スピーカーのボリューム調整が必要となったため。
③学校からの要望により、職員室にエレベーターインターホンを設置するため。
④多機能トイレの仕様を再検討した結果による。
⑤着工後、キュービクル内主開閉器の遮断容量を再検討した結果による。
⑥撤去を行うと、天井の仕上げ材が剥がれてしまうため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和元年6月28日
(2) 変更契約年月日 令和2年9月18日
(3) 業種 管工事
(4) 件名 越谷市立川柳小学校校舎増築工事（機械設備）
(5) 場所 越谷市川柳町一丁目471番地の1
(6) 受注者 株式会社協和設備
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大道478
(8) 履行期間 令和元年6月28日から令和2年9月30日まで
(9) 契約金額 101,541,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要

- ①ポンプユニット（汚水）を追加する。
②屋外埋設管の一部撤去を取り止める。
③既設臭突管の撤去を取り止める。
④給水管及び冷媒管、ドレン管の数量変更を行う。

- (13) 変更の理由 ①現場調査により、配管勾配が足りずポンプにて圧送する必要があると判明した為。
②現場調査により、既設排水管の再利用が可能と判明した為。
③現場調査により、既設臭突管の再利用が可能と判明した為。
④現場精査の結果、当初数量より少ない数量で施工可能な場所が判明した為。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月22日
(2) 変更契約年月日 令和2年9月18日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 大相模中学校特別支援教室改修工事
(5) 場 所 越谷市相模町三丁目165番地
(6) 受 注 者 株式会社若海建設
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大里259
(8) 履 行 期 間 令和2年6月22日から令和2年10月30日まで
(9) 契 約 金 額 14,828,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 429,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 15,257,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 1、床撤去後に床モルタルの増打ちを行う。(t=50)
上記に伴い、床撤去部下地補修を一部取止める。
- (13) 変 更 の 理 由 1、既存床撤去後に下地のレベルを確認したところ、増打ちが必要になったため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年5月18日
(2) 変更契約年月日 令和2年9月25日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 安全施設整備工事(02-1)
(5) 場所 越谷市谷中町一丁目地内
(6) 受注者 株式会社三上建設
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大林471
(8) 履行期間 令和2年5月18日から令和2年9月30日まで
(9) 契約金額 4,620,000円(税込み)
(10) 変更金額 52,800円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 4,672,800円(税込み)
(12) 変更の概要 施工延長L=75.5m → 76.4m
通路設置工L=75.5m → 76.4m
コンクリート・・・22m³ → 21m³
蓋設置用埋設型枠・・・0箇所 → 1箇所
アンカー工・・・0式 → 1式
型枠工・・・57.1m² → 44.7m²

- (13) 変更の理由 スロープエコンクリート嵩上げを既設構造物との付着を考慮し、アンカー工の増工とし、スロープエマンホール蓋設置箇所を国道4号との擦り付け及び既設構造物の蓋掛かりを考慮し、蓋設置用埋設型枠工及びコンクリート工を増工します。
また、現地を精査した結果を踏まえて堤コンクリート部のコンクリート工及び型枠工を減工とします。
このことにより、設計変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月1日
(2) 変更契約年月日 令和2年9月25日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 排水路整備工事(2-1)
(5) 場 所 越谷市大字船渡地内
(6) 受 注 者 矢島建設株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山1959
(8) 履 行 期 間 令和2年6月1日から令和2年9月30日まで
(9) 契 約 金 額 4,651,900円(税込み)
(10) 変 更 金 額 70,400円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 4,722,300円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 【主な変更内容】
施工延長L=76.1m⇒78.1m
河床調整工L=76.1m⇒78.1m
土留壁工 0式⇒1式

- (13) 変 更 の 理 由 現場精査の結果、施工水路と既設ボックスカルバートの接続管の移設にともない、当初予定していなかった既設土留壁の撤去を行う必要が生じたことから、土留擁壁を増工すること。
また、土留擁壁の設置にあわせて延長を精査した結果をふまえて河床調整工を増工することから、変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年5月11日
(2) 変更契約年月日 令和2年9月28日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 排水路整備工事(2-2)
(5) 場 所 越谷市新越谷二丁目地内
(6) 受 注 者 株式会社鈴木組
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履 行 期 間 令和2年5月11日から令和2年11月30日まで
(9) 契 約 金 額 12,870,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 110,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 12,980,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要

施工延長L=105.1m → 105.51m
下層路盤A (t=300) A=68m² → 70m²
下層路盤B (t=200) A=14m² → 15m²
上層路盤A (t=100) A=111m² → 110m²
上層路盤B (t=200) A=14m² → 15m²
上層路盤C (t=300) A=29m² → 30m²
基層 (t=140) A=29m² → 30m²
表層A (t=50) A=29m² → 30m²
表層B (t=30) A=160m² → 136m²
表層C (t=50) A=81m² → 126m²
側溝工A L=13m → 15m
側溝工B L=24m → 26m
側溝工C L=14m → 13m
舗装版破碎 (t=50) A=0m² → 65m²
舗装版破碎 (t=200) A=126m² → 68m²
【履行期限の変更】

- (13) 変 更 の 理 由 現場着手にあたり、施設の適正管理を図るため、既存の道路横断部の排水施設を集約することによる集水樹の減少、現況舗装厚の差異、更には地先権利者協議等による横断部の幅員変更に伴う数量の増減により、排水構造物工、舗装工が変更となったため、設計変更するものです。
【履行期限の変更理由】
関係機関との調整に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないことから、61日間の工期延長を行うものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月29日
(2) 変更契約年月日 令和2年9月28日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 大相模小学校図書室等改修工事
- (5) 場 所 越谷市大成町二丁目1番地
- (6) 受 注 者 株式会社社会澤工務店
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷4-8-11
- (8) 履 行 期 間 令和2年6月29日から令和2年10月30日まで
(9) 契 約 金 額 19,140,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 847,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 19,987,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
1. 図書室の巾木貼替範囲を追加し、巾木の塗装仕様をSOPからEPへ変更する。
 2. 天井点検口の新設を取止める。
 3. 既存床フローリングサンダー掛けを取止める。
 4. 既存教師用戸棚引違戸新設を1カ所→2カ所へ変更する。
 5. 天井解体・復旧の範囲を13㎡→42㎡へ追加する。
- (13) 変 更 の 理 由
1. 経年劣化により既存利用が難しく、巾木の貼り替えを行う必要があったため。
 2. 点検口無しで照明配線工事が可能と確認されたため。
 3. 既存書架を移設したところ、既存床材に目立った傷がなかったため。
 4. 着工前に確認したところ、設計時と数量が異なっていたため。
 5. 設計数量を上回る範囲の解体の必要性が確認されたため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月29日
(2) 変更契約年月日 令和2年9月30日
(3) 業種 建築一式工事
(4) 件名 越谷市立大相模中学校校舎南側外壁改修工事
(5) 場所 越谷市相模町三丁目165番地
(6) 受注者 株式会社水谷工務店
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市七左町7-181-1
(8) 履行期間 令和2年6月29日から令和2年10月30日まで
(9) 契約金額 24,508,000円(税込み)
(10) 変更金額 1,507,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 26,015,000円(税込み)
(12) 変更の概要 1、笠木部エポキシ樹脂注入を800箇所から151箇所(649箇所減)、タイル面エポキシ樹脂注入を2300箇所から3700箇所(1400箇所増)に変更する。
2、屋上水切りの一部新設、既存水切りの補修を行う。
3、2階ベランダ部の防球ネットの撤去、復旧を行う。
- (13) 変更の理由 1、浮き調査の結果に伴い、施工数量を見直したため。
2、足場設置後、屋上水切りの一部の外れ、既存水切りビスの緩みが確認されたため。
3、改修の際に防球ネットを破損する可能性があるため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年5月25日
(2) 変更契約年月日 令和2年9月10日
(3) 業 種 補償コンサルタント（登録有） 物件部門
(4) 件 名 建物・物件調査業務委託（登戸橋）事後調査
- (5) 場 所 越谷市登戸町地内外
- (6) 受 注 者 株式会社ヤスナミ測量設計
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市千間台東2-7-16
- (8) 履 行 期 間 令和2年5月25日から令和3年2月26日まで
(9) 契 約 金 額 10,428,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -1,150,600 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 9,277,400 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- | 地盤変動影響調査（事後） | | | |
|--------------|-------|---|-------|
| 変更内容 | 当初 | → | 変更 |
| 木造建物調査 | 10棟 | → | 11棟 |
| 非木造建物調査 | 5棟 | → | 6棟 |
| 木造建物積算 | 10棟 | → | 9棟 |
| 非木造建物積算 | 5棟 | → | 3棟 |
| 費用負担説明 | 15権利者 | → | 12権利者 |

- (13) 変 更 の 理 由 (変更理由)
木造建物調査および非木造建物調査について、新たな調査実施希望があり、調整した結果、数量が確定したことから設計変更とし、また、調査を実施した結果、一部の対象建物等において地盤変動影響による被害が発生していないことが確認出来たことから、木造建物積算、非木造建物積算、および費用負担説明の数量について設計変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年7月20日
(2) 変更契約年月日 令和2年9月15日
(3) 業 種 測量（登録有）
(4) 件 名 4級基準点及び境界線測量業務委託
- (5) 場 所 越谷市北越谷三丁目地内外
- (6) 受 注 者 国内測量設計株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市花田1-11-8
- (8) 履 行 期 間 令和2年7月20日 から 令和3年3月19日 まで
(9) 契 約 金 額 17,600,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 1,859,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 19,459,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 【変更内容】
基準点測量
4級基準点測量…（変更後）N=47点 （変更前）N=40点
用地測量
測量面積 …（変更後）A=110,000㎡ （変更前）A=100,000㎡
道水路延長 …（変更後）L=3,470m （変更前）L=3,080m
- (13) 変 更 の 理 由 当初契約の測量調査範囲外の近隣地権者との協議により、境界確定を行う必要性が生じたため、境界問題の解決を図るうえで調査範囲の拡大変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年7月20日
(2) 変更契約年月日 令和2年9月15日
(3) 業 種 測量（登録有）
(4) 件 名 都市再生地籍調査事業業務委託
- (5) 場 所 越谷市北越谷三丁目地内外
- (6) 受 注 者 株式会社パスコ
越谷営業所
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山本町3-4
- (8) 履 行 期 間 令和2年7月20日 から 令和3年3月19日 まで
(9) 契 約 金 額 5,610,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 496,100 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 6,106,100 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 【変更内容】
F I 工程（細部図根測量） …（調査後）0.11km²（調査前）0.10km²
F II-1 工程（一筆地測量） …（調査後）0.11km²（調査前）0.10km²
F II-2 工程（原図作成等） …（調査後）0.11km²（調査前）0.10km²
G 工程（地積測定） …（調査後）0.11km²（調査前）0.10km²
E 1 工程（調査図素図等作成） …（調査後）0.11km²（調査前）0.10km²
E 2 工程（現地調査） …（調査後）0.11km²（調査前）0.10km²
H 工程（地積図・地籍簿の作成） …（調査後）0.11km²（調査前）0.10km²
- (13) 変 更 の 理 由 当初契約の測量調査範囲外の近隣地権者との協議により、境界確定を行う必要性が生じたため、境界問題の解決を図るうえで調査範囲の拡大変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年4月27日
(2) 変更契約年月日 令和2年9月25日
(3) 業種 建設コンサルタント（登録有） 都市計画及び地方計画部門
(4) 件名 越谷市公共建築物状況調査業務委託（中央市民会館外75ヶ所）
(5) 場所 越谷市越ヶ谷四丁目1番1号外75ヶ所
(6) 受注者 株式会社大輝
埼玉支店
(7) 受注者住所 埼玉県さいたま市岩槻区本町5-4-3
(8) 履行期間 令和2年4月27日から令和3年1月25日まで
(9) 契約金額 42,666,800円(税込み)
(10) 変更金額 226,600円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 42,893,400円(税込み)
(12) 変更の概要 コンクリート圧縮強度調査（コアボーリング法）（中性化調査含む）を4箇所追加する。

- (13) 変更の理由 中央市民会館、日本文化伝承の館、北越谷地区センター・公民館、児童館ヒマワリは他の調査対象施設よりも比較的新しい施設であることから、設計当初ではコア抜きによるコンクリート圧縮強度調査（中性化調査含む）を見込んでいませんでした。
しかしながら、受注者が目視により調査を行った結果、劣化が進んでいる箇所があったことから、上記4施設についてもコア抜きによるコンクリート圧縮強度調査（中性化調査含む）を実施する必要があると判断したものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月26日
(2) 変更契約年月日 令和2年9月28日
(3) 業 種 建設コンサルタント（登録有）
(4) 件 名 （仮称）越谷市道の駅事業者ヒアリング等基礎調査業務委託
(5) 場 所 越谷市全域
(6) 受 注 者 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
埼玉事務所
(7) 受注者住所 埼玉県さいたま市中央区新中里4-14-1
7
(8) 履 行 期 間 令和2年6月26日 から 令和2年12月18日 まで
(9) 契 約 金 額 3,465,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要

◎委託期間延期
原履行期限：令和2年 9月30日
変更履行期限：令和2年12月18日
延長日数：79日

- (13) 変 更 の 理 由 本委託は、（仮称）越谷市道の駅整備事業に伴う企業者ヒアリングを委託するものです。企業者対話に先立ち、道の駅設置検討委員会の中で多業種より幅広く意見聴取するものとなったことから、ヒアリング数が増加しました。ヒアリング数の増加に加え、コロナウィルスの影響で対面会話のスケジュール調整に不測の日数を要したことから、委託期間の延長をするものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年8月3日
(2) 変更契約年月日 令和2年10月1日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 市立病院リハビリテーション科和室改修工事
(5) 場 所 越谷市東越谷十丁目32番地
(6) 受 注 者 株式会社須賀工務店
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東越谷8-15-6
(8) 履 行 期 間 令和2年8月3日から令和2年10月30日まで
(9) 契 約 金 額 5,995,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 511,830 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 6,506,830 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 和室を遮音効果のある認知機能検査室に改修する。

- (13) 変 更 の 理 由
1. 既存和室の押入れ側の壁がRC壁のためEP塗装での改修としていたが、解体後に軽量鉄骨下地のボード張りとなつたため、EP塗装を取止め、軽量鉄骨下地、グラスウール張り、ボード張りを増工する。
 2. 新設する個室の遮音性を上げるため、天井グラスウール張りを増工する。
 3. 制気口（給気）について、ファンコイルの化粧パネルを取り外した結果、既に設置されていたため減工とする。
 4. 既設非常用照明器具が電源別置の仕様であったため、型番を変更する。
K1-LRS11-2 → K0-LRS11-D10
 5. 部屋間仕切り等の変更に伴うR型受信機の一部撤去により、既設システムにエラー表示が発生するため、システム設定変更を増工する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- | | |
|---------------|--|
| (1) 当初契約年月日 | 令和2年7月6日 |
| (2) 変更契約年月日 | 令和2年10月5日 |
| (3) 業種 | 電気工事 |
| (4) 件名 | 武蔵野中学校特別教室エアコン設置工事 |
| (5) 場所 | 越谷市大間野町四丁目357番地 |
| (6) 受注者 | 有限会社スバル電業 |
| (7) 受注者住所 | 埼玉県越谷市袋山503-1 |
| (8) 履行期間 | 令和2年7月6日から令和2年10月30日まで |
| (9) 契約金額 | 3,432,000円(税込み) |
| (10) 変更金額 | 203,500円(税込み) |
| (11) 変更後の契約金額 | 3,635,500円(税込み) |
| (12) 変更の概要 | 変更内容：
1・室外機及び手元開閉器盤の位置を変更する。
2・空調ドレン管の放流先を変更する。 |
| (13) 変更の理由 | 1・原設計ではバルコニーへ設置予定であったが、バルコニーを有効利用するため。
2・原設計では、ドレン排水をバルコニーへ放流としていたが、衛生面を考慮し雨水縦管へ直接放流する。 |

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月8日
(2) 変更契約年月日 令和2年10月16日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 越谷市立大袋東小学校トイレ改修工事
(5) 場 所 越谷市大字袋山1, 750番地
(6) 受 注 者 株式会社カネクラ
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市蒲生愛宕町11-34
(8) 履 行 期 間 令和2年6月8日から令和3年3月26日まで
(9) 契 約 金 額 28,513,100円(税込み)
(10) 変 更 金 額 152,900円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 28,666,000円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 1、ゲートバルブ65Aを交換する。
2、既設和便器のフラッシュバルブを交換する。
3、床点検口の新設を取り止める。

- (13) 変 更 の 理 由 1、現場精査の結果、老朽化により既存バルブの継続使用は困難であることが判明した為。
2、現場精査の結果、既設和便器のフラッシュバルブに不良が見つかった為。
3、現場精査の結果、既設床点検口が問題なく開閉できた為。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年7月13日
(2) 変更契約年月日 令和2年10月16日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 地域包括支援センター大相模新設・移設工事
(5) 場 所 越谷市相模町三丁目4番地1
(6) 受 注 者 株式会社八木沢工務店
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市赤山町4-1-33
(8) 履 行 期 間 令和2年7月13日から令和2年11月30日まで
(9) 契 約 金 額 1,903,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 158,400 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 2,061,400 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要

【設計変更】

- 1 既設防災無線の移設を行う。
- 2 電話・LAN用の空配管を追加する。

- (13) 変 更 の 理 由
- 【設計変更理由】
- 1 机等のレイアウトが変更になったため。
 - 2 同上。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月8日
- (2) 変更契約年月日 令和2年10月27日
- (3) 業種 建築一式工事
- (4) 件名 越谷市立光陽中学校校舎外壁改修工事
- (5) 場所 越谷市川柳町一丁目498番地
- (6) 受注者 高元建設株式会社
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市御殿町2-11
- (8) 履行期間 令和2年6月8日から令和2年10月30日まで
- (9) 契約金額 52,800,000円(税込み)
- (10) 変更金額 -550,000円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額 52,250,000円(税込み)
- (12) 変更の概要
1. 校章の取外し及び再設置を取止める。
 2. 防犯カメラ及びスピーカー配線の取外し再設置を追加する。
 3. 足場に昇降設備を追加する。
 4. 特別管理廃棄物の運搬費及び処分費を変更する。
 5. 外壁補修について数量の変更を行う。
- (13) 変更の理由
1. 取外すには破壊する必要があったため。
 2. 現地確認の結果、取外す必要があったため。
 3. 方立部分の足場の上り下りに必要なため。
 4. 実施数量による。
 5. 足場設置後に行った調査結果による。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月29日
(2) 変更契約年月日 令和2年10月28日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 平方公園整備工事（造成工）
(5) 場所 越谷市大字平方地内
(6) 受注者 株式会社さいたま資材
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市平方南町13-13
(8) 履行期間 令和2年6月29日から令和2年12月18日まで
(9) 契約金額 11,375,100円(税込み)
(10) 変更金額 852,500円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 12,227,600円(税込み)
(12) 変更の概要
造成面積 A=1,684m²
盛土 1,900m³→2,000m³
法面整形 613m²→615m²
当初工期 令和2年6月29日から令和2年10月30日
変更工期 令和2年6月29日から令和2年12月18日

- (13) 変更の理由 設計照査の結果、当初設計と現況地盤高に差異が確認されたことから、盛土工および法面整形工を増工します。また、他工事の発生土が当初予定していた時期より遅れたため、工期を延期します。なお、受注者の責めによらないため、損害金の徴収は不要とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年8月3日
(2) 変更契約年月日 令和2年10月30日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道40610号線）
(5) 場所 越谷市大字増林地内
(6) 受注者 株式会社N-CREW
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-13
ロイヤルビル201号室
(8) 履行期間 令和2年8月3日から令和2年12月25日まで
(9) 契約金額 2,959,000円(税込み)
(10) 変更金額 344,300円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 3,303,300円(税込み)
(12) 変更の概要 L=42.4m W=5.3~6.0m
当初 → 変更後
排水構造物工：U型側溝（300×300） 19m → 24m
舗装工：下層路盤（t=30cm） 26㎡ → 30㎡
：上層路盤（t=10cm） 26㎡ → 30㎡
：表層（t=5cm） 166㎡ → 185㎡
原履行期限 令和2年10月30日
変更履行期限 令和2年12月25日
延長日数 56日

- (13) 変更の理由 当初、次期施工予定であった隣接部の側溝工について、隣接地の土地所有者との調整が想定より早期に完了したため、本工事との一体の施工が可能となったことから、側溝工とそれに伴うアスファルト舗装工について増工とし、設計変更するものです。
また、上記理由により、工期内の完成が見込めないことから、履行期間を56日間延長して令和2年12月25日に変更するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月22日
(2) 変更契約年月日 令和2年10月7日
(3) 業種 建築コンサルタント（登録有）
(4) 件名 大相模中学校校舎アスベスト含有外壁改修工事設計業務委託
- (5) 場所 越谷市相模町三丁目165番地
- (6) 受注者 株式会社慎建築設計事務所
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市相模町1-31
- (8) 履行期間 令和2年6月22日から令和3年3月19日まで
(9) 契約金額 5,610,000円(税込み)
(10) 変更金額 222,200円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 5,832,200円(税込み)
(12) 変更の概要 1、アスベストの層別分析の追加
- (13) 変更の理由 1、アスベストの除去工法を決定するために、仕上材と下地材を別々に分析し工法を決定する必要があるため、追加でアスベストの層別分析を行う。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月1日
- (2) 変更契約年月日 令和2年10月15日
- (3) 業 種 土木施設維持管理（下水道）
- (4) 件 名 徒渉池清掃委託（千間台第四公園外5か所）
- (5) 場 所 越谷市千間台西三丁目地内外
- (6) 受 注 者 株式会社東武エコテック
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市東町3-61-3
- (8) 履 行 期 間 令和2年6月1日から令和2年10月15日まで
- (9) 契 約 金 額 3,696,000 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額 -1,272,700 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額 2,423,300 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要 千間台第四公園 通常清掃9回 → 7回
間久里第五公園 通常清掃8回 → 6回
鷺高第二公園 通常清掃9回 → 7回
鷺高第五公園 通常清掃9回 → 7回
花田第二公園 通常清掃9回 → 7回、ビット清掃 1回
蒲生公園 通常清掃8回 → 6回・簡易清掃8回 → 0回
- (13) 変 更 の 理 由 本委託は、徒渉池の清掃等を行う業務です。例年、6月から9月に徒渉池の稼働を行っておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、清掃の実施回数を減らしたことにより委託内容を変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月22日
(2) 変更契約年月日 令和2年10月28日
(3) 業種 建築コンサルタント（登録有）
(4) 件名 大相模中学校校舎アスベスト含有外壁改修工事設計業務委託
(5) 場所 越谷市相模町三丁目165番地
(6) 受注者 株式会社慎建築設計事務所
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市相模町1-31
(8) 履行期間 令和2年6月22日から令和3年3月19日まで
(9) 契約金額 5,832,200
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要 原履行期限：令和2年10月30日
変更履行期限：令和3年3月19日
延長日数：140日
損害金の有無：無（受注者の責めによらない為）

- (13) 変更の理由 本業務は、外壁アスベストの改修工事を設計するものであり、対象の改修面積が大規模なため、当初は2年間かけて改修工事を行う計画でした。
しかし、施設担当課と調整する中で、安全面を考慮し夏休み期間のみでアスベスト撤去工事を行う計画となりました。そのことから、当初の計画を見直す必要があり、他自治体や撤去業者へのヒアリングを行い、夏休み期間のみで適切な工区分けを行った計画作成が必要となりました。
併せて、アスベスト撤去工事以外の外壁の補修等の改修を含めた年度ごとの総合的な工事計画を作成するため、調整、検討期間として係る日数が必要となり、契約延長するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年5月25日
(2) 変更契約年月日 令和2年10月30日
(3) 業種 土木施設維持管理（苑地）
(4) 件名 草刈業務委託
- (5) 場所 越谷市瓦曾根三丁目地内外
- (6) 受注者 株式会社東武園芸
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市谷中町2-105
- (8) 履行期間 令和2年5月25日から令和2年11月30日まで
(9) 契約金額 6,828,800 円(税込み)
(10) 変更金額 383,900 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 7,212,700 円(税込み)
(12) 変更の概要
- | | | | |
|---------------|-----------|---|-----------|
| 除草・集草・積込運搬・処分 | | | |
| 肩掛け式（飛び石防護無し） | 9,181㎡×1回 | → | 6,681㎡×1回 |
| | 3,142㎡×2回 | → | 4,591㎡×2回 |
| 肩掛け式（飛び石防護有り） | 5,102㎡×1回 | → | 6,602㎡×1回 |
| 除草のみ | | | |
| 肩掛け式（飛び石防護無し） | 6,999㎡×1回 | | |
| 肩掛け式（飛び石防護有り） | 909㎡×1回 | → | 0㎡×1回 |
| ハンドガイド式 | 2,283㎡×2回 | | |
- (13) 変更の理由 箇所により雑草の生育の程度に予測との差異が生じたことから、除草の面積や回数の増減を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月8日
(2) 変更契約年月日 令和2年11月4日
(3) 業種 管工事
(4) 件名 大袋東小学校給水管改修工事
(5) 場所 越谷市大字袋山1, 750番地
(6) 受注者 株式会社協和設備
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大道478
(8) 履行期間 令和2年6月8日から令和2年11月30日まで
(9) 契約金額 33,330,000円(税込み)
(10) 変更金額 660,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 33,990,000円(税込み)
(12) 変更の概要

変更工事の概要：
1・既設メーターボックスを補修再利用する。
2・外部足場を追加する。
3・家庭科室床開口を取り止め、PS壁の補修を追加する。
4・学童内の水栓切り替えに伴う仮設切回しを追加する。
5・定水位弁を交換する。
6・配管経路等の変更に伴い、配管材料等の数量を変更する。

- (13) 変更の理由
1・受注者の現場調査において、既設メーターボックスの補修により再利用が可能となった為。
2・受注者の現場調査において、足場利用にて施工する箇所が出た為。
3・受注者の現場調査において、床開口ではなく壁面より新規給水管を取り出すこととなった為。
4・施設利用者の利便性を損なわず施工をする為。
5・受注者の現場調査において、定水位弁の不良が判明し交換が必要となった為。
6・現場精査の結果、当初数量より少ない数量で施工可能な場所と当初数量より多く材料が必要な場所が判明したため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年7月20日
(2) 変更契約年月日 令和2年11月6日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 出羽公園整備工事
- (5) 場 所 越谷市七左町八丁目地内
- (6) 受 注 者 株式会社三上建設
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大林471
- (8) 履 行 期 間 令和2年7月20日 から 令和2年11月13日 まで
(9) 契 約 金 額 3,740,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 228,800 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 3,968,800 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 U型側溝(300×700)：4.0m(新規)
防護柵(撤去、再設置)：1m(新規)
不陸整正：4m²(変更前)→13m²(変更後)
表層(t=50)：933m²(変更前)→942m²(変更後)
- (13) 変 更 の 理 由 現地踏査をしたところ、既設側溝が舗装より低い位置に敷設され、側溝の一部が破損していること
から歩行者や自動車の通行に支障をきたす恐れがあるため、変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年9月7日
(2) 変更契約年月日 令和2年11月17日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 東埼玉資源環境組合周辺環境整備工事（市道2210号線）
(5) 場所 越谷市大字増森地内
(6) 受注者 清和土木株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市南荻島4288
(8) 履行期間 令和2年9月7日から令和2年12月25日まで
(9) 契約金額 25,162,500円(税込み)
(10) 変更金額 7,544,900円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 32,707,400円(税込み)
(12) 変更の概要 延長 L=631.8m 舗装幅員 W=6.0~7.8m
当初 → 変更後
舗装工：舗装版破碎 (t=5cm) 3310㎡ → 3490㎡
基層 (t=6cm) 3310㎡ → 3410㎡
表層 (t=5cm) 3310㎡ → 3410㎡
路面切削 (t=11cm) 0㎡ → 641㎡
基層 (t=6cm) 0㎡ → 641㎡
表層 (t=5cm) 0㎡ → 641㎡
路上再生路盤 (t=11cm) 0㎡ → 641㎡
- (13) 変更の理由 地元自治会より、施工範囲外の箇所について、舗装の損傷がみられるため、施工範囲を拡げて欲しいとの要望があり、現地を確認したところ、損傷が確認されたことから、舗装工を増工とし、設計変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年7月20日
(2) 変更契約年月日 令和2年11月18日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 公共下水道管布設替工事（第2-1号污水幹線の支線）
(5) 場 所 越谷市千間台東一丁目地内
(6) 受 注 者 株式会社水口土建
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市南越谷4-8-9
ザ・ウインベル新越谷401
(8) 履 行 期 間 令和2年7月20日から令和3年1月29日まで
(9) 契 約 金 額 12,915,100 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 237,600 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 13,152,700 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要

	当初	変更
発生土処理（第3種）	106.4m ³	77.1m ³
発生土処理（第4種）	0.0m ³	57.8m ³
Co殻運搬処理	7.0m ³	0.8m ³
産業廃棄物運搬処理（廃プラ）	0.0m ³	3.5m ³
産業廃棄物運搬処理（木くず）	0.0m ³	2.0m ³

- (13) 変 更 の 理 由 既設污水管のまわりの発生土については、含水比が高いことから第4種建設発生土として処分する。また、撤去した污水管が硬質塩化ビニル管であるため産業廃棄物として処分することにより増額変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和元年9月25日
(2) 変更契約年月日 令和2年11月19日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 御料堀ポンプ場耐震化改修工事
(5) 場 所 越谷市弥栄町一丁目地内
(6) 受 注 者 山崎建設株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履 行 期 間 令和元年9月25日 から 令和3年1月29日 まで
(9) 契 約 金 額 63,096,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -396,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 62,700,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 別紙のとおり
- (13) 変 更 の 理 由 別紙のとおり

【変更概要】 (土木工事分) 吐出槽部 (あと施工せん断補強筋打設工事) 底版PHb工事…底版PHb(両端円形)

D19下向き鉄筋L=623mm削孔L=675.5mm505本→558本,底版PHb(両端円形)D19下向き鉄筋L=773mm削孔L=825.5mm90本→39本,底版PHb(両端円形)D19下向き鉄筋L=798mm削孔L=675.5mm24本→34本,底版PHb(両端円形)D19下向き鉄筋L=798mm削孔L=825.5mm8本→0本,追加→後付け可とう継手設置工事…後付け可とう継手部下地調整工事 壁コンクリート切断工事L=184.6m,壁コンクリート壊し工事…30.9㎡,壁コンクリート殻処分工事…0.6㎡,壁コンクリート面清掃工事…32.6㎡,壁目地復旧工事L=92.3m,壁断面復旧工事…30.9㎡付帯工事 追加→発生材処分工事…5.0m³

(建築工事費) 耐震改修工事 改修工 異形鉄筋D13…0.2t→0.6t,異形鉄筋D16…1.0t→0.6t,異形鉄筋D19…0.02t→0.04t,接着系アンカーD16下向…72箇所→82箇所,D16上向…89箇所→119箇所,D16横向…87箇所→115箇所,D19上向…58箇所→38箇所,D19横向…68箇所→42箇所,D19横向開口補強…4箇所→2箇所,シアコネクタ-D13…192箇所→212箇所,コンクリート打設…11.8m³→12.2m³環境配慮改修工事アスベスト除去(レベル3)…一式→(レベル1又は2)…一式 追加→環境調査工事…一式

(機械設備工事分) 機械設備工事…一式→0

(電気設備工事分) 電気設備工事…一式→0

【変更理由】 現場着手にあたり、アスベスト除去工事を大気汚染防止法に準拠し、「作業レベル3」から「作業レベル1又は2」に設計変更したこと、後付け可とう継手設置箇所におけるコンクリート面の劣化及び漏水が生じていることから下地処理を追加したこと、自家発との干渉を考慮し、RC壁増打ち補強位置の変更したこと、吐出槽内部のあと施工せん断補強鉄筋の配筋を見直したこと、耐震壁増打ち工法の見直しを図ることにより機械及び電気設備の移設・復旧が減工となったこと、ポンプ井の耐震化施工に支障となる堆積物の撤去・処分が必要になったため、設計変更とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年9月14日
(2) 変更契約年月日 令和2年11月30日
(3) 業種 建築一式工事
(4) 件名 北体育館雨漏り修繕
(5) 場所 越谷市大字大杉510番地
(6) 受注者 株式会社若海建設
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大里259
(8) 履行期間 令和2年9月14日から令和2年12月25日まで
(9) 契約金額 3,135,000円(税込み)
(10) 変更金額 902,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 4,037,000円(税込み)
(12) 変更の概要 ①南北側雨樋の修繕を追加する。
②履行期限を延長する。
原履行期限：令和2年11月30日
変更履行期限：令和2年12月25日
延長日数：25日

- (13) 変更の理由 ①足場を組んで確認したところ、雨樋に亀裂が生じ雨漏りの原因となっていたため、修繕を追加するものです。
②上記修繕を追加したことに伴い、履行期限の延長を行う。
※受注者の責めによらないため、損害金は無しとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年8月31日
(2) 変更契約年月日 令和2年12月3日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 東埼玉資源環境組合周辺環境整備工事（市道2180号線）
(5) 場所 越谷市増林二丁目地内外
(6) 受注者 池中建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
(8) 履行期間 令和2年8月31日から令和2年12月25日まで
(9) 契約金額 33,007,700 円(税込み)
(10) 変更金額 124,300 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 33,132,000 円(税込み)
(12) 変更の概要 L=346.4m, W=5.9~6.4m

	当初	→	変更
道路土工：掘削工	40m ³	→	40m ³
舗装準備工：切削A+C（6cm以下）	1440m ²	→	1410m ²
切削B（6cm超え12cm以下）	1310m ²	→	1320m ²
路上再生工：路上再生路盤A（t=12cm）	912m ²	→	934m ²
路上再生路盤B（t=22cm）	1310m ²	→	1320m ²
舗装工：基層A（t=5cm）	912m ²	→	934m ²
基層B（t=7cm）	1310m ²	→	1320m ²
表層A（タックコート・t=5cm）	2540m ²	→	2530m ²
表層B（プライムコート・t=5cm）	208m ²	→	197m ²
区画線工：溶融式区画線	一式	→	一式

- (13) 変更の理由 設計図書の照査により、測量結果に伴う舗装工及び区画線工等を変更します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年10月12日
(2) 変更契約年月日 令和2年12月4日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 道路補修工事（市道60840号線）
(5) 場所 越谷市谷中町四丁目地内
(6) 受注者 太陽建設工業株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市谷中町4-143
(8) 履行期間 令和2年10月12日から令和3年1月29日まで
(9) 契約金額 4,565,000円(税込み)
(10) 変更金額 412,500円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 4,977,500円(税込み)
(12) 変更の概要
- | | 当初 | 変更 |
|------|--------|--------|
| 施工延長 | : 90m | → 100m |
| 舗装工 | : 672㎡ | → 740㎡ |
| 区画線工 | : 1式 | → 1式 |
- (13) 変更の理由 自治会と工事について調整をしたところ、施工範囲の終点付近の交差点で住民から振動があると苦情が挙がっていると声があったため交差点についても併せて施工を行う必要があると判断したため、舗装工を増工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年7月13日
(2) 変更契約年月日 令和2年12月9日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 街路築造工事（区10.5-5号線外5路線）
- (5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
- (6) 受注者 矢島建設株式会社
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山1959
- (8) 履行期間 令和2年7月13日から令和3年1月29日まで
(9) 契約金額 16,560,500円(税込み)
(10) 変更金額 265,100円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 16,825,600円(税込み)
(12) 変更の概要 L=133.4m W=6.0~10.5m
排水構造物工
□1400×1400ボックスカルバート L=9.0m→8.895m
舗装工
上層路盤(t=120) A=110m²→171m²
舗装(t=50) A=132m²→193m²
- (13) 変更の理由 【工事内容の変更理由】
既設のボックスカルバート部を掘削し、施工延長を調査した結果に基づき、施工延長を減工とする。また、権利者からの要望により、仮設道路の設置及び擦り付け道路の範囲の変更を行い、不陸整正及び敷砂利、並びに上層路盤及び舗装を増工とする。
このことにより、越谷市建設工事設計変更等事務処理要綱第3条第7号の規定により、変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年8月31日
(2) 変更契約年月日 令和2年12月9日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 道路舗装工事（市道70114号線）
(5) 場所 越谷市南越谷二丁目地内外
(6) 受注者 池中建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
(8) 履行期間 令和2年8月31日から令和2年12月25日まで
(9) 契約金額 32,503,900円(税込み)
(10) 変更金額 -2,395,800円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 30,108,100円(税込み)
(12) 変更の概要 L=313m、W=5.3~6.7m

	当初	→	第一回変更
道路土工：掘削工	40m ³	→	30m ³
舗装準備工：切削A (t=8cm)	2090m ²	→	1940m ²
切削B (t=5cm)	241m ²	→	331m ²
不陸整正	241m ²	→	270m ²
路上再生工：路上路盤再生 (t=20cm)	2090m ²	→	1720m ²
舗装工：基層 (t=5cm)	2090m ²	→	1940m ²
表層 (タックコート・t=5cm)	2090m ²	→	2000m ²
表層 (プライムコート・t=5cm)	241m ²	→	270m ²
区画線工：溶融式区画線	一式	→	一式

- (13) 変更の理由 事前測量及び配合設計の結果より、舗装工及び区画線工等を変更とします。また、事前測量で不可視部であったBOXカルバートを控除するため、舗装工を減工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年8月3日
(2) 変更契約年月日 令和2年12月11日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 耐震性貯水槽新設工事（大間野町第一公園・七左第三公園）
(5) 場所 越谷市大間野町四丁目51番地1外
(6) 受注者 三ツ和総合建設業協同組合
埼玉東部営業所
(7) 受注者住所 埼玉県春日部市中央6-3-11
(8) 履行期間 令和2年8月3日から令和3年1月29日まで
(9) 契約金額 41,910,000円(税込み)
(10) 変更金額 3,113,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 45,023,000円(税込み)
(12) 変更の概要
- 【設計変更】
1. 掘削土の脱水をするため生石灰改良を追加。
2. 水中コンクリートのスライム処理を追加。
3. インターロッキングブロック舗装補修45㎡を取りやめ。
4. インターロッキングブロック舗装撤去・復旧5㎡を50㎡に変更。
5. 地先境界ブロック撤去・復旧を追加。
【工期延長】
当初工期 令和2年8月3日から令和2年12月28日まで
変更工期 令和2年8月3日から令和3年1月29日まで
延長日数 32日

- (13) 変更の理由 耐震性貯水槽新設工事（大間野町第一公園・七左第三公園）において、各公園における掘削土の含水が工事設計時の想定を上回ったため、掘削土の脱水を行うための生石灰改良の追加、水中コンクリートのスライム処理をしてから工事を進める必要があります。また、舗装路盤がぜい弱で、補修程度では既存復旧出来ないことも判明したため、増額を行います。さらに、作業の追加に伴い、履行期間を32日間延長します。
損害金の有無：無（受注者の責めによらないため。）
【設計変更】
1. 掘削開始以降、天候不順が続き、掘削土の脱水が不調で、一般土としての処分が不可能なため。
2. 水中コンクリート打設後にスライム（土微粒子とコンクリートレイタンスの混合物）が発生してしまったため。
3. 4. 5. 舗装路盤がぜい弱で、重機を場内に搬入する際、補修程度では既存復旧出来ないことが判明したため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月8日
(2) 変更契約年月日 令和2年12月14日
(3) 業種 管工事
(4) 件名 越谷市立弥栄小学校トイレ改修工事
(5) 場所 越谷市大字北川崎725番地
(6) 受注者 有限会社社会田設備
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町5-10-12
(8) 履行期間 令和2年6月8日から令和3年3月26日まで
(9) 契約金額 29,700,000円(税込み)
(10) 変更金額 297,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 29,997,000円(税込み)
(12) 変更の概要 1. ゲートバルブ50Aを新設する。
2. 既設給水管を交換する。

- (13) 変更の理由 1. 現場精査の結果、老朽化により既存バルブの継続使用は困難であることが判明した為。
2. 現場精査の結果、配管から漏水が見つかった為。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年7月2日
- (2) 変更契約年月日 令和2年12月14日
- (3) 業 種 管工事
- (4) 件 名 越谷市立図書館AC-2-2系統等エアハンドリングユニット改修工事
- (5) 場 所 越谷市東越谷四丁目9番地1
- (6) 受 注 者 株式会社ナカノヤ
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市大沢3-28-11
- (8) 履 行 期 間 令和2年7月2日 から 令和2年12月28日 まで
- (9) 契 約 金 額 32,868,000 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額 2,607,000 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額 35,475,000 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要
1. アスベスト含有建材の除去工事を追加する。
 2. 空調機の能力を変更する。
 3. モーターダンパー部の直結形ダンパ操作器等の交換を追加する。また、新設機器の仕様に合わせて計操盤の改造を行う。
 4. SUS製ホッパー、床下ドレン配置(50A)の改修を取り止める。
 5. フィルター差圧計の設置を追加する。
- (13) 変 更 の 理 由
1. アスベスト含有調査の結果、クリソタイルが検出されたため。
 2. 空調機の能力に伴う機器寸法の収まりの都合上、本設計の能力(既設機器より低い能力)を選定していたが、ダクト等の切り回しの再検討をしたところ、既設機器と同等の能力でも機器が収まることが分かったため。
 3. 劣化による損傷が激しく、既設再使用が困難なため。また、上記制御方法が電気式から電子式に変わること等により、盤の改修を要するため。
 4. 配管作業等の短縮を図るため。
 5. 既設の仕様が差圧方式であり、差圧計を設置しないと中央監視に警報が表示されるため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年7月20日
(2) 変更契約年月日 令和2年12月16日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 農園団地造成工事
(5) 場所 越谷市増森二丁目地内
(6) 受注者 飯山建鉄株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市平方1871-3
(8) 履行期間 令和2年7月20日から令和3年3月25日まで
(9) 契約金額 8,985,900円(税込み)
(10) 変更金額 1,656,600円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 10,642,500円(税込み)
(12) 変更の概要 (主な変更内容)
(新規)
仮囲い(メッシュシート) L=40m
調査費 一式
変更前工期 令和2年7月20日～令和2年12月18日
変更後工期 令和2年7月20日～令和3年3月25日
延期日数 97日間

- (13) 変更の理由 別紙工事協議指示書のとおり、建物の事前調査及び仮囲い(メッシュシート)の施工を行います。
また、新型コロナウイルスの影響により工事が一時休止となり、工期内の完成が困難となりました。このため、履行期限を令和2年3月25日まで、97日間の工期延長を行います。
損害金有無：無し
理由：受注者の責によらないため
越谷市工事執行規則17条の規定によるものとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年9月23日
(2) 変更契約年月日 令和2年12月28日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 道路舗装工事（市道10713号線）
(5) 場所 越谷市大字大泊地内
(6) 受注者 富士興業株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市下間久里514
(8) 履行期間 令和2年9月23日から令和3年1月29日まで
(9) 契約金額 31,790,000円(税込み)
(10) 変更金額 1,032,900円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 32,822,900円(税込み)
(12) 変更の概要 L=456.0m、W=4.9~6.9m

	当初	→	変更後
舗装工：路面切削（t=5cm）	2170㎡	→	2490㎡
路面切削（t=11cm）	456㎡	→	204㎡
路上再生路盤（t=11cm）	2100㎡	→	0㎡
路上再生路盤（t=10cm）	456㎡	→	2620㎡
不陸整正	74㎡	→	28㎡
基層（t=5cm）	2550㎡	→	2620㎡
表層（t=5cm）	2550㎡	→	2660㎡
表層（t=5cm 取付部）	74㎡	→	28㎡

- (13) 変更の理由 試掘結果と配合設計試験結果から、路上再生路盤工の数量を設計変更するものです。また当該路線の一部で予定されていたガスの本復旧工事に変更が生じ、その部分については本工事で舗装するものとするため、舗装工を増工とし、設計変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年9月28日
(2) 変更契約年月日 令和2年12月28日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 市立病院浴室改修工事（5-1病棟）
(5) 場 所 越谷市東越谷十丁目32番地
(6) 受 注 者 株式会社須賀工務店
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷8-15-6
(8) 履 行 期 間 令和2年9月28日から令和3年1月29日まで
(9) 契 約 金 額 10,604,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 416,900 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 11,020,900 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 R型受信機のデータ等のシステム設定変更を追加する。

- (13) 変 更 の 理 由 自動火災報知設備の感知器追加に伴い、R型受信機にシステムエラー表示が発生するため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- | | |
|---------------|--|
| (1) 当初契約年月日 | 令和2年6月1日 |
| (2) 変更契約年月日 | 令和2年12月17日 |
| (3) 業種 | 測量（登録有） |
| (4) 件名 | 国土調査法第19条第5項指定申請地図等作成業務委託（越谷吉川線） |
| (5) 場所 | 越谷市瓦曾根二丁目地内外 |
| (6) 受注者 | 国内測量設計株式会社 |
| (7) 受注者住所 | 埼玉県越谷市花田1-11-8 |
| (8) 履行期間 | 令和2年6月1日から令和3年3月15日まで |
| (9) 契約金額 | 2,913,900 |
| (10) 変更金額 | 金額の変更無し |
| (11) 変更後の契約金額 | |
| (12) 変更の概要 | 当初工期：令和2年6月1日から令和2年12月18日まで
変更工期：令和2年6月1日から令和3年3月15日まで
延長日数：87日 |
| (13) 変更の理由 | 国土調査法第19条第5項指定申請にあたり、関係機関（国土交通省、国土地理院、法務局）との協議の結果、追加作業を行うこととなり、工期内の完了が困難となったため、工期を延長することとする。
損害金：なし
理由：受注者の責めによらないため |

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月1日
(2) 変更契約年月日 令和2年12月18日
(3) 業種 測量（登録有）
(4) 件名 国土調査法第19条第5項指定申請地図等作成業務委託（川柳大成町線）
(5) 場所 越谷市川柳町五丁目地内
(6) 受注者 株式会社ヤスナミ測量設計
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市千間台東2-7-16
(8) 履行期間 令和2年6月1日から令和3年3月15日まで
(9) 契約金額 3,201,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要 当初工期：令和2年6月1日から令和2年12月18日まで
変更工期：令和2年6月1日から令和3年3月15日まで
延期日数：87日

(13) 変更の理由 国土調査法第19条第5項指定申請にあたり、関係機関（国土交通省、国土地理院、法務局）との協議の結果、追加作業を行なうこととなり、工期内の完了が困難となったため、工期を延長することとする。
損害金：なし
理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年10月12日
(2) 変更契約年月日 令和2年12月24日
(3) 業 種 補償コンサルタント（登録有） 物件部門
(4) 件 名 建物・物件調査業務委託（公下2-1）
- (5) 場 所 越谷市大字下間久里地内
- (6) 受 注 者 株式会社ヤスナミ測量設計
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市千間台東2-7-16
- (8) 履 行 期 間 令和2年10月12日 から 令和3年2月26日 まで
(9) 契 約 金 額 2,194,500 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -70,400 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 2,124,100 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 **地盤変動影響事前調査**
非木造建物・・・3棟
200m2未満・・・0棟 → 1棟
200m2以上400m2未満・・・2棟 → 1棟
2000m2以上3000m2未満・・・1棟
附帯工作物等・・・1箇所
- (13) 変 更 の 理 由 非木造建物調査について、権利者より建物内部の調査辞退の申し出があり、調査面積に変更が生じたことから設計変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年8月7日
(2) 変更契約年月日 令和3年1月15日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 越谷市立蒲生南小学校トイレ改修工事
- (5) 場 所 越谷市南町一丁目8番1号
- (6) 受 注 者 株式会社カネクラ
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市蒲生愛宕町11-34
- (8) 履 行 期 間 令和2年8月7日 から 令和3年3月26日 まで
(9) 契 約 金 額 22,348,700 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 212,300 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 22,561,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
 1. 和便器から洋便器への改修を1組追加する。
 2. 床点検口の改修を取りやめる。(1箇所)
 3. 3階北側トイレの床の仕様を変更する。
- (13) 変 更 の 理 由
 1. 改修予定のない和便器が破損しており、施設側の要望によるため。
 2. 現場精査の結果、改修する必要がないことが確認できたため。
 3. 施設との打合せにより、既存床仕上げと同様とすることになったため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年10月19日
(2) 変更契約年月日 令和3年1月21日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業かんがい排水整備工事（2-1）
(5) 場所 越谷市増森一丁目地内
(6) 受注者 株式会社水口土建
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市南越谷4-8-9
ザ・ウインベル新越谷401
(8) 履行期間 令和2年10月19日から令和3年1月29日まで
(9) 契約金額 9,020,000円(税込み)
(10) 変更金額 231,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 9,251,000円(税込み)
(12) 変更の概要 【主な変更内容】
路線①水路幅 W=900mm → W=1,150mm
路線②水路幅 W=900mm → W=990mm
計画河床高を+10cm

- (13) 変更の理由 河床コンクリート工に変更が生じたため、設計変更をするものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 平成31年3月19日
(2) 変更契約年月日 令和3年1月22日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 越谷市役所新庁舎建設工事（建築）
(5) 場 所 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
(6) 受 注 者 清水・高元・豊田特定建設工事共同企業体
(代)清水建設株式会社 関東支店
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2
(8) 履 行 期 間 平成31年3月19日 から 令和5年8月31日 まで
(9) 契 約 金 額 5,620,680,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額 金額の変更無し
(12) 変 更 の 概 要 別紙「工事協議・指示書」のとおり

- (13) 変 更 の 理 由 別紙「工事協議・指示書」のとおり

変更(2回目)内容・理由 一覧表

変更内容	理由
<p>1 既存本庁舎低層部(平成30年度解体)残置杭解体、引抜き工事追加 2 各階レイアウト変更 3 3-7階WC仕様変更 4 洗面ボウル中止 5 残土処分UCR処分、市他工事受入 6 緊急用排水槽マンホール追加 7 マシンハッチ形状変更 8 AW仕様変更(排煙窓追加) 9 免震層擁壁塞ぎ工範囲変更 10 AC室OA床追加 11 会議室親子扉中止(3階) 12 会議室親子扉中止(6階) 13 オイルレフ範囲変更 14 屋上既製品庇追加 15 階段室点字タイル変更 16 水廻りタイル塗膜防水中止 17 4階外部手摺中止 18 連絡通路スロープ手摺追加 19 ELV前点字ブロック追加 20 階段踊り場誘導タイル追加 21 階段2段手摺追加 22 鉄骨仕様変更 23 スラブ補強筋追加 24 外構仕様変更 25 メンテナンスの中止 26 スクリーンボックス追加 27 執務室下り壁追加 28 本庁解体工法の見直し 29 撤去外構3.4 庁舎解体(第4期工事)の中止 30 プラント・カーテン工事の中止 31 議場家具工事の中止 32 外部足場仕様の見直し 33 4階屋上シンク・コン中止、砂付きルーフィング追加 34 EPS・PS内間仕切壁ボード中止 35 1,2階木調ルーバー範囲見直し 36 大階段 EXP. J廻り金物中止 37 屋上待避スペース周り手摺追加 38 階段室梁型・壁床見切り追加 39 EPS・PS立上り防塵塗装中止</p>	<p>【変更内容① 1、28】 平成30年度に解体した既存本庁舎低層部の残置杭が、新本庁舎建設に支障があることが判明したため、支障がある杭の解体、引抜き工事の追加を行った。また、既存本庁舎の解体工事については現場照査の結果、周辺地盤崩壊の可能性があることから、安全に施工するための解体工法の見直しを行った。</p> <p>【変更内容② 6、7、14、15、17～21、37】 安全性、利便性を向上させるために各仕様の変更、追加を行った。</p> <p>【変更内容③ その他】 新本庁舎の運用方法の見直しから、各階レイアウトの変更、各仕様の見直し、一部工事の中止を行った。</p>

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 平成31年3月19日
(2) 変更契約年月日 令和3年1月22日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 越谷市役所新庁舎建設工事（電気設備）
(5) 場 所 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
(6) 受 注 者 八洲・昭電特定建設工事共同企業体
代株式会社八洲電業社 川口支店
(7) 受注者住所 埼玉県川口市中青木5-11-2
(8) 履 行 期 間 平成31年3月19日 から 令和5年8月31日 まで
(9) 契 約 金 額 1,093,500,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額 金額の変更無し
(12) 変 更 の 概 要 別紙「工事協議・指示書」のとおり

- (13) 変 更 の 理 由 別紙「工事協議・指示書」のとおり

変更内容・理由 一覧表

変更内容	変更理由
1 市民会館電話切り回し工事(1回目)の追加	変更内容 1、2、24
2 市民会館電話切り回し工事(2回目)の追加	既存庁舎運用に支障が出ないように、工事を行った。
3 エコケーブルから一般ケーブルに変更	
4 照明器具第一電源ケーブルサイズ変更	
5 非常灯第一電源ケーブルサイズ変更	変更内容6、7、9、10、12～23、25、26
6 避難口に通じる誘導灯を音声・点滅式に変更	安全性、利便性を向上させるために各仕様の変更、追加を行った。
7 OAコンセント種別変更	
8 埋設配管 SGPをFEPIに変更	
9 UGS 300AをUGS 400Aに変更	
10 本庁舎屋上連絡用インターホン追加	変更内容3～5、8、11、13、21、23、25
11 照明制御設備PCを中止し中央監視設備PCを追加	新本庁舎の運用方法の見直しから、各階レイアウトの変更、各仕様の見直し、一部工事の中止を行った。
12 6階サーバー室系統の幹線2回線・盤追加	
13 会議設備の変更(議場、委員会室、庁議室)	
14 各階トイレ呼出釦1個追加	
15 3階放送室・PH階無線室 別途業者用幹線追加	
16 6階サーバー室OAコンセント追加	
17 エレベーターインターホン用配線追加	
18 母線連絡盤の変更	
19 消防指導による誘導灯変更	
20 7階議事課インターホン追加	
21 電灯トランスの容量・台数変更、	
コンデンサ・リアクトルの仕様変更	
22 入退室管理設備の変更	
23 盤内機器の変更	
24 市民会館電話切り回し工事(3回目)の追加	
25 照明器具の変更	
26 キュービクル前点検歩廊の追加	

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 平成31年3月19日
(2) 変更契約年月日 令和3年1月22日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 越谷市役所新庁舎建設工事（機械設備）
(5) 場 所 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
(6) 受 注 者 太平・ナカノヤ・豊田特定建設工事共同企業
（代）株式会社太平エンジニアリング北関東支店
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県さいたま市中央区大字下落合1050
-2 与野太平ビル6階
(8) 履 行 期 間 平成31年3月19日 から 令和5年8月31日 まで
(9) 契 約 金 額 1,328,400,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額 金額の変更無し
(12) 変 更 の 概 要 別紙「工事協議・指示書」のとおり

- (13) 変 更 の 理 由 別紙「工事協議・指示書」のとおり

変更内容・理由 一覧表

変更内容	理由
<p>1 2階床下のフィルムダクトを中止する。 2 1階床吹出制気口及び免振ピット内ダクトの仕様を変更する。 3 各階床下ダクトの仕様を変更する。 4 油水分離槽を追加設置する。 5 エコシャフト外気ダクト接続部にSFDを追加設置する。 6 連結送水管送水口の仕様を変更する。 7 新庁舎と第二庁舎の屋内消火栓配管を連結する。 8 連結送水管の配管サイズを変更する。 9 連結送水管送水口の位置を変更し追加設置する。 10 採水管及び採水口を追加設置する。 11 免振継手の仕様を変更する。 12 冷却・熱源水1次ポンプの仕様を変更する。 13 給水ポンプ(上水)の仕様を変更する。 14 給水ポンプ(雑用水)の仕様を変更する。 15 受水槽の容量を変更する。 16 衛生器具の仕様を変更する。 17 一般トイレの電気温水器を中止する。 18 屋外採水管のルート及びバルブの仕様等を変更する。 19 給水管引込工事における道路舗装範囲を拡張する。 また、管理を変更する。 20 切替弁を追加設置する。 21 エコシャフト上部にフードを追加する。 22 市民協働ゾーンへ連結送水管を追加設置する。 23 送風機、排風機及び全熱交換ユニットの仕様を変更する。 24 冷温水(遠)二次ヘッダーを中止する。 25 緊急用排水槽に電磁弁を追加する。 26 消火水槽に電磁弁を追加する。 27 各所制気口のサイズを変更する。 28 空冷式ヒートポンプマルチパッケージエアコンの仕様を変更する。 29 全熱交換ユニット1次側のVDを中止する。 30 コンパクト空調機の仕様を分割搬入仕様とする。 31 二期工事の撤去工事を追加する。 32 二期工事の処分費を追加する。 33 汚水管と雑排水管を合流式とする。 34 市民協働ゾーン空調機の仕様を変更する。 35 屋上の配管架台の仕様を変更する。 36 冷温水発生機の仕様を変更する。(耐震1.5G→1.0G) 37 1階空調用の外気を免振ピットから取り入れる。 38 モジュールチラーの仕様を変更する。(耐震1.5G→1.0G) 39 雑排水ポンプの制御方式を変更する。 40 エコケーブルを中止する。 41 サーバールームへ消火器を設置する。 42 二期工事アスベスト除去工事を追加する。 43 冷却塔の仕様を変更する。(超低騒音→低騒音) 44 冷却水3方弁装置を中止する。 45 冷却水熱量計測を中止する。 46 機械室内のケーブルを露出とする。 47 機械室の保温の仕様を変更する。 48 隠蔽部分(4階から8階)の保温の仕様を変更する。 49 ろ過機等を中止する。 50 消火器を設置する。</p>	<p>【変更内容① 1、2、3、11、12、20、24、27、29、33、36、38、39、40、43、44、45、46、47、48】 施工性を考慮し、各仕様の変更、工事の追加、中止等を行った。</p> <p>【変更内容② 4、5、6、7、8、9、10、22、26、50】 消防予防課・警防課の指導により、仕様の変更、追加工事等を行った。</p> <p>【変更内容③ 13、14、15、16、17、21、23、28、34、37、41】 安全性、利便性及び設備効率を向上させるために各仕様の変更、追加工事等を行った。</p> <p>【変更内容④ 25、30、35】 保守、メンテナンス、将来の機器更新、修繕等を考慮し、各仕様の変更、追加工事等を行った。</p> <p>【変更内容⑤ 31、32、42】 本庁舎解体前の事前調査の結果、撤去機器の増加及び各所でアスベスト含有が確認されたため、撤去及び処分の追加工事を行う。</p> <p>【変更内容⑥ 18、19】 道路総務課・下水道課の指導により、仕様の変更、追加工事等を行った。</p> <p>【変更内容⑦ 49】 施工時期等を考慮した結果、別途工事予定である外構工事で設置する必要が確認できたため。</p>

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年8月3日
(2) 変更契約年月日 令和3年1月26日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 北越谷地区センター空調機更新工事
(5) 場 所 越谷市北越谷四丁目8番35号
(6) 受 注 者 小島電気工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市西新井811-3
(8) 履 行 期 間 令和2年8月3日から令和3年2月26日まで
(9) 契 約 金 額 13,211,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 253,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 13,464,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
1、既設ネットフェンス撤去復旧及び外部足場を取り止める。
2、天井点検口を追加する。
3、既設ファンコイルの撤去を追加する。
4、I種金属線び(A型)を一部取り止める。
5、既設照明器具の移設を追加する。
- (13) 変 更 の 理 由
1、現場精査の結果、高所作業車にて施工することとなった為。
2、新設空調機の維持管理を容易にする為。
3、現場精査の結果、談話コーナーの室内機吊り込みの妨げになると判明した為。
4、現場精査の結果、天井内にて配線が可能な範囲があることが判明した為。
5、現場精査の結果、既設位置では照度が不足することが判明した為。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月16日
(2) 変更契約年月日 令和3年1月28日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 通学路改良工事（市道60835号線）
(5) 場所 越谷市大字南荻島地内
(6) 受注者 株式会社ナカノヤ
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大沢3-28-11
(8) 履行期間 令和2年11月16日から令和3年2月26日まで
(9) 契約金額 9,823,000 円(税込み)
(10) 変更金額 677,600 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 10,500,600 円(税込み)
(12) 変更の概要 施工延長 L=121.4m 幅員W=7.8~9.0m
当初 → 変更後
舗装工：舗装版切断（t=15cm以下） 150m → 18m
：舗装版破碎（t=5cm） 542㎡ → 665㎡
：不陸整正（t=3cm） 474㎡ → 596㎡
：表層（t=5cm） 575㎡ → 700㎡

- (13) 変更の理由 舗装工の施工に際し、次期施工予定であった舗装箇所について、再度、検討した結果、排水機能の向上と既設舗装面の損傷状況を踏まえ、舗装版破碎、不陸整正および表層について増工とし、これに伴い、縦断的な舗装版切断が不要となることから、舗装版切断について減工とし、設計変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月16日
(2) 変更契約年月日 令和3年1月29日
(3) 業種 電気工事
(4) 件名 中町マンホールポンプ制御盤改修工事
(5) 場所 越谷市中町1番地35地先
(6) 受注者 株式会社大久保電気
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山1554-3
(8) 履行期間 令和2年11月16日から令和3年3月15日まで
(9) 契約金額 11,869,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要 **【変更内容】**
当初工期 令和2年11月16日から 令和3年2月15日 まで
変更工期 令和2年11月16日から 令和3年3月15日 まで
延長日数 28日
- (13) 変更の理由 コロナウイルス感染症の影響により、資材店の稼働に支障が出ており、資材の調達に思いのほか日数を要することから、本工事工期内の完成が困難と判断し、工期延伸を行うものです。
原履行期限：令和3年2月15日
変更履行期限：令和3年3月15日
延長日数：28日
損害金の有無：無（受注者の責めによらないため）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年9月28日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月3日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 公共下水道人孔浮上防止対策工事その1
(5) 場所 越谷市蒲生寿町地内外
(6) 受注者 環境技建株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市宮本町4-55-1
(8) 履行期間 令和2年9月28日から令和3年2月26日まで
(9) 契約金額 7,810,000円(税込み)
(10) 変更金額 180,400円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 7,990,400円(税込み)
(12) 変更の概要
- | 変更内容 | (変更前) | (変更後) |
|------|-------|-------|
| 足掛金物 | 0本 | 9本 |
| 副管 | 0箇所 | 1箇所 |
- (13) 変更の理由 施工にあたり、支障となる副管および足掛金物を一時撤去し、施工後は速やかに再設置することとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月5日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月3日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 公共下水道人孔浮上防止対策工事その2
(5) 場所 越谷市南越谷一丁目地内外
(6) 受注者 環境技建株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市宮本町4-55-1
(8) 履行期間 令和2年11月5日から令和3年3月12日まで
(9) 契約金額 7,370,000円(税込み)
(10) 変更金額 110,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 7,480,000円(税込み)
(12) 変更の概要
当初 変更
消散弁取付 49箇所 50箇所

- (13) 変更の理由 地震時に発生する地盤内の過剰間隙水圧を消散させる箇所を分散させるため消散弁の取付を追加することにより増額変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- | | |
|---------------|-----------------------|
| (1) 当初契約年月日 | 令和2年7月2日 |
| (2) 変更契約年月日 | 令和3年2月5日 |
| (3) 業種 | 管工事 |
| (4) 件名 | 市立病院冷温水発生機改修工事 |
| (5) 場所 | 越谷市東越谷十丁目32番地 |
| (6) 受注者 | 株式会社協和設備 |
| (7) 受注者住所 | 埼玉県越谷市大道478 |
| (8) 履行期間 | 令和2年7月2日から令和3年3月15日まで |
| (9) 契約金額 | 108,399,500円(税込み) |
| (10) 変更金額 | 9,960,500円(税込み) |
| (11) 変更後の契約金額 | 118,360,000円(税込み) |
| (12) 変更の概要 | 別添、「工事協議・指示書」のとおり |
| (13) 変更の理由 | 別添、「工事協議・指示書」のとおり |

別紙

変更内容・理由 一覧表

変更内容	理由
<p>1、冷温水ポンプ2台撤去新設</p> <p>2、冷却水ポンプ2台撤去新設</p> <p>3、外壁新設シャッター取止め、サイディング復旧</p> <p>4、冷温水発生機の支障するダクト、蒸気管、ガス管切り直し</p>	<p>1、冷温水発生機に付随しているポンプが、設置から20年以上経過しており、経年劣化により不具合が起きているため。</p> <p>2、冷温水発生機に付随しているポンプが、設置から20年以上経過しており、経年劣化により不具合が起きているため。</p> <p>3、建物管理者からの要望のため。</p> <p>4、現場の照査を行い、冷温水発生機搬入設置時に、支障が確認できたため。</p>

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年10月19日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月5日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 かんがい排水整備工事(2-4)
(5) 場 所 越谷市大字砂原地内
(6) 受 注 者 太陽建設工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町4-143
(8) 履 行 期 間 令和2年10月19日から令和3年2月26日まで
(9) 契 約 金 額 14,943,500円(税込み)
(10) 変 更 金 額 2,864,400円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 17,807,900円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 (主な変更内容)
水路改修工 L=23.0m → L=25.5m
U型フリューム L=12.5m → L=15.0m
碎石舗装工 A=113.0㎡ → A=123.0㎡
(新規)
流入水路工 L=5.0m
仮排水工 一式

- (13) 変 更 の 理 由 本水路は、地域の排水路の本線であり流入量が多く雨が降った際の排水の確保のため、仮排水路を設けます。本整備区間の隣地には単管で組立てた資材倉庫が設置されておりますが、工事の影響により傾く可能性があり掘削から埋戻しの期間を短縮するため、基礎コンクリートをプレキャスト製の敷板に変更します。本整備区間に流入する水路が仮配管で接続していたため、ボックスカルバートを布設します。本工事を行うにあたり、隣地の田んぼを借りて施工しておりますが、田んぼの地権者より次年度は田んぼを貸すことができない旨の申し出があり、田んぼを借りなければ次年度施工が困難な箇所が発生するため、施工延長を2.5m延伸します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月9日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月12日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 かんがい排水整備工事(2-5)
- (5) 場 所 越谷市大字船渡地内
- (6) 受 注 者 矢島建設株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山1959
- (8) 履 行 期 間 令和2年11月9日から令和3年3月5日まで
(9) 契 約 金 額 5,942,200 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 999,900 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 6,942,100 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- (主な変更内容)
U型フリューム(W600×H600) L=10.9m → L=10.3m
舗装工 A=47.1㎡ → A=264㎡
舗装打換工 A=219.0㎡ → A=3㎡
(新規)
歩車道境界ブロック撤去・再設置 L=4.2m
カーブミラー撤去・再設置 一式
角落し設置 1箇所
- (13) 変 更 の 理 由 既設道路横断管の撤去のために、舗装版切断箇所を増工します。新設の道路横断暗渠の布設に伴い、歩車道境界ブロックおよびカーブミラーが干渉するため、撤去・再設置を増工します。本整備区間終点と終点より下流の既設水路との接続箇所の法線が合わないため、水路の加工を行います。舗装および舗装打換工について、交差点箇所の高低差を擦り付けるにあたり、路盤工にて調整するため増工します。地元農家代表者より用水管理を行うにあたり、角落し設置の要望があったため増工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年9月7日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月16日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 新川用水整備工事2-1
(5) 場 所 越谷市新川町一丁目地内
(6) 受 注 者 株式会社水口土建
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市南越谷4-8-9
ザ・ウインベル新越谷401
(8) 履 行 期 間 令和2年9月7日から令和3年2月26日まで
(9) 契 約 金 額 17,861,800 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 2,119,700 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 19,981,500 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 施工延長 L=39.3m → 41.4m
L形水路布設工・・・26.3m → 28.4m
掘削・・・230m³ → 310m³
埋戻し(発生土)・・・110m³ → 130m³
発生土運搬処分・・・110m³ → 150m³
転落防止柵工・・・30m → 63m
暗渠排水管撤去・・・15m → 30m
暗渠排水管設置・・・5m → 0m
下層路盤・・・8m² → 19m²
上層路盤・・・8m² → 40m²

- (13) 変 更 の 理 由 ボックスカルバートと現況道路の横断位置及び工事完了後の既設水路との接続を考慮し、L型水路布設工の増工、既存暗渠排水管撤去の増工、暗渠排水管設置を減工とし、更には、既存暗渠排水管撤去を増工したことに伴い、水路土工を増工、舗装工を増工とします。また、市道利用者の水路への転落防止を図るため、転落防止柵を増工します。このことにより、設計変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月24日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月16日
(3) 業 種 舗装工事
(4) 件 名 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業農道整備工事(2-1)
(5) 場 所 越谷市増森二丁目地内
(6) 受 注 者 不二開発株式会社
さいたま支店
(7) 受注者住所 埼玉県さいたま市岩槻区大戸153-3
(8) 履 行 期 間 令和2年11月24日から令和3年2月26日まで
(9) 契 約 金 額 3,432,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 360,800 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 3,792,800 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 幅員W=2.3m~4.0m→3.0m~4.9m
舗装工：下層路盤 123㎡→126㎡
上層路盤 123㎡→132㎡
不陸整正 219㎡→251㎡
表層 342㎡→383㎡
(新規)雑工：マンホール補修・調整 2箇所

(13) 変 更 の 理 由 地元住民による障害物の撤去等により、舗装可能範囲が増えたこと、ならびに地元住民の要望等により舗装工等の増工を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月16日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月17日
(3) 業種 機械器具設置工事
(4) 件名 下河原排水機場No. 2雨水ポンプ更新工事
(5) 場所 越谷市大成町一丁目215番地17号
(6) 受注者 荏原実業株式会社
関東支社
(7) 受注者住所 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-1-4
(8) 履行期間 令和2年11月16日から令和3年10月29日まで
(9) 契約金額 13,200,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要 下河原排水機場No. 2雨水ポンプ
コラム式水中ポンプ φ350×11kW 更新 1基
【変更内容】
令和2年度支払額（年割額）の変更
（変更前）金5,400,000円
（変更後）金 0円
※契約額に変更はありません。
- (13) 変更の理由 出来高が確定した事により、減額するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月9日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月22日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路改良工事（市道80415号線）
(5) 場所 越谷市大成町七丁目地内外
(6) 受注者 矢島建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山1959
(8) 履行期間 令和2年11月9日から令和3年3月26日まで
(9) 契約金額 35,838,000 円(税込み)
(10) 変更金額 8,077,300 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 43,915,300 円(税込み)
(12) 変更の概要
施工延長L=243.1m 幅員W=2.32~3.21m
道路土工：一式→一式
舗装工：舗装準備工 一式→一式
表層（t=5cm） 26㎡→122㎡
上層路盤（t=10cm） 888㎡→929㎡
下層路盤（t=30cm） 885㎡→921㎡
排水構造物工：U型側溝（300×H300~1000）
399m→410m
集水樹（300~500×H750~1450）
30基→30基
横断暗渠（300×H300） 22m→22m
（300×H800） 6m→6m
カルバート工：プレキャストカルバート
（1200×H1300） 6m→6m
区画線工：溶融式区画線工 0式→1式
原履行期限：令和3年3月12日

- (13) 変更の理由 残土処分については、当初埼玉県への残土搬出を予定していたものの、土砂の材質により受入れが困難になったため、残土受入地を変更とするものです。また、県道の開通に向け、埼玉県との調整が完了したため、舗装工、排水構造物工を増工とし、設計変更するものです。
また、上記理由により、工期内の完成が見込めないことから、履行期間を14日間延長とし、令和3年3月26日に変更するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月24日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月22日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道70322号線）
(5) 場所 越谷市七左町一丁目地内
(6) 受注者 株式会社N-CREW
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-13
ロイヤルビル201号室
(8) 履行期間 令和2年11月24日から令和3年2月26日まで
(9) 契約金額 7,480,000円(税込み)
(10) 変更金額 1,115,400円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 8,595,400円(税込み)
(12) 変更の概要 【変更内容】

		(当初)	(変更)
舗装工	不陸整正(30mm)	728m ²	29m ²
	不陸整正(70mm)	0m ²	329m ²
	不陸整正(130mm)	0m ²	370m ²
排水構造物工 付帯工	側溝蓋撤去再設置(U300)	0m	92m
	側溝清掃工(U300)	0m	104m

- (13) 変更の理由 【変更理由】

- ・舗装版撤去工において、当初想定していた舗装厚(50mm)ではなく平均で舗装厚が100mmあった。
当初数量と差異が発生したため、不陸整正及び殻運搬処理を変更するものとする。
- ・排水構造物工について、嵩上げ側溝内に堆積土を確認し、側溝清掃を行う必要が生じたことから、側溝清掃工を増工とする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年12月21日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月22日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 盛土整地工事(109街区7画地)
(5) 場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受 注 者 中村土建株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市蒲生3-2-24
(8) 履 行 期 間 令和2年12月21日から令和3年3月15日まで
(9) 契 約 金 額 1,958,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 587,400 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 2,545,400 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 敷地造成工 $A=260.8\text{m}^2 \rightarrow 283.5\text{m}^2$
掘削 $V=101\text{m}^3 \rightarrow 327\text{m}^3$
埋戻(発生土) $V=0\text{m}^3 \rightarrow 216\text{m}^3$
購入土盛土 $V=115\text{m}^3 \rightarrow 125\text{m}^3$
発生材運搬 $V=0\text{m}^3 \rightarrow 89\text{m}^3$
- (13) 変 更 の 理 由 盛土工事の一次造成に伴い掘削したところ、当初想定していなかったガラ、及び廃棄物が発生したため、当該工種について変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年9月23日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月24日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 千足幹線排水路整備工事2-1
(5) 場所 越谷市東町五丁目地内
(6) 受注者 池中建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
(8) 履行期間 令和2年9月23日から令和3年3月26日まで
(9) 契約金額 116,600,000円(税込み)
(10) 変更金額 7,340,300円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 123,940,300円(税込み)
(12) 変更の概要

		当初	変更
矢板護岸工	鋼矢板Ⅲ型打設	240m	232.8m
	鋼矢板Ⅲ型購入	0枚	26枚
	笠コンクリート工	240m	220m
	笠コン(現場打ち)	0m	7.4m
河川土工	残土処理工	480m ³	0m ³
	産業廃棄物処理	0m ³	340m ³
	河床コンクリート工	120m	40m
護岸基礎工	鋼矢板切断	335箇所	0箇所
	C〇構造物取り壊し	0.2m ³	36m ³
	産業廃棄物処理	0m ³	25m ³
工事用道路工	盛土	0m ³	135m ³
	敷鉄板	0枚	33枚

- (13) 変更の理由 河床部の地盤がヘドロ及びゴミの混入により軟弱であることから、護岸基礎工の構造及び工法の見直しを図り、整備延長を減工とします。
また、既設の護岸状況を考慮し、既設鋼矢板切断工の減工、既設コンクリート構造物撤去工の増工、左岸側最上流部における矢板護岸工を減工し、更には、鋼矢板の打設時に作業構台が必要となり工事用道路工を増工することから、設計変更をするものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月9日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月24日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業かんがい排水整備工事（2-2）
(5) 場 所 越谷市大字増林地内
(6) 受 注 者 清和土木株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市南荻島4288
(8) 履 行 期 間 令和2年11月9日 から 令和3年3月12日 まで
(9) 契 約 金 額 14,006,300 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 788,700 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 14,795,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- (主な変更内容)
①施工区間
U型フリューム L=174.2m → L=170.2m
U型フリューム(出入口) L=24.0m → L=28.0m
土留め(H100×L1500) L=60.0m → L=56.0m
②施工区間
U型フリューム L=102.8m → L=97.4m
U型フリューム(出入口) L=12.0m → L=16.0m
(新規)
①施工区間
盛土(購入土) A=30m³
残土処分 A=30m³
②施工区間
掘削 A=76m³
残土処分 A=76m³
- (13) 変 更 の 理 由
- ①施工区間において、掘削土に碎石が多く含まれており、田んぼ側への埋戻し材として適していないため、掘削土は残土処分とし、購入土にて埋戻しを行います。土地所有者から田んぼへの出入口を設けてほしい旨の要望があったため、出入口を2箇所追加します。②施工区間において終点付近の電柱と新設のU型フリュームが干渉するため施工延長を1.4m減工します。また、②施工区間について試掘を行ったところ、土留め設置箇所の直下にパイプラインが布設されており、H鋼を打込むとパイプラインが破損する恐れがあるため、柵板のみの土留めとします。このことにより道路仕上がり高が下がるため掘削および残土処分を追加します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月10日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月24日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業かんがい排水整備工事(2-3)
(5) 場所 越谷市大字増林地内
(6) 受注者 株式会社三上建設
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大林471
(8) 履行期間 令和2年11月10日から令和3年3月19日まで
(9) 契約金額 3,135,000円(税込み)
(10) 変更金額 755,700円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 3,890,700円(税込み)
(12) 変更の概要 (主な変更内容)
舗装打換え工 A=11m² → A=120m²
(新規)路盤工 A=63m²
変更前工期 令和2年11月10日から令和3年2月26日
変更後工期 令和2年11月10日から令和3年3月19日
延長日数 21日間

- (13) 変更の理由 今回施工する路線の舗装状態が悪く住民からの要望があったことから舗装の打換え工を追加工事として行います。
また、地権者との協議の結果、側溝設置の法線に変更があったことから路盤工が増工となります。
このため、履行期限を令和3年3月19日まで、21日間の工期延長を行います。
損害金の有無：無し
理由：受注者の責によらないため
越谷市工事執行規則17条の規定によるものとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年12月18日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月26日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 下水道築造工事（区6-109号線外1路線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 有限会社林建設工業
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市神明町1-80-18
(8) 履行期間 令和2年12月18日から令和3年3月12日まで
(9) 契約金額 2,706,000 円(税込み)
(10) 変更金額 -309,100 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 2,396,900 円(税込み)
(12) 変更の概要 路線延長 L=67.8m→51.8m
管体延長 L=66.0m→50.0m
Φ200 硬質塩化ビニル管 L=66.0m→50.0m
1号マンホール・・・2箇所
キャップ止め・・・0箇所→1箇所
- (13) 変更の理由 当初予定していた1号マンホールM-1～M-2間において、移設予定であった電柱が住民交渉の難航により工期内に移設が不可能となった為、Φ200の下水道本管の施工箇所を16m減工し減額変更を行う。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月1日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月10日
(3) 業 種 測量（登録有）
(4) 件 名 国土調査法第19条第5項指定申請地図等作成業務委託（越谷吉川線）
(5) 場 所 越谷市瓦曾根二丁目地内外
(6) 受 注 者 国内測量設計株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市花田1-11-8
(8) 履 行 期 間 令和2年6月1日から令和3年3月15日まで
(9) 契 約 金 額 2,913,900 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 177,100 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 3,091,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 地積測量図等作成 26筆→32筆
不動産調査報告書 26筆→32筆
- (13) 変 更 の 理 由 国土調査法第19条第5項指定申請にあたり、関係機関（国土交通省、国土地理院、法務局）との協議の結果、追加作業を行うこととなったことから、数量を変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月10日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月25日
(3) 業 種 測量（登録有）
(4) 件 名 用地測量業務委託（市道40420号線）
(5) 場 所 越谷市大成町七丁目地内
(6) 受 注 者 国内測量設計株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市花田1-11-8
(8) 履 行 期 間 令和2年11月10日から令和3年2月26日まで
(9) 契 約 金 額 726,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -267,300 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 458,700 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 境界確認 920㎡ → 0㎡
土地境界確認書作成 920㎡ → 0㎡
用地境界仮杭設置 920㎡ → 0㎡
地積測量図等作成 3筆 → 0筆
不動産調査報告書作成 3筆 → 0筆
- (13) 変 更 の 理 由 地権者が境界の立会いを拒否し、境界の確認ができなかったため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月9日
(2) 変更契約年月日 令和3年2月26日
(3) 業種 補償コンサルタント（登録有） 物件部門
(4) 件名 建物・物件等調査業務委託（市道40006号線）その2
(5) 場所 越谷市越ヶ谷二丁目地内
(6) 受注者 株式会社ABC補償設計
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市宮本町5-39-1
パラシオン越谷211
(8) 履行期間 令和2年11月9日から令和3年3月15日まで
(9) 契約金額 3,784,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要 変更内容
工期：令和2年11月9日～令和3年2月26日（当初）
令和2年11月9日～令和3年3月15日（変更）

- (13) 変更の理由 物件調査のため当該物件の立ち入り調査を予定していたが、居住者の申し出があり、立ち入り調査が延期されたことにより成果納品が遅れる見込みとなったため工期を延長することとする。
なお、受注者の責めによらないため、損害金の徴収は行わない。
工期：延長日数（17日）
令和2年11月9日～令和3年2月26日（当初）
令和2年11月9日～令和3年3月15日（変更）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月9日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月1日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 排水路整備工事(2-5)
(5) 場所 越谷市大字平方地内
(6) 受注者 有限会社沖田土木
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市向畑528-4
(8) 履行期間 令和2年11月9日から令和3年3月26日まで
(9) 契約金額 10,340,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- 【履行期限の変更】
原履行期限：令和3年3月15日
変更履行期限：令和3年3月26日
延長日数：11日

- (13) 変更の理由 本工事における施工ヤードにおいて、隣接地からの樹木の枝及び近隣住民の占有物が支障となり、所有者への調整を含めた占有物撤去に日数を要したこと、さらには河床コンクリートの品質を考慮して工程を見直したところ、本工事の工期内の完成が見込めないことから、11日間の工期延長を行うものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月16日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月2日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 応急対策工事(2-3)
(5) 場所 越谷市大字増森地内
(6) 受注者 池中建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
(8) 履行期間 令和2年11月16日から令和3年3月12日まで
(9) 契約金額 9,680,000円(税込み)
(10) 変更金額 435,600円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 10,115,600円(税込み)
(12) 変更の概要

変更内容		当初	変更
配管常設化工	配管工	41.50m	40.40m
	コンクリート削孔	4.00孔	0.00孔
平ブロック撤去工	殻運搬処理	2.97m ³	5.21m ³
	構造物撤去工	0.00m ³	2.24m ³
排水構造物設置工	蓋・末端部閉塞コンクリート	0.36m ³	0.46m ³
	型枠	2.76m ²	2.52m ²
	土砂運搬処分	18.05m ³	3.06m ³
仮設工	敷鉄板設置・撤去	20.00枚	50.00枚
	埋戻し	0.00m ³	14.99m ³
共通仮設費	仮設材等運搬	16.04t	40.10t

- (13) 変更の理由 当初、埼玉県越谷県土整備事務所との協議により、はつらつ事業で設置する養生鉄板および搬入スロープを一部共用する予定でしたが、県の工事遅延により設置が延期になったため、スロープ設置・敷鉄板敷設を増工します。
また、現況堤防の状況と施工性を考慮し、工種および施工延長の設計変更をするものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月16日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月3日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 橋梁補修工事（大砂橋）
(5) 場所 越谷市大字大竹地内外
(6) 受注者 飯山建鉄株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市平方1871-3
(8) 履行期間 令和2年11月16日から令和3年3月22日まで
(9) 契約金額 8,206,000円(税込み)
(10) 変更金額 454,300円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 8,660,300円(税込み)
(12) 変更の概要
- | 【変更内容】 | | (当初) | (変更) |
|--------|---------------|--------|--------|
| 構造物補修工 | ひびわれ補修工（低圧注入） | 138.9m | 154.1m |
| | ひびわれ充填工 | 1.8m | 1.7m |

- (13) 変更の理由 仮設吊足場設置後に現地照査した結果、平成27年度に実施された橋梁定期点検時より、劣化によるひびわれの進行が確認された。そのため、橋梁の損傷の進行を防止する必要があることから、数量の変更を行うものとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月30日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月3日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業農道整備工事(2-2)
(5) 場所 越谷市増森一丁目地内外
(6) 受注者 清和土木株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市南荻島4288
(8) 履行期間 令和2年11月30日から令和3年3月12日まで
(9) 契約金額 21,005,600円(税込み)
(10) 変更金額 1,108,800円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 22,114,400円(税込み)
(12) 変更の概要
(主な変更内容)
整備延長 $L=934.1\text{m} \rightarrow L=940.8\text{m}$
舗装打換 $A=4280\text{m}^2 \rightarrow A=4400\text{m}^2$
($t=50$) $A=4190\text{m}^2$
($t=100$) $A=210\text{m}^2$
転落防止柵撤去・再設置 $L=95.2\text{m} \rightarrow L=188.0\text{m}$
- (13) 変更の理由 舗装をするにあたり、転落防止柵に支障をきたすことから、一部転落防止柵撤去・再設置を追加します。
本工事着手前に舗装の損傷箇所が施工範囲に隣接して見られたことから、舗装面積を増工します。
工事に着手したところ、既存舗装厚の一部が当初設計より厚かったことと、大型車両通行の状況を鑑み、舗装厚を変更し復旧します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和元年11月12日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月5日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 橋梁耐震整備工事（堂面橋）
(5) 場所 越谷市大字向畑地内外
(6) 受注者 有限会社沖田土木
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市向畑528-4
(8) 履行期間 令和元年11月12日から令和3年3月26日まで
(9) 契約金額 29,095,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要 当初工期 令和元年11月12日から令和2年3月25日まで
変更工期 令和元年11月12日から令和3年3月15日まで
延長日数 355日間
- (13) 変更の理由 本工事は、関係機関との調整に不測の日数を要したことにより、
工程を見直した結果、工期内の完成が見込めないため工期延長
を行うものです。
損害金の有無：無し
受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年9月23日
 (2) 変更契約年月日 令和3年3月5日
 (3) 業種 土木一式工事
 (4) 件名 新川都市下水路築造工事2-1
 (5) 場所 越谷市新川町一丁目地内
 (6) 受注者 山崎建設株式会社
 (7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
 (8) 履行期間 令和2年9月23日から令和3年3月15日まで
 (9) 契約金額 107,690,000円(税込み)
 (10) 変更金額 2,845,700円(税込み)
 (11) 変更後の契約金額 110,535,700円(税込み)
 (12) 変更の概要

		当初	変更
施工延長		42.2m	43.7m
管路土工	掘削	860m ³	890m ³
	発生土処理	700m ³	720m ³
管布設工	ボックスカルバート布設	28本	29本
地盤改良工	セメント添加量200kg/m ³	116本	0本
	セメント添加量189kg/m ³	0本	120本
管路土留工	鋼矢板土留	239枚	247枚

- (13) 変更の理由 新川流域については、過去の台風や大雨により度重なる浸水被害が生じていること、更には、地元住民から浸水被害の早期解消に向けて要望を受けていることから、当該流域の排水機能の向上を図ることを目的とし、施工区間を延伸とします。
 また、地盤改良工に伴う室内配合試験結果を踏まえて、噴射攪拌に使用するセメントの添加量を減工することから、設計変更をするものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月9日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月5日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 道路補修工事（市道80174号線外1路線）
(5) 場所 越谷市大成町二丁目地内
(6) 受注者 清和土木株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市南荻島4288
(8) 履行期間 令和2年11月9日から令和3年3月26日まで
(9) 契約金額 7,678,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- | | | | | |
|------|-----------|----|-----------|----|
| 当初工期 | 令和2年11月9日 | から | 令和3年3月15日 | まで |
| 変更工期 | 令和2年11月9日 | から | 令和3年3月26日 | まで |
| 延長日数 | 11日間 | | | |

- (13) 変更の理由 本工事は、関係機関との調整に不測の日数を要したことにより、工程を見直した結果、工期内の完成が見込めないため工期延長を行うものです。
損害金の有無：無し
受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月16日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月5日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業かんがい排水整備工事(2-4)
(5) 場所 越谷市大字増林地内
(6) 受注者 有限会社東部興業
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市川柳町4-374
(8) 履行期間 令和2年11月16日から令和3年3月12日まで
(9) 契約金額 14,011,800円(税込み)
(10) 変更金額 84,700円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 14,096,500円(税込み)
(12) 変更の概要 (主な変更内)
U型水路 L=229.5m → L=226.0m
U型側溝 L=8.0m → L=11.5m
樹設置(450×450) 1基 → 2基
樹設置(400×400) 5基 → 4基
(新規)
側溝蓋 L=11.5m
- (13) 変更の理由 No.14付近について、当初U型水路布設を予定していましたが、道路後退箇所のためU型側溝に変更します。併せてU側溝布設箇所には側溝蓋を設置します。
また、直交する既設U型水路の断面に合わせて集水樹のサイズを変更します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年12月7日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月5日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道70340号線）
(5) 場所 越谷市蒲生茜町地内
(6) 受注者 有限会社杉本土建
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山2059-1
(8) 履行期間 令和2年12月7日から令和3年3月15日まで
(9) 契約金額 4,180,000 円(税込み)
(10) 変更金額 -713,900 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 3,466,100 円(税込み)
(12) 変更の概要
- | 【変更内容】 | | (当初) | (変更) |
|--------|------|--------|-------|
| 付属施設工 | 防護柵工 | 145.0m | 96.5m |

- (13) 変更の理由 既設樹木（トウカエデ）の根張り状況を照査した結果、根が水平方向に伸長していることから、当初設計通り施工することが困難であることを確認した。そのため、防護柵工について設計変更を行うものとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年12月14日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月8日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道30460号線）
(5) 場所 越谷市弥栄町二丁目地内
(6) 受注者 株式会社鈴木組
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履行期間 令和2年12月14日から令和3年3月26日まで
(9) 契約金額 10,076,000 円(税込み)
(10) 変更金額 -1,260,600 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 8,815,400 円(税込み)
(12) 変更の概要
- | 【変更内容】 | 当初 | 変更 |
|-------------|------|-----|
| 排水構造物工 | | |
| 可変側溝 | 109m | 0m |
| 側溝(300×300) | 19m | 20m |
| 嵩上げ工 | 0式 | 1式 |
| 河床調整 | 0式 | 1式 |

- (13) 変更の理由 当初、新設排水構造物の敷設替えを行う計画であったが、事前調査を行った際に外構ブロックの老朽化が進んでおり、敷設替えでの影響が非常に大きいことが確認された。そのため、隣接住民と協議を行い施工方法について検討し、数量の変更を行うものとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月24日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月9日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 道路補修工事（市道80079号線）
(5) 場所 越谷市南越谷二丁目地内
(6) 受注者 池中建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
(8) 履行期間 令和2年11月24日から令和3年3月26日まで
(9) 契約金額 25,494,700円(税込み)
(10) 変更金額 1,452,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 26,946,700円(税込み)
(12) 変更の概要
- | | | 当初 | 変更 |
|---------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| ●数量変更 | 路面切削工 | | |
| | 路面切削 (t=100) | 615㎡ | → 385㎡ |
| | 路面切削 (t=50) | 2100㎡ | → 3139㎡ |
| | 殻運搬処理 | 166m ³ | → 195m ³ |
| オーバーレイ工 | 基層 (改質2型) | 615㎡ | → 385㎡ |
| | 表層 (改質2型) | 2100㎡ | → 2823㎡ |
| | 表層 (特殊改質) | 615㎡ | → 701㎡ |
| 路上再生工 | 路上再生工 (t=200) | 615㎡ | → 0㎡ |
| | 路上再生工 (t=150) | 0㎡ | → 385㎡ |
| ●工期延長 | | | |
| 当初工期 | 令和2年11月24日 から 令和3年3月15日 まで | | |
| | (2020年) | | (2021年) |
| 変更工期 | 令和2年11月24日 から 令和3年3月26日 まで | | |
| | (2020年) | | (2021年) |
| 延長工期 | 11日 | | |

- (13) 変更の理由
- 数量変更
試掘の結果、既設の舗装構成に設計との差異があったことから、設計変更を行う。
また、舗装範囲と区画線について、警察との最終協議により、舗装範囲を増工する。
 - 工期延長
JR貨物の出入りについて、関係機関と調整を図りながら工事を進めていたが、調整に不測の時間を要した為、工期内の工事の完成が見込めないことから、工期を延長します。
また、受注者の責任によらないため、損害金の徴収は行いません。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月16日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月10日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 綾瀬川緑道整備工事（園路工）
(5) 場所 越谷市新川町一丁目地内外
(6) 受注者 有限会社杉本土建
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山2059-1
(8) 履行期間 令和2年11月16日から令和3年3月15日まで
(9) 契約金額 4,939,000円(税込み)
(10) 変更金額 342,100円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 5,281,100円(税込み)
(12) 変更の概要 盛土（良質土）：40m³（変更前）→70m³（変更後）
土砂等運搬（現場内）：40m³（変更前）→70m³（変更後）
法面整形（盛土部）：440m²（変更前）→460m²（変更後）

(13) 変更の理由 掘削土の盛土部への流用について、掘削部には雑草が生えており、盛土部に掘削土を使用すると満足に転圧を行うことができず、堤防の弱体化に繋がる可能性があるため、変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和元年6月28日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月11日
(3) 業 種 電気通信工事
(4) 件 名 越谷市固定系デジタル防災行政無線整備工事
(5) 場 所 越谷市内
(6) 受 注 者 日本電気株式会社
関東甲信越支社
(7) 受注者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-1
7シーノ大宮サウスウイング8階
(8) 履 行 期 間 令和元年6月28日 から 令和3年3月25日 まで
(9) 契 約 金 額 881,753,400
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 出来高額の確定に伴う各年度の支払額の変更（全体の契約金額については変更ありません。）

【変更前】	令和元年度	540,000,000円
	令和2年度	341,753,400円
【変更後】	令和元年度	100,000,000円
	令和2年度	781,753,400円
 - 別添「工事協議・指示書」のとおり
- (13) 変 更 の 理 由 別添「工事協議・指示書」のとおり

「越谷市固定系デジタル防災行政無線整備工事」 協議事項 理由一覧表

項番	変更内容	理由
1	複数メディア連携サーバにLINE連携機能を追加する。また、緊急速報メールの連携は行わないものとする。	LINEサービスを活用することにより、防災行政に関する情報を、より広い住民に対して周知する。緊急速報メールは、越谷市のシステム連携数が上限に達しているため、実施しないものとする。
2	新庁舎に設置するJ-ALERT用衛星アンテナを追加する	新庁舎への親局の移設に伴い、現在使用している県防災用アンテナからのJ-ALERT衛星信号の受信が不可となるため、専用の衛星受信用アンテナを設ける。
3	音達の改善のために音声増幅装置およびスピーカを追加する	デジタル方式への移行に伴い、市内の音達状況が変わるため、音達が弱くなる一部の地域に対して、音声増幅装置およびスピーカの増により音達を改善する。
4	鋼管柱設置局の一部を屋上または既設柱の流用に変更する	屋外拡声子局（交換柱設置局）の設置予定場所が、建築物の立替時期や地権者の要望等により見直しが必要となったため、近隣の既設アナログ局柱や学校屋上に設置を変更する。（鋼管柱設置88局のうち、3局を既設柱流用、1局を屋上局に変更）
5	新庁舎の屋上用鋼管柱を強度確保した設計に変更する。	新庁舎屋上に設置する鋼管柱は、多数の空中線および避雷針を設置するため、強度を確保した設計に変更する。
6	屋外拡声子局の基礎に鋼製根巻を使用する	文教大学に設置する屋外拡声子局の基礎設置のスペースが狭いため、占有面積が小さい鋼製根巻を使用する
7	戸別受信機用の空中線を追加する	戸別受信機を設置する避難場所（地区センター、学校）の室内の受信感度が低い個所があるため、ダイポール型空中線を設計数（15か所）から追加して受信状況を改善する。
8	避難所WiFi設備をクラウド型WiFiサービスに変更する	不特定多数の住民が利用するWiFiの認証・監視運用を簡易化するために、オンプレ型システムからクラウドサービス（NTT東日本「ギガらくWi-Fi」）に変更する。
9	5GHz無線のルートを変更する	見通し調査の結果、5個の無線区間で5GHz無線の通信ルートを構成
10	ファーストメディア株式会社が提供する防災アプリを導入する	スマートフォン向けアプリ（Android,iOS）の開発実績を有しており、多言語対応など高度な機能開発に対応可能であるため
11	発令判断支援システム「越谷市水防システム」との連携を「越谷市内水氾濫区域予測システム」との連携に変更する	越谷市水防システムからの連携の場合、水位を直接閲覧することになるが、越谷市内水氾濫区域予測システムと連携することにより、情報の閲覧だけでなく、水位情報を使用した予測などの高度な機能を提供することが可能となるため

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和2年6月12日
(2) 変更契約年月日	令和3年3月11日
(3) 業種	建築一式工事
(4) 件名	大相模保育所建設工事（建築）
(5) 場所	越谷市大成町二丁目287番3外
(6) 受注者	有限会社大熊建設
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市登戸町23-18
(8) 履行期間	令和2年6月12日から令和3年3月19日まで
(9) 契約金額	227,590,000
(10) 変更金額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	
(12) 変更の概要	

越谷市建築工事設計変更等事務処理要綱第3条第3号の規定により、以下のとおり変更を行う。

1. 屋上へ通じる階段に手摺取付を追加する。
2. 男子休憩室AW-4の形状を変更する。
3. 検収室食品棚の設置を取りやめる。
4. 配膳棚の扉を木製からアルミ製建具に変更する。
5. 掲示板の設置を一部取り止める。（玄関ホール、事務室）

(13) 変更の理由	<ol style="list-style-type: none">1. 職員の安全を確保するため。2. ランマを無くし、その部分に空調機を取り付ける。3. 保健所の指導により、木製の保管棚を取りやめることとした。4. 保健所の指導により、変更する。5. 管理・運営上の検討をした結果、多様な用途に対応するため。
------------	--

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月12日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月11日
(3) 業種 管工事
(4) 件名 大相模保育所建設工事（機械設備）
(5) 場所 越谷市大成町二丁目287番3外
(6) 受注者 株式会社ナカノヤ
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大沢3-28-11
(8) 履行期間 令和2年6月12日から令和3年3月19日まで
(9) 契約金額 67,100,000 円(税込み)
(10) 変更金額 2,819,300 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 69,919,300 円(税込み)
(12) 変更の概要 越谷市建築工事設計変更等事務処理要綱第3条第5号の規定により、下記の内容のとおり変更を行う。
 1. 冷媒配管用トレンチを設置する。
 2. 通気金物を中止し、低位置通気弁を設置する。
 3. 便所4の幼児用小便器1台に手摺を設置する。
 4. 厨房排気用シロッコファンの仕様を変更する。（防爆仕様）
 5. 床下換気扇を中止する。
- (13) 変更の理由
 1. 保守管理スペースを確保するため。
 2. 通気管の立ち上げスペース確保が困難となったため。
 3. 建築住宅課の指導による。
 4. 消防予防課の指導による。
 5. 自然換気により、十分換気が行えることが確認できたため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月12日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月11日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 大相模保育所建設工事（電気設備）
(5) 場 所 越谷市大成町二丁目287番3外
(6) 受 注 者 株式会社大久保電気
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山1554-3
(8) 履 行 期 間 令和2年6月12日から令和3年3月19日まで
(9) 契 約 金 額 56,629,100 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 449,900 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 57,079,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 越谷市建築工事設計変更等事務処理要綱第3条第5号の規定により、下記の内容のとおり変更を行う。
1. L-1盤を総合盤内収納形から屋内自立形に変更する。
2. L-2、L-3、P-1、床暖電源盤の仕様（形状）を、屋内壁埋込形から屋内自立形、屋内露出形に変更する。
3. 敷地南側に弱電設備用のハンドホールを追加する。
4. ケーブル等の数量を変更する。
5. 感知器の数量を変更する。
- (13) 変 更 の 理 由 1. 総合盤内に収納する機器寸法の収まり上、総合盤が配置箇所に収まらないため。
2. 壁埋込形にできる壁厚が無いため。
3. 配線作業の短縮化、並びに今後の維持管理の効率化を図るため。
4. 盤の配置を変更したことに伴い、幹線経路を変更したため
5. 消防本部との協議により、指示があったため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年9月23日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月11日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 増森工業団地調整池改修工事
(5) 場所 越谷市大字増森地内
(6) 受注者 オザワロード株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大泊564-2
(8) 履行期間 令和2年9月23日から令和3年12月24日まで
(9) 契約金額 148,280,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要

調整池改修
放流施設工

コンクリート・・・46m³ → 15m³
鉄筋D22・・・0t → 0.03t
鉄筋D16・・・3.77t → 0.74t
鉄筋D13・・・0.09t → 0.14t

土留・仮締切工

鋼矢板Ⅳ型L=9.5m・・・42枚 → 10枚
継鋼矢板Ⅳ型L=9.5m・・・0枚 → 3枚

工事用道路工

工事用道路盛土・・・0m³ → 650m³
敷鉄板・・・0m² → 288m²

- (13) 変更の理由 矢板護岸工及び池底工に伴う地上からの作業に際して、調整池に隣接する工場が支障となることから、調整池内部での施工ヤードを確保するため、工事用道路工を増工とします。
また、放流施設の改修に伴う土留め・仮締切工に際して、架空線が支障となることから、既存施設の一部再利用を図り仮設工を変更することにより、コンクリート、鋼材を減ずるものです。
このことにより、設計変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年9月28日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月11日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 街路築造工事（区6-140号線外3路線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 清和土木株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市南荻島4288
(8) 履行期間 令和2年9月28日から令和3年6月30日まで
(9) 契約金額 18,184,100
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
-
- 原履行期限：令和3年 3月15日
変更履行期限：令和3年 3月26日
延長日数：11日

- (13) 変更の理由 本工事と同一施工区域内である大袋中学校外構改修工事との工程調整に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないため、越谷市工事執行規則第17条の規定により、履行期限を令和3年3月26日まで延長するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月24日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月11日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業かんがい排水整備工事（2-5）
(5) 場 所 越谷市大字増林地内
(6) 受 注 者 富士興業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市下間久里514
(8) 履 行 期 間 令和2年11月24日から令和3年3月26日まで
(9) 契 約 金 額 13,182,400 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 2,693,900 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 15,876,300 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 (主な変更内容)
舗装工 A=176㎡ → A=822㎡
変更前工期 令和2年11月24日 ~ 令和3年3月12日
変更後工期 令和2年11月24日 ~ 令和3年3月26日
延期日数 14日間

- (13) 変 更 の 理 由 今回施工する路線の舗装状態が悪く住民からの要望があったことから舗装の打換え工を追加工事として行います。
また、側溝設置個所に電柱が設置されており、東京電力による電柱移設工事に時間を要したことから施工開始に遅れが生じました。
このため、履行期限を令和3年3月26日まで、14日間の工期延長を行います。
損害金：なし
理 由：受注者の責によらないため
越谷市工事執行規則17条の規定によるものとする

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月24日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月11日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 明正小学校特別支援教室改修工事
- (5) 場 所 越谷市川柳町一丁目401番地
- (6) 受 注 者 株式会社若海建設
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大里259
- (8) 履 行 期 間 令和2年11月24日から令和3年3月26日まで
(9) 契 約 金 額 19,525,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 1,518,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 21,043,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 【主な変更内容】
1. 既設室内機3台撤去及び室内機2台新設を取り止めて既設室内機3台を移設。
 2. システム再設定費を追加。
 3. 機械警備感知器を撤去・処分に変更。
 4. 準備室建具撤去跡塞ぎを木製建具新設へ変更。
 5. 造作家具（掃除ロッカー、児童ロッカー、教師用戸棚）の数量・仕様を変更。
 6. 工期延期（原履行期限：令和3年3月19日、変更履行期限：令和3年3月26日、延長日数：7日）
- (13) 変 更 の 理 由
1. 担当課の要望のため。
 2. 空調設備の計画変更に伴い、PFI管理システムの再設定が必要となる為。
 3. 学校側との打ち合わせにより、警備の必要がなくなったため。
 4. 埼玉県条例に教室における2方向への避難経路が必要と判明したため。
 5. 学校側で特別支援教室に関する運用に変更が生じたため。
 6. 既存空調機設置業者（PFI事業者）との間で施工方法等に関する協議に時間を要したこと及び工事内容変更に伴う作業員確保、材料調達の為、改修工事全体に遅れが出たため。
損害金の有無：無（受注者の責めによらない為）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年12月7日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月11日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業かんがい排水整備工事（2-6）
(5) 場所 越谷市増林二丁目地内
(6) 受注者 太陽建設工業株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市谷中町4-143
(8) 履行期間 令和2年12月7日から令和3年3月26日まで
(9) 契約金額 6,418,500円(税込み)
(10) 変更金額 1,892,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 8,310,500円(税込み)
(12) 変更の概要
- (主な変更内容)
土工 床掘り(人力) 0m³→6m³
水路据付工 U型フリューム(300×400) L=78m→82m
排水管(VU250) L=1.2m→5.2m
U字溝(発生材300×350) L=0m→38m
既設U字溝補修 0箇所→270箇所
- 変更前工期 令和2年12月7日～令和3年3月12日
変更後工期 令和2年12月7日～令和3年3月26日
延期日数 14日間
- (13) 変更の理由
- 別紙工事協議指示書のとおり、既設側溝内に堆積してしまった土砂の撤去処分及び田畑の出入り口で利用していた区間等について、既設側溝が破損している箇所の側溝の入れ替え工事を行います。
- また、上記の増工に伴い、工期内の完成が困難となりました。このため、履行期限を令和3年3月26日まで、14日間の工期延長を行います。
- 損害金の有無：無し
理由：受注者の責によらないため
越谷市工事執行規則第17条の規定によるものとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年12月7日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月11日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 大相模保育所建設工事（外構）
(5) 場 所 越谷市大成町二丁目287番3外
(6) 受 注 者 有限会社大熊建設
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市登戸町23-18
(8) 履 行 期 間 令和2年12月7日 から 令和3年3月26日 まで
(9) 契 約 金 額 68,695,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 539,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 69,234,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 越谷市建築工事設計変更等事務処理要綱第3条第3号の規定により、以下のとおり変更を行う。
1. 道路面に仮囲（ブラフェンス、保安灯とも）設置を本工事に追加する。
2. 擁壁（1）の一部の施工は東電柱撤去後とする。
3. 擁壁（4）について、形状を変更する。
4. 場内舗装の仕様を変更する。
5. 文化財啓発看板の設置を追加する。
- (13) 変 更 の 理 由 1. 建築工事で設置した仮囲いが、工事工程の都合上、流用できなくなったため。
2. 擁壁（1）の一部について、東電柱が障害となり、この撤去まで施工ができないため。従って、ポンプ車損料2回分（ベース・立上り）を増額する。
3. 隣接する排水溝の施工を先行させたので、断面を小さくしても自立可能なため。
4. 舗装の仕様を再度検討した結果、車部分はアスファルト舗装、歩道部分はインターロッキングブロックに変更する。
5. 地中部分文化財の存在を啓発するため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年8月31日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月12日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 かんがい排水等整備工事(2-1)
(5) 場所 越谷市七左町七丁目地内外
(6) 受注者 山崎建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履行期間 令和2年8月31日から令和3年3月26日まで
(9) 契約金額 78,650,000円(税込み)
(10) 変更金額 10,549,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 89,199,000円(税込み)
(12) 変更の概要
(主な変更内容)
舗装工A A=105㎡→A=85㎡、舗装工B A=242㎡→A=0㎡
(新規)
舗装工C A=1280㎡、路盤工A=429㎡、集水樹設置工 一式
変更前工期 令和2年8月31日～令和3年3月12日
変更後工期 令和2年8月31日～令和3年3月26日
延期日数 14日間

- (13) 変更の理由 今回施工する路線の舗装状態が悪く住民からの要望があったことから舗装の打換え工及び路盤工を追加工事として行います。
また、将来の道路整備計画を考慮し、既設流入水路の各箇所に樹の設置を追加工事として行います。
以上の増工により、履行期限を令和3年3月26日まで、14日間の工期延長を行います。
損害金：なし
理由：受注者の責によらないため
越谷市工事執行規則17条の規定によるものとする

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年12月14日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月15日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 公園整備工事（（仮称）大沢一丁目河畔公園）
(5) 場所 越谷市大沢一丁目地内
(6) 受注者 太陽建設工業株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市谷中町4-143
(8) 履行期間 令和2年12月14日から令和3年3月26日まで
(9) 契約金額 11,990,000 円(税込み)
(10) 変更金額 457,600 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 12,447,600 円(税込み)
(12) 変更の概要
コンクリート処分 4.0m³（新規）
アスファルト処分 0.2m³（新規）
木くず処分 1.0m³（新規）
混合廃棄物処分 1.0m³（新規）
当初工期 令和2年12月14日から令和3年3月15日
変更工期 令和2年12月14日から令和3年3月26日
延長日数 11日間
- (13) 変更の理由 本工事にて掘削したところ、当初想定していなかったコンクリートガラ等が確認され、処分する必要が生じたため増工する。また、撤去処分に時間を要することから、工期内の完成が見込めないため工期を変更する。
なお、受注者の責によらないため、損害金の徴収は不要とする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和元年9月27日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月16日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 橋梁耐震整備工事（間久里新田橋）
(5) 場所 越谷市大字下間久里地内
(6) 受注者 株式会社鈴木組
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履行期間 令和元年9月27日から令和3年3月25日まで
(9) 契約金額 248,598,900
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要

仮橋工：杭橋脚引抜	24本	→	20本
覆工板撤去	240m ²	→	200m ²
仮締切工：床掘り	1,004m ³	→	1,058m ³
発生土処分	190m ³	→	244m ³

- (13) 変更の理由
- ① 当初、出水期には、仮橋を全て撤去することになっていたが、埼玉県総合治水事務所と協議により、橋脚の杭を打込み引抜きを繰返すことにより、堤体に影響を及ぼす恐れがあるので、堤体部においては、仮橋の一部を出水期においても存置することとする。
- ② 設計河床より、土砂の堆積が多く確認されたため土量が増工となる。
- 以上について設計変更とする。尚、金額の変更は無いので、内容の変更のみを行う。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年10月12日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月16日
(3) 業種 建築一式工事
(4) 件名 大袋北学童保育室改修工事
(5) 場所 越谷市大字袋山515番地
(6) 受注者 株式会社若海建設
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大里259
(8) 履行期間 令和2年10月12日から令和3年3月26日まで
(9) 契約金額 23,045,000円(税込み)
(10) 変更金額 1,650,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 24,695,000円(税込み)
(12) 変更の概要
1、旧準備室（便所（1・2階）、多目的便所、倉庫、湯沸室（1・2階））の既存壁のクロス及び巾木について、張替工事を追加。
2、学童保育室（1）の既存壁の巾木について、取替工事を追加。
3、便所（1・2階）の手摺、多目的便所の洗面台の地下補強工事を追加。
4、セコム機器撤去の追加。
5、給水管の分岐取出しを凍結工法とする。
6、既存学童室周辺の工作物等の撤去を追加。
7、解体あとの補足材（岩瀬砂）を取り止め、既存学童室周辺含む整地・不陸 修正及び碎石敷き（C40—0 厚120ミリ）を追加。
8、基礎の耐圧版解体撤去を本工事に含める。
9、解体跡の整地は切り込み碎石40—0 厚100ミリとする（264㎡）
10、周辺工作物撤去跡の残土敷き均しを本工事に追加する。
- (13) 変更の理由
1、既存壁紙の劣化が顕著であるため。
2、既存巾木と新設クッションフロアとの取合いが納まり不良となるため。
3、手摺等をより強固に固定するため。
4、担当課の運用見直しにより警備の必要がなくなったため。
5、施設運営に配慮するため。
6、施設運営に配慮するため。
7、施設運営に配慮するため。
8、上屋を解体したところ、基礎形状がベタ基礎であることが判明したため。
9、上屋を解体したところ、基礎形状がベタ基礎であることが判明したため。
10、工作物を撤去したところ、周辺と地盤高さが著しく異なっていたため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年7月20日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月17日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 農園団地造成工事
- (5) 場所 越谷市増森二丁目地内
- (6) 受注者 飯山建鉄株式会社
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市平方1871-3
- (8) 履行期間 令和2年7月20日から令和3年3月25日まで
(9) 契約金額 10,642,500円(税込み)
(10) 変更金額 994,400円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 11,636,900円(税込み)
(12) 変更の概要 (主な変更内容)
盛土整地 $V=6,800\text{m}^3 \rightarrow V=8,100\text{m}^3$
(新規)
水路浚渫工 $V=30\text{m}^3$
- (13) 変更の理由 計画高さが現地と設計に差があるため、増工とします。
また、地元の要望により水路の浚渫について追加工事として増工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年1月26日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月17日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 農園団地造成工事（その2）
(5) 場所 越谷市増森二丁目地内
(6) 受注者 飯山建鉄株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市平方1871-3
(8) 履行期間 令和3年1月26日から令和3年3月25日まで
(9) 契約金額 5,280,000 円(税込み)
(10) 変更金額 -123,200 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 5,156,800 円(税込み)
(12) 変更の概要 (主な変更理由)
盛土整地 $V=3,900\text{m}^3 \rightarrow V=4,500\text{m}^3$
土砂運搬工 $V=300\text{m}^3 \rightarrow V=110\text{m}^3$
- (13) 変更の理由 計画高さが現地と設計に差があるため、増工とします。
また、土砂の運搬について、地権者の要望により運搬数量を減工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年11月9日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月18日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 第三学校給食センター汚水処理施設排水圧送管改修工事
(5) 場所 越谷市大字砂原地内外
(6) 受注者 山崎建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履行期間 令和2年11月9日から令和3年7月30日まで
(9) 契約金額 116,380,000円(税込み)
(10) 変更金額 11,330,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 127,710,000円(税込み)
(12) 変更の概要

【変更内容】

- 1、県道部のボックスカルバート伏せ越し箇所の工法を変更する。
変更前：鋼矢板圧入方法 → 変更後：ケコム工法
- 2、配管材料等の数量、土工の数量を変更する。
- 3、新設圧送管の経路（布設位置）を変更する。

- (13) 変更の理由

【変更理由】

- 1、山留め構造計算の結果、鋼矢板圧入方法では9.5mの鋼矢板圧入が必要であり、地中埋設物並びに架空線、歩道橋が支障となり、上記長さの鋼矢板を圧入することが出来ないため。
- 2、試掘調査の結果、図面と現場に相違があったため。
- 3、試掘調査の結果、図面と現場に相違があったため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月12日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月19日
(3) 業種 建築一式工事
(4) 件名 越谷市大沢地区センター・公民館改修工事（建築）
(5) 場所 越谷市東大沢一丁目12番地1外
(6) 受注者 高元建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市御殿町2-1-1
(8) 履行期間 令和2年6月12日から令和3年7月30日まで
(9) 契約金額 349,800,000円(税込み)
(10) 変更金額 47,740,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 397,540,000円(税込み)
(12) 変更の概要

【変更内容】

- 1、西側倉庫の面積を50㎡増とする。
- 2、西側倉庫の外水栓工事（雨水排水関係）を追加する。
- 3、多目的ホールに開閉式鏡及び昇降式横断幕リフトを追加する。
- 4、和式の仕様を変更する。
- 5、外壁タイル浮き等の補修工事を追加する。

【工期延長】

原履行期限：令和3年5月31日
変更履行期限：令和3年7月30日
延長日数：60日
損害金の有無：無

- (13) 変更の理由

【変更理由】

- 1、倉庫面積を広くして欲しいとの市民要望による。
- 2、倉庫敷地内で手洗い等を可能にするための市民要望による。
- 3、利用者が安全に横断幕等を設置するための市民要望による。
- 4、茶道を行うための市民要望による。
- 5、足場を掛け、調査を行った結果、タイルの浮き及び割れが多数見つかったため。

【工期延長の理由】

変更内容のうち、外壁タイルの補修を追加したことに伴い、工期を60日延長いたします。
なお、受注者の責めによらないため損害金は無しとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月12日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月19日
(3) 業種 管工事
(4) 件名 越谷市大沢地区センター・公民館改修工事（機械設備）
(5) 場所 越谷市東大沢一丁目12番地1外
(6) 受注者 株式会社ナカノヤ
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大沢3-28-11
(8) 履行期間 令和2年6月12日から令和3年7月30日まで
(9) 契約金額 130,900,000円(税込み)
(10) 変更金額 11,110,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 142,010,000円(税込み)
(12) 変更の概要

【変更内容】

- 1、アスベスト含有建材の除去工事を追加する。
- 2、防災備蓄倉庫建設敷地の給水管の新規取出し工事を追加する。
- 3、排煙機の制御盤の設置（二次側配線共）を追加する。
- 4、自立型採水口の改修を追加する。
- 5、屋内消火栓箱扉の改修を追加する。

【工期延長】

原履行期限：令和3年5月31日
変更履行期限：令和3年7月30日
延長日数：60日間
損害金の有無：無

- (13) 変更の理由

【変更理由】

- 1、アスベスト含有調査の結果、クリソタイルが検出されたため。
- 2、敷地内に水栓が無く、災害時の有効な敷地利用を図るため。
- 3、今後の維持管理の効率化を図るため。
- 4、既存配管の腐食に伴い、既存管への再接続が困難なため。
- 5、消防本部との協議により、指示があったため。

【工期延長の理由】

越谷市大沢地区センター改修工事（建築）の工事範囲に外壁タイル補修工事を追加したことに伴い、改修工事全体の工期に遅れが生じました。そのことにより、工期内の完成が見込むことができないため、工期の延長を申請するものです。なお、受注者の責めによらないため損害金は無しとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年6月12日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月19日
(3) 業種 電気工事
(4) 件名 越谷市大沢地区センター・公民館改修工事（電気設備）
(5) 場所 越谷市東大沢一丁目12番地1外
(6) 受注者 村川電気工業株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市レイクタウン2-15-24
(8) 履行期間 令和2年6月12日から令和3年7月30日まで
(9) 契約金額 105,732,000円(税込み)
(10) 変更金額 1,903,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 107,635,000円(税込み)
(12) 変更の概要

【変更内容】

1、発電機室外壁面設置のガラリをウェザーカバーに変更。

【工期延長】

原履行期限：令和3年5月31日
変更履行期限：令和3年7月30日
延長日数：60日
損害金の有無：無

- (13) 変更の理由

【変更理由】

消防の要望、メンテナンスを考慮して、変更したため。

【工期延長の理由】

越谷市大沢地区センター改修工事（建築）の工事範囲に外壁タイルの補修工事を追加したことに伴い、改修工事全体の工期に遅れが生じました。そのことにより、工期内の完成を見込むことが出来ないため。なお、受注者の責めによらないため損害金は無しとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年9月28日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月19日
(3) 業種 建築一式工事
(4) 件名 大袋中学校外構改修工事
- (5) 場所 越谷市大字大竹236番地
- (6) 受注者 株式会社水谷工務店
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市七左町7-181-1
- (8) 履行期間 令和2年9月28日から令和3年6月30日まで
(9) 契約金額 137,500,000円(税込み)
(10) 変更金額 12,430,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 149,930,000円(税込み)
(12) 変更の概要
- 【工期延長】
原履行期限：令和3年3月19日
変更履行期限：令和3年3月26日
- 【設計変更】
1 防球ネットの高さを9mから12mに変更する
2 擁壁仕様を土留付側溝に変更する
- (13) 変更の理由
- 【工期延長】
本工事と同一施工区域内である街路築造工事（区6-140号線外3路線）との工程調整に不足の日数を要し、工期内の完成を見込むことができないため。
延長の日数：7日間
損害金の有無：なし（受注者の責めによらないため）
- 【設計変更】
1 防球ネットの高さが9mだとボールが敷地外に飛び出す可能性があり危険があるため、高さを12mとして安全性を高める。
2 二次製品を使用することにより、施工性の向上を図るため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年1月4日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月19日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 市役所南側仮設駐車場整備工事
(5) 場 所 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
(6) 受 注 者 株式会社豊田工務店
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町1-150
(8) 履 行 期 間 令和3年1月4日 から 令和3年3月26日 まで
(9) 契 約 金 額 21,670,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要

- 1 アスファルト舗装の範囲を変更する
- 2 現場CBR試験(1資料)を本工事に追加する
- 3 車椅子駐車場の表示を2か所から1か所に変更する
- 4 思いやり駐車場の表示を1か所追加する
- 5 区画ライン等の表示位置を追加変更する 外

- (13) 変 更 の 理 由
- 1 設計した舗装範囲の一部を、新庁舎建設の受注者側で施工したため
 - 2 消防活動空地の路盤が、はしご車で活動できる地耐力があるか確認するため
 - 3、4 利用者の多様性を考慮し、「車椅子駐車場」の1つを「思いやり駐車場」に変更する
 - 5 北側駐車場区画ラインの不明瞭部分の補修範囲を見直した結果追加する 外

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年12月28日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月19日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 かんがい排水整備工事(2-6)
(5) 場所 越谷市大字大里地内
(6) 受注者 中村土建株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市蒲生3-2-24
(8) 履行期間 令和2年12月28日から令和3年3月26日まで
(9) 契約金額 9,130,000円(税込み)
(10) 変更金額 -564,300円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 8,565,700円(税込み)
(12) 変更の概要 (主な変更内容)
土工 床掘 35m³→0m³
残土処理 35m³→0m³
汚泥処理 0m³→35m³
浚渫 0m³→35m³
転落防止柵工 転落防止柵撤去・再設置 89.2m→0m
(13) 変更の理由 水路内の底泥について汚泥等の堆積により流動性が高い土質に変質してしまったため、底泥の除却方法及び処分方法について変更が生じたため設計変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年8月6日
- (2) 変更契約年月日 令和3年3月25日
- (3) 業種 土木一式工事
- (4) 件名 橋梁耐震整備工事（間久里新田橋）その2
- (5) 場所 越谷市大字下間久里地内
- (6) 受注者 株式会社鈴木組
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
- (8) 履行期間 令和2年8月6日から令和3年6月30日まで
- (9) 契約金額 125,950,000
- (10) 変更金額 金額の変更無し
- (11) 変更後の契約金額
- (12) 変更の概要
- 【変更内容】
- ・工期
当初：令和2年8月6日から令和3年3月25日まで
変更：令和2年8月6日から令和3年6月30日まで
延長日数：97日
- 部分払請求回数
「なし」から「1回」とする。
- (13) 変更の理由 仮締切内の掘削作業が難航し、不測の時間を要したことから、橋脚の耐震補強工事に遅れが生じ、本工事の仮棧橋の撤去及び仮締切の撤去が工期内に完成が見込めないことから、工期を延長するものとする。
なお、受注者の責任によらないため、損害金の徴収は行わないものとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年9月23日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月26日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 公共下水道築造工事（新方川第17号雨水幹線の支線）2-1
- (5) 場所 越谷市大字下間久里地内
- (6) 受注者 株式会社鈴木組
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
- (8) 履行期間 令和2年9月23日から令和3年6月30日まで
(9) 契約金額 140,800,000円(税込み)
(10) 変更金額 18,199,500円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 158,999,500円(税込み)
(12) 変更の概要 施工延長 L=116.3m
管きょ工
ボックスカルバート(□2000×1200)・・・108.9m
高圧噴射攪拌・・・0本 → 16本
マンホール工
マンホール・・・1箇所
付帯工・・・1式 → 1式
【履行期限の変更】
原履行期限：令和3年3月26日
変更履行期限：令和3年6月30日
延長日数：96日
- (13) 変更の理由 発進立坑の築造にあたり、地下水の影響により作業床が確保できないことから、地盤改良を追加したこと、工事施工時の既設水路の仮排水及び施工後の道路排水等を考慮し、仮排水管工を変更したこと、地中埋設物・既設立坑内の汚泥が新たに確認されたため、発生土処理・汚泥処理を追加したことにより、管きょ工、付帯工が変更となったため設計変更するものです。
【履行期限の変更理由】
架空線の移設に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないことから、96日間の工期延長を行うものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年9月28日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月26日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 街路築造工事（区6-140号線外3路線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 清和土木株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市南荻島4288
(8) 履行期間 令和2年9月28日から令和3年6月30日まで
(9) 契約金額 18,184,100
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
-
- 原履行期限：令和3年 3月26日
変更履行期限：令和3年 6月30日
延長日数：96日

- (13) 変更の理由 本工事と同一施工区域内である大袋中学校外構改修工事との工程調整に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないため、越谷市工事執行規則第17条の規定により、履行期限を令和3年6月30日まで延長するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年2月2日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月26日
(3) 業種 管工事
(4) 件名 越谷市立北中学校トイレ改修工事
(5) 場所 越谷市大字袋山870番地
(6) 受注者 大阿蘇水質管理株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大林272-1
(8) 履行期間 令和3年2月2日 から 令和4年2月28日 まで
(9) 契約金額 37,950,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額 金額の変更無し
(12) 変更の概要 原履行期限：令和3年3月26日
変更履行期限：令和4年2月28日
延長の日数：339日間

- (13) 変更の理由 予定していた平日工事が、学校行事等の施設側の都合により、行うことが出来なくなり、工程の見直しを行いました。
しかし、土日、祝日だけの施工では、工期内の完成が見込むことができないため、工期の延長を申請するものです。
損害金の有無：無（受注者の責めによらないため）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年2月2日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月26日
(3) 業種 管工事
(4) 件名 越谷市立新栄中学校トイレ改修工事
(5) 場所 越谷市大字大吉435番地
(6) 受注者 株式会社新興設備
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市東大沢4-6-29
(8) 履行期間 令和3年2月2日から令和4年2月28日まで
(9) 契約金額 32,450,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額 金額の変更無し
(12) 変更の概要 原履行期限：令和3年3月26日
変更履行期限：令和4年2月28日
延長日数：339日間

- (13) 変更の理由 予定していた平日工事が、学校行事等の施設側の都合により、行うことが出来なくなり、工程の見直しを行いました。
しかし、土日、祝日だけの施工では、工期内の完成が見込むことができないため、工期の延長を申請するものです。
損害金の有無：無し（受注者の責めによらないため）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年2月2日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月26日
(3) 業種 管工事
(4) 件名 越谷市立西中学校トイレ改修工事
(5) 場所 越谷市神明町二丁目385番地
(6) 受注者 飯山建鉄株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市平方1871-3
(8) 履行期間 令和3年2月2日 から 令和4年2月28日 まで
(9) 契約金額 31,680,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額 金額の変更無し
(12) 変更の概要 現履行期限：令和3年3月26日
変更履行期限：令和4年2月28日
延長の日数：339日間

- (13) 変更の理由 予定していた平日工事が学校行事等の施設側の都合により、行うことができなくなり、工程の見直しを行いました。
しかし、土日、祝日だけの施工では、工期内の完成が見込むことができないため、工期の延長を申請するものです。
損害金の有無：無し（受注者の責めによらないため）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年2月2日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月26日
(3) 業種 管工事
(4) 件名 越谷市立栄進中学校トイレ改修工事
(5) 場所 越谷市大沢659番地の1
(6) 受注者 株式会社新興設備
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市東大沢4-6-29
(8) 履行期間 令和3年2月2日 から 令和4年2月28日 まで
(9) 契約金額 34,100,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額 金額の変更無し
(12) 変更の概要 現履行期限：令和3年3月26日
変更履行期限：令和4年2月28日
延長の日数：339日間

- (13) 変更の理由 予定していた平日工事が学校行事等の施設側の都合により、行うことができなくなり、工程の見直しを行いました。
しかし、土日、祝日だけの施工では、工期内の完成が見込むことができないため、工期の延長を申請するものです。
損害金の有無：無し（受注者の責めによらないため）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年2月2日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月26日
(3) 業種 管工事
(4) 件名 越谷市立北陽中学校トイレ改修工事
(5) 場所 越谷市大字大松450番地
(6) 受注者 飯山建鉄株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市平方1871-3
(8) 履行期間 令和3年2月2日 から 令和4年2月28日 まで
(9) 契約金額 31,867,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額 金額の変更無し
(12) 変更の概要 原履行期限：令和3年3月26日
変更履行期限：令和4年2月28日
延長日数：339日間

- (13) 変更の理由 予定していた平日工事が、学校行事等の施設側の都合により、行うことが出来なくなり、工程の見直しを行いました。
しかし、土日、祝日だけの施工では、工期内の完成が見込むことができないため、工期の延長を申請するものです。
損害金の有無：無し（受注者の責めによらないため）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年2月2日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月26日
(3) 業種 管工事
(4) 件名 越谷市立平方中学校トイレ改修工事
(5) 場所 越谷市大字平方2, 115番地
(6) 受注者 飯山建鉄株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市平方1871-3
(8) 履行期間 令和3年2月2日 から 令和4年2月28日 まで
(9) 契約金額 27,500,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額 金額の変更無し
(12) 変更の概要 現履行期限：令和3年3月26日
変更履行期限：令和4年2月28日
延長の日数：339日間

- (13) 変更の理由 予定していた平日工事が学校行事等の施設側の都合により、行うことができなくなり、工程の見直しを行いました。
しかし、土日、祝日だけの施工では、工期内の完成が見込むことができないため、工期の延長を申請するものです。
損害金の有無：無し（受注者の責めによらないため）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年2月2日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月26日
(3) 業種 管工事
(4) 件名 越谷市立千間台中学校トイレ改修工事
(5) 場所 越谷市大字三野宮1, 141番地
(6) 受注者 飯山建鉄株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市平方1871-3
(8) 履行期間 令和3年2月2日から令和4年2月28日まで
(9) 契約金額 25,586,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額 金額の変更無し
(12) 変更の概要 現履行期限：令和3年3月26日
変更履行期限：令和4年2月28日
延長の日数：339日間

- (13) 変更の理由 予定していた平日工事が学校行事等の施設側の都合により、行うことができなくなり、工程の見直しを行いました。
しかし、土日、祝日だけの施工では、工期内の完成が見込むことができないため、工期の延長を申請するものです。
損害金の有無：無し（受注者の責めによらないため）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年2月2日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月26日
(3) 業種 管工事
(4) 件名 越谷市立大袋中学校トイレ改修工事
(5) 場所 越谷市大字大竹236番地
(6) 受注者 大阿蘇水質管理株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大林272-1
(8) 履行期間 令和3年2月2日から令和3年12月28日まで
(9) 契約金額 20,900,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額 金額の変更無し
(12) 変更の概要 原履行期限：令和3年3月26日
変更履行期限：令和3年12月28日
延長日数：277日間

- (13) 変更の理由 予定していた平日工事が、学校行事等の施設側の都合により、行うことが出来なくなり、工程の見直しを行いました。
しかし、土日、祝日だけの施工では、工期内の完成が見込むことができないため、工期の延長を申請するものです。
損害金の有無：無し（受注者の責めによらないため）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年2月2日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月26日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 越谷市立武蔵野中学校トイレ改修工事
(5) 場 所 越谷市大間野町四丁目357番地
(6) 受 注 者 有限会社社会田設備
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町5-10-12
(8) 履 行 期 間 令和3年2月2日 から 令和3年11月30日 まで
(9) 契 約 金 額 15,070,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要 原履行期限：令和3年3月26日
変更履行期限：令和3年11月30日
延長日数：249日間

- (13) 変 更 の 理 由 予定していた平日工事が、学校行事等の施設側の都合により、急遽、行うことが出来なくなることがあり、その都度、工程に遅れが生じた。
その後、契約工期内の完成を目指し施工を行ってきたが、工期内の完成が見込むことができないため、工期の延長を申請するものです。
損害金の有無：無し（受注者の責めによらないため）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和2年12月18日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月29日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 市役所新本庁舎建設に伴う電算システム配線改修工事
(5) 場 所 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
(6) 受 注 者 八洲・昭電特定建設工事共同企業体
代株式会社八洲電業社 川口支店
(7) 受注者住所 埼玉県川口市中青木5-11-2
(8) 履 行 期 間 令和2年12月18日から令和3年8月31日まで
(9) 契 約 金 額 67,100,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 5,049,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 72,149,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 1 金庫室セキュリティシステム新設
 - 2 指定金融機関管理システム移設
 - 3 国民健康保険課待合システム移設
 - 4 出納課用庁内LANのために、旧本庁舎と新本庁舎を結ぶ空配管工事
 - 5 サーバールーム生体認証設備セキュリティレベルを強化

- (13) 変 更 の 理 由
- 1 新本庁舎金庫室の管理運営について詳細検討を行った結果、セキュリティ向上のため、金庫に警報装置機能を追加する
 - 2 指定金融機関管理システムは、当初、引越し業者による移設を見込んでいたが、システムの動作確認等不具合があった場合の責任の所在を明確にするため、専門業者による移設へ変更する
 - 3 機構改革によるレイアウト変更に伴い、現在、国民健康保険課の窓口に設置している呼出しシステムの移設が生じたため
 - 4 情報推進課で使用するLAN配線用の空配管を、当初、仮設連絡通路内を通す計画であったが、情報セキュリティの安全性の向上及び工期短縮が見込まれることから既存庁舎内を通す配管ルートへ変更としたため
 - 5 新本庁舎サーバールームの管理運営について詳細検討を行った結果、セキュリティ向上のため、認証システムに供連れ侵入防止機能を追加する

変更契約の内容に関する事項の公表

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| (1) 当初契約年月日 | 令和3年1月18日 |
| (2) 変更契約年月日 | 令和3年3月29日 |
| (3) 業種 | 電気工事 |
| (4) 件名 | 市役所第二庁舎及び第三庁舎改修工事（電気設備） |
| (5) 場所 | 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 |
| (6) 受注者 | トバセ電気工事株式会社 |
| (7) 受注者住所 | 埼玉県越谷市砂原180-1 |
| (8) 履行期間 | 令和3年1月18日から令和3年12月28日まで |
| (9) 契約金額 | 29,568,000円(税込み) |
| (10) 変更金額 | 4,059,000円(税込み) |
| (11) 変更後の契約金額 | 33,627,000円(税込み) |
| (12) 変更の概要 | 第二庁舎2階談話室を相談室等に改修する工事を追加する。 |
-
- | | |
|------------|--|
| (13) 変更の理由 | 機構改革に伴い、子育て支援課の相談室を第二庁舎2階談話ロビーに整備することとなったため。 |
|------------|--|

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年1月25日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月29日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 市役所第二庁舎及び第三庁舎改修工事（機械設備）
(5) 場 所 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
(6) 受 注 者 株式会社豊田設備
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市中町11-4
(8) 履 行 期 間 令和3年1月25日から令和3年12月28日まで
(9) 契 約 金 額 16,500,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 2,981,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 19,481,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 第二庁舎2階談話室を相談室へ改修することに伴う空調換気設備の改修工事を追加する。
- (13) 変 更 の 理 由 機構改革に伴い、子育て支援課の相談室を第二庁舎2階談話ロビーに整備することとなったため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年1月18日
(2) 変更契約年月日 令和3年3月31日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 市役所第二庁舎及び第三庁舎改修工事（建築）
- (5) 場 所 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
- (6) 受 注 者 高元建設株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市御殿町2-1-1
- (8) 履 行 期 間 令和3年1月18日から令和3年12月28日まで
(9) 契 約 金 額 103,400,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 10,890,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 114,290,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 1 建具三方枠上部に下がり枠（H=100）取付を追加変更する。
 - 2 排煙区画垂れ壁（W=2,900H=500）取付3ヶ所を追加する。
 - 3 第二庁舎2階談話室を相談室等に改修する工事を追加する。
 - 4 第三庁舎1階出入口スチールドアの改修を追加する。
 - 5 第二庁舎1階EVホール自動ドアを2本引きに変更する。
- (13) 変 更 の 理 由
- 1 工事を建築基準法に適合させるため（計画通知時指摘事項）
 - 2 工事を建築基準法に適合させるため（計画通知時指摘事項）
 - 3 機構改革に伴い、子育て支援課の相談室を第二庁舎2階談話ロビーに整備することとなったため。
 - 4 既存取付状況が、強風時に煽られて危険なため。
 - 5 詳細調査の結果、来庁者のより円滑な通行幅を確保することが可能であることが分ったため、自動ドアの有効開口幅を広げる。