№. 001
契約番号： 5051000184

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年７月１０日
(2) 変更契約年月日	令和５年１１月１４日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	街路築造工事（区６―１３１号線）
(5) 場　　所	越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受　注　者	清和土木株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市南荻島４２８８
(8) 履行期間	令和５年７月１０日 から 令和５年１１月３０日 まで
(9) 契約金額	3,850,000 円(税込み)
(10) 変更金額	348,700 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	4,198,700 円(税込み)
(12) 変更の概要	道路土工 　掘削　Ｖ＝１００ｍ３→８５ｍ３ 運搬処理工 　土砂等運搬　Ｖ＝６９ｍ３→５２ｍ３ 構造物撤去工 　コンクリート取壊し運搬処理（無筋）　Ｖ＝４ｍ３→２１ｍ３
(13) 変更の理由	【設計変更の理由】 　路床置換に伴う掘削の際、Ｃｏ殻が埋設されていることが確認されたため、越谷市建設工事請負契約約款第１８条第１項第５号の規定により設計変更を行うものです。

№. 002
契約番号： 5051000082

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年６月１２日
(2) 変更契約年月日	令和５年１１月２２日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	街路築造工事（区６－８２号線外１路線）
(5) 場　　所	越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受　注　者	矢島建設株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市袋山１９５９
(8) 履行期間	令和５年６月１２日 から 令和５年１２月２２日 まで
(9) 契約金額	13,365,000 円(税込み)
(10) 変更金額	338,800 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	13,703,800 円(税込み)
(12) 変更の概要	運搬処理工 　殻運搬処理（Ｃｏ）　Ｖ＝２ｍ３→５２ｍ３ ブロック舗装工 　路盤（歩道一般部）（ｔ＝１９０）　Ａ＝７０ｍ２→６７ｍ２ 縁石工 　歩車道境界ブロック（一般部）　Ｌ＝２７ｍ→２５ｍ 　歩車道境界ブロック（端末部）　Ｌ＝３ｍ→４ｍ
(13) 変更の理由	【工事内容の変更理由】 　地盤改良工の路床掘削箇所の既設道路部分よりコンクリート殻が埋設されていることが確認されたため、殻運搬処理（Ｃｏ）を増工とする。 　また、権利者の要望により、１０２街区６画地の歩道切下げ延長について４ｍから５ｍへ変更する。なお、自己都合による切下げ延長の変更であるため、１ｍ分の乗入れ組成増工における費用負担は権利者負担とし、設計対象から除外する。また、現場精査の結果を併せ、歩道一般部の路盤面積、歩車道境界ブロック一般部の延長及び歩車道境界ブロック端末部の施工延長を変更する。 　このことにより、越谷市建設工事請負契約約款第１８条第１項第５号の規定により、変更を行うものです。

№. 003
契約番号： 5051000259

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日　令和５年８月２１日
(2) 変更契約年月日　令和５年１１月２７日
(3) 業　　種　舗装工事
(4) 件　　名　道路舗装工事（市道８０５８５号線）

(5) 場　　所　越谷市瓦曽根一丁目地内

(6) 受　注　者　有限会社沖田土木

(7) 受注者住所　埼玉県越谷市向畑５２８－４

(8) 履行期間　令和５年８月２１日 から 令和５年１１月３０日 まで
(9) 契約金額　26,048,000 円(税込み)
(10) 変更金額　165,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額　26,213,000 円(税込み)
(12) 変更の概要

	変更前	→	変更後
施工延長：	２８０．０ｍ	→	３１１．０ｍ
施工幅員：	６．２～７．１ｍ	→	６．２～８．８ｍ
舗装工：路面切削（ｔ＝１００mm）	１，８５０ｍ２	→	２，１００ｍ２
：路上再生路盤工（ｔ＝１００mm）	１，８５０ｍ２	→	１，３４０ｍ２
セメント	５３６ｋｇ	→	５６０ｋｇ
アスファルト乳剤	１，０８２Ｌ	→	１，０７０Ｌ
：基層（ｔ＝５０mm）	１，８５０ｍ２	→	２，１００ｍ２
：表層（ｔ＝５０mm）	１，８５０ｍ２	→	２，１００ｍ２

(13) 変更の理由

コア採取を行ったところ、既存舗装厚が別添のとおり確認され、路上再生路盤工を実施することなく必要ＴＡ値が満足する結果となった。
このことから、路上再生路盤工の数量を減工します。
また、配合量試験を行った結果、配合量の数量を設計変更するものです。

№. 001
契約番号： 5052000062

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年５月２９日
(2) 変更契約年月日	令和５年１１月７日
(3) 業　　種	土木施設維持管理（苑地）
(4) 件　　名	草刈業務委託
(5) 場　　所	越谷市瓦曽根三丁目地内外
(6) 受　注　者	株式会社東武園芸
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市谷中町２－１０５
(8) 履行期間	令和５年５月２９日 から 令和５年１１月３０日 まで
(9) 契約金額	6,103,900 円(税込み)
(10) 変更金額	2,171,400 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	8,275,300 円(税込み)
(12) 変更の概要	除草・集草・積込運搬・処分 肩掛け式（飛び石防護無し）　８，９４３㎡ｘ１回 → ３，８０９㎡×１回 ３，５７９㎡ｘ２回 → ８，３０６㎡×２回 ０㎡×３回 → ５８０㎡×３回 肩掛け式（飛び石防護有り）　１，２４２㎡ｘ１回 → ０㎡×１回 ０㎡×２回 → １，２４２㎡×２回 ハンドガイド式　３，５０６㎡ｘ１回 １，１７０㎡ｘ２回 除草のみ 肩掛け式（飛び石防護無し）　２，２９３㎡ｘ１回 → １，５１４㎡×１回 ０㎡ｘ２回 → ７７９㎡×２回 ハンドガイド式　３，５１３㎡ｘ１回 → ９４６㎡×１回 ２，２８３㎡×２回 → ２，５６７㎡×２回 ０㎡ｘ３回 → ２，２８３㎡×３回
(13) 変更の理由	箇所により雑草の育成の程度に予測との差異が生じたことから、除草の面積や回数の増減を行うものです。

№. 002
契約番号： 5052000155

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年７月３１日
(2) 変更契約年月日	令和５年１１月８日
(3) 業　　種	建設コンサルタント（登録有）　鋼構造及びコンクリート部門
(4) 件　　名	橋梁詳細設計業務委託
(5) 場　　所	越谷市レイクタウン七丁目地内外
(6) 受　注　者	株式会社スリーエスコンサルタンツ 埼玉営業所
(7) 受注者住所	埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－３２４－ ２－４０５
(8) 履行期間	令和５年７月３１日 から 令和６年３月１５日 まで
(9) 契約金額	7,834,200 円(税込み)
(10) 変更金額	3,972,100 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	11,806,300 円(税込み)
(12) 変更の概要	

	変更前		変更後
橋梁詳細設計（施工計画）	なし	→	あり
コンクリート上部工（予備）	あり	→	なし
基礎詳細設計	１式	→	０式
解析等調査業務	０式	→	１式

(13) 変更の理由

既設埋設管渠の試掘結果により、埋設位置や土被り等の条件を考慮し当該橋梁業務について床版や基礎形状等の検討を実施する必要性があることから施工計画およびコンクリート上部工について変更とする。
また、試掘の際の掘削土および地下水位等を確認したところ、受注者に貸与した土質データと差異が見受けられるため併せて解析等調査業務について変更とする。

№. 003
契約番号： 5052000157

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年７月３１日
(2) 変更契約年月日	令和５年１１月８日
(3) 業　　種	補償コンサルタント（登録有）　事業損失部門
(4) 件　　名	建物・物件影響調査業務委託５－１
(5) 場　　所	越谷市大字下間久里地内
(6) 受　注　者	株式会社ヤスナミ測量設計
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市千間台東２－７－１６
(8) 履行期間	令和５年７月３１日 から 令和５年１２月２２日 まで
(9) 契約金額	6,743,000 円(税込み)
(10) 変更金額	-544,500 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	6,198,500 円(税込み)
(12) 変更の概要	地盤変動影響事前調査 木造建物　8棟 木造建物A, 70m2未満　5棟→6棟 木造建物A, 70m2以上130m2未満　1棟 木造建物A, 130m2以上200m2未満　1棟→0棟 木造建物B, 200m2以上300m2未満　1棟 非木造建物　3棟 非木造建物A, 200m2未満　0棟→2棟 非木造建物A, 200m2以上400m2未満　3棟→1棟 附帯工作物等　1箇所 附帯工作物等, 100m2未満　1棟
(13) 変更の理由	建物調査について地権者より建物内部の調査辞退の申し出があり、調査面積に変更が生じたことから設計変更をするものです。

№. 004
契約番号： 5052000194

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年８月２８日
(2) 変更契約年月日	令和５年１１月２２日
(3) 業　　種	補償コンサルタント（登録有）　物件部門
(4) 件　　名	物件等調査業務委託（市道６００４５号線）
(5) 場　　所	越谷市谷中町四丁目地内
(6) 受　注　者	株式会社ＡＢＣ補償設計
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市宮本町５－３９－１ パラシオン越谷２１１
(8) 履行期間	令和５年８月２８日 から 令和５年１１月３０日 まで
(9) 契約金額	616,000 円(税込み)
(10) 変更金額	201,300 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	817,300 円(税込み)
(12) 変更の概要	附帯工作物等調査（独立工作物）　１箇所　→０箇所 附帯工作物等積算（独立工作物）　１箇所　→０箇所 附帯工作物等調査（工場等の敷地，５００㎡未満）　０箇所　→１箇所 附帯工作物等積算（工場等の敷地，５００㎡未満）　０箇所　→１箇所 移転雑費積算　１所有者→０所有者
(13) 変更の理由	現地踏査したところ、対象敷地内には、想定していた特定の工作物に限らず、雑多な工作物が点在していることから、附帯工作物等調査及び積算の条件を、独立工作物から工場等の敷地、５００㎡未満へ変更する。また、本件のように建物の移転補償がない場合の移転雑費の積算は、損失補償台帳作成に含まれることから、移転雑費積算を不要とする。