№. 001
契約番号： 5051000176

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年７月１８日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月１日
(3) 業　　種	管工事
(4) 件　　名	第三学校給食センター調理室等空調設備設置工事
(5) 場　　所	越谷市大字砂原５２０番地
(6) 受　注　者	株式会社ナカノヤ
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市大沢３－２８－１１
(8) 履行期間	令和５年７月１８日 から 令和６年２月１６日 まで
(9) 契約金額	16,280,000 円(税込み)
(10) 変更金額	198,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	16,478,000 円(税込み)
(12) 変更の概要	１　空調配管及び電気幹線の経路を変更する。２　バルコニー側の冷媒配管を支持するための門型架台を追加する。３　点検口の位置、数量を変更する。４　上処理スペースのドレン配管を断熱ドレンホースに改修する。５　上処理スペースの溝はつりを取りやめとする。６　各種電線管、ケーブルのサイズを変更する。
(13) 変更の理由	１　現場調査をした結果、当初設計図での施工が困難であったため。２　冷媒管の経路が変更になったため。３　施工の効率性向上及び維持管理に配慮したため。４　施設側の要望のため。５　現場の作業性を考慮したため。６　詳細検討の結果、最大電流使用時に、ケーブル容量が不足することが、判明したため。

№. 002
契約番号： 5051000333

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年９月１１日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月９日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	橋梁補修工事（間久里新田橋）
(5) 場　　所	越谷市大字下間久里地内
(6) 受　注　者	株式会社ｙ’ｓ
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市東大沢２－２５－１
(8) 履行期間	令和５年９月１１日 から 令和６年３月２２日 まで
(9) 契約金額	32,681,000 円(税込み)
(10) 変更金額	436,700 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	33,117,700 円(税込み)
(12) 変更の概要	断面修復工　：ひび割れ注入工（低圧注入工）　４．４m→　６．９m ひび割れ充填工　１７．９m→３２．３m

当初工期　令和６年２月２９日
変更工期　令和６年３月２２日
延長日数　２２日

(13) 変更の理由

工事変更理由：施工に先立ち、橋梁点検車にて近接照査した結果、過年度調査より経年劣化に伴う損傷の進行を確認したことから、橋梁の劣化の進行を防止する必要があるため。

工期延長理由：本工事契約後に、施工に必要な機械を工程表に準じた日程で予約していたが、特殊な機械であり関東に数台しかないことから、他工事の工事時期と重複し、特殊機械の調達が難航しました。これにより、一部工種の着手遅延が発生し、工期内の完成が見込めないため。
受注者の責めによらないため損害金なし。

№. 003
契約番号： 5051000715

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年１２月４日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月９日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	橋梁補修工事（新田橋）
(5) 場　　所	越谷市増森二丁目地内外
(6) 受　注　者	池中建設株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市東越谷７－３１－３
(8) 履行期間	令和５年１２月４日 から 令和６年３月２２日 まで
(9) 契約金額	2,728,000 円(税込み)
(10) 変更金額	181,500 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	2,909,500 円(税込み)
(12) 変更の概要	橋長　Ｌ＝５６．０ｍ，　Ｗ＝５．５ｍ

【変更内容】

		当初		変更
橋梁補修工	断面修復工	０．０１９ｍ３	→	０．０３３ｍ３
	ひびわれ補修工	１８．６ｍ	→	２０．４ｍ

(13) 変更の理由

【変更理由】

現地詳細調査の結果、過年度調査より経年劣化に伴う損傷の進行が確認され、橋梁の劣化の進行を防止する必要があることから、数量の増工を行うものです。

№. 004
契約番号： 5051000541

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年１０月３０日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月１５日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	街路築造工事（区１０．５－３号線外１路線）
(5) 場　　所	越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受　注　者	株式会社さいたま資材
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市平方南町１３－１３
(8) 履行期間	令和５年１０月３０日 から 令和６年３月２２日 まで
(9) 契約金額	19,547,000
(10) 変更金額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	―――――――――
(12) 変更の概要	【履行期限の変更】 現履行期限　：令和６年２月２９日 変更履行期限：令和６年３月２２日 延長日数　　：２２日間
(13) 変更の理由	【履行期限の変更理由】 通学路の安全確保のため近接工事との工事調整により着工に遅れが生じたこと、かつ、現場精査の結果、施工方法の見直しに時間を要したことから、工期内の完成が見込めないため、越谷市建設工事請負契約約款第２２条の規定により、履行期限を２２日延長して、令和６年３月２２日に変更する。 損害金の有無：無 その他　　：受注者の責めによらないため

№. 005
契約番号： 5051000580

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年１１月７日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月１６日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	道路補修工事（市道９００８７号線）
(5) 場　　所	越谷市蒲生東町地内
(6) 受　注　者	中村土建株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市蒲生３－２－２４
(8) 履行期間	令和５年１１月７日 から 令和６年３月８日 まで
(9) 契約金額	3,740,000 円(税込み)
(10) 変更金額	1,225,400 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	4,965,400 円(税込み)
(12) 変更の概要	施工延長　Ｌ＝２９２．５ｍ，　Ｗ＝１．７ｍ ●数量変更　　当初　　変更 道路付属施設工　道路付属物工　視線誘導標Ａ型　２個　→　１個 排水構造物工　水路工　水路蓋撤去・再設置　３５．５ｍ→　２５１．５ｍ 現場打ち水路蓋（隅切部）１７ｍ　→　１９ｍ 現場打ち水路蓋　２ｍ　→　０ｍ
(13) 変更の理由	●数量変更 歩行による揺動調査を行った結果、新たに揺動範囲が確認されたことから、排水構造物工の水路蓋撤去・再設置について増工します。

№. 006
契約番号： 5051000074

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年６月１６日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月２０日
(3) 業　　種	電気工事
(4) 件　　名	越谷市立城ノ上小学校太陽光設備整備工事
(5) 場　　所	越谷市大字増林６，０６６番地１
(6) 受　注　者	有限会社スバル電業
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市袋山５０３－１
(8) 履行期間	令和５年６月１６日 から 令和６年３月１５日 まで
(9) 契約金額	52,745,000
(10) 変更金額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	―――――――――
(12) 変更の概要	（変更内容） １、屋内運動場への配線ルートを、埋設から、外壁配管へと変更。 ２、太陽光発電パネルの発電量を変更。 ３、キュービクルにＯＶＲＧ、ＲＰＲの設置工事を追加。
(13) 変更の理由	（変更理由） １、埋設ルートの詳細検討を行ったところ、配管を埋設するには支障があったため。 ２、太陽光発電パネルのメーカー仕様が変更となったため。 ３、東京電力と詳細協議を行った結果、機器の設置が必要となったため。

№. 007
契約番号： 5051000075

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年６月１６日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月２０日
(3) 業　　種	管工事
(4) 件　　名	蒲生地区センター空調熱源機更新工事
(5) 場　　所	越谷市登戸町３３番１６号
(6) 受　注　者	株式会社協和設備
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市大道４７８
(8) 履行期間	令和５年６月１６日 から 令和６年３月１５日 まで
(9) 契約金額	34,922,800 円(税込み)
(10) 変更金額	1,696,200 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	36,619,000 円(税込み)
(12) 変更の概要	１．仮設暖房機の設置 ２．トップランナーモータ対応漏電遮断器の設置 ３．冷却塔補給水系統への仕切弁の増工 ４．中央監視盤調整・調査の実施 ５．アスベスト分析費（報告書作成共）の増工
(13) 変更の理由	１．冷却塔一体型直焚二重効用吸収冷温水発生機の納品が遅れたことに伴い、暖房運転時期に運転ができなくなり、施設運営に支障が生じるため。 ２．新設機器のポンプにトップランナーモータが使用されており、既存漏電遮断器を再利用するとブレーカーが落ちる可能性があるため。 ３．設備の維持管理を考慮し、管理用の仕切弁を設けるため。 ４．試運転調整の際、中央監視装置に不具合が生じ、原因確認の調査を行う必要があるため。 ５．配管撤去の際、パッキンにアスベスト含有の恐れがあるため。

№. 008
契約番号： 5051000603

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年１１月１６日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月２１日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	下水道築造工事（大竹中央通り線）
(5) 場　　所	越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受　注　者	清和土木株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市南荻島４２８８
(8) 履行期間	令和５年１１月１６日 から 令和６年３月２６日 まで
(9) 契約金額	7,590,000 円(税込み)
(10) 変更金額	161,700 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	7,751,700 円(税込み)
(12) 変更の概要	管きょ工（管径２００mm） 管路掘削　２１３m３→２１４m３ 管路埋戻　１４２m３→１４４m３ 仮設工 軽量鋼矢板土留　０式→１式
(13) 変更の理由	【工事内容の変更理由】 現地掘削の結果、既設マンホールとの接続において、当初設計高さでは施工できないことが判明したことから、該当１路線の管底高を当初計画より深くする必要が生じたため管路土工及び仮設工が増工となった。 このことから、越谷市建設工事請負契約約款第１８条第１項第４項の規定により、変更するものです。

№. 009
契約番号： 5051000689

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年１２月４日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月２１日
(3) 業　　種	舗装工事
(4) 件　　名	道路舗装工事（市道３００６３号線外１路線）
(5) 場　　所	越谷市東大沢四丁目地内
(6) 受　注　者	有限会社沖田土木
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市向畑５２８－４
(8) 履行期間	令和５年１２月４日 から 令和６年２月２９日 まで
(9) 契約金額	9,295,000 円(税込み)
(10) 変更金額	265,100 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	9,560,100 円(税込み)
(12) 変更の概要	施工延長：２４８．１ｍ 幅員：５．０ｍ

舗装工	変更前	→	変更後
路面切削（ｔ＝７０ｍｍ）	０ｍ２	→	１，２９０ｍ２
殻運搬処理	０ｍ３	→	９１ｍ３
舗装版切断	１１０ｍ	→	０ｍ
舗装版破砕（ｔ＝５０ｍｍ）	１，２９０ｍ２	→	０ｍ２
殻運搬処理	６５ｍ３	→	０ｍ３
不陸整正（ｔ＝１０ｍｍ）	１，２９０ｍ２	→	０ｍ２
表層（ＰＫ３）	１，２９０ｍ２	→	０ｍ２
表層（ＰＫ４）	０ｍ２	→	０ｍ２

(13) 変更の理由	コア採取を行ったところ、既存舗装厚が別添のとおり確認されたため、舗装版破砕を路面切削に工法変更します。

№. 010
契約番号： 5051000741

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年１２月１８日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月２１日
(3) 業　　種	舗装工事
(4) 件　　名	道路舗装工事（市道４０２６４号線）
(5) 場　　所	越谷市東越谷十丁目地内外
(6) 受　注　者	矢島建設株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市袋山１９５９
(8) 履行期間	令和５年１２月１８日 から 令和６年３月１５日 まで
(9) 契約金額	12,826,000 円(税込み)
(10) 変更金額	248,600 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	13,074,600 円(税込み)
(12) 変更の概要	施工延長　Ｌ＝１２４．６ｍ、施工幅員　Ｗ＝６．０ｍ 変更前　→　変更後 舗装工：路上再生路盤（ｔ＝１０ｃｍ）　Ａ＝７４８ｍ２ セメント　５３６ｋｇ／１００ｍ２　→　５０６ｋｇ／１００ｍ２ 乳剤　１０８２Ｌ／１００ｍ２　→　１２０７Ｌ／１００ｍ２
(13) 変更の理由	試掘及び配合設計試験結果から、配合量の数量を設計変更するものです。

№. 011
契約番号： 5051000023

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年６月２８日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月２２日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	公園整備工事（（仮称）西大袋第１号公園）二期工事
(5) 場　　所	越谷市西大袋土地区画整理事業８８街区
(6) 受　注　者	株式会社鈴木組
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市赤山町２－１８０
(8) 履行期間	令和５年６月２８日 から 令和６年３月１５日 まで
(9) 契約金額	286,000,000
(10) 変更金額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	―――――――――
(12) 変更の概要	【変更内容】 １、鉄板敷の数量を変更する。 ２、除草工の数量を変更する。 ３、除草工に集積、運搬を追加する。 ４、芝生部の掘削数量を変更する。 ５、不陸整正・締固めの数量を変更する。
(13) 変更の理由	【変更理由】 １、施工上、必要があったため。 ２、施工性、安全性の向上のため、除草範囲の追加を行った。 ３、必要があったため。 ４、路盤厚を変更したため。 ５、出来高数量を精査したため。

№. 012
契約番号： 5051000573

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年１１月１３日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月２２日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	かんがい排水整備工事（５－５）
(5) 場　　所	越谷市大字砂原地内
(6) 受　注　者	中村土建株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市蒲生３－２－２４
(8) 履行期間	令和５年１１月１３日 から 令和６年３月２２日 まで
(9) 契約金額	10,560,000
(10) 変更金額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	―――――――――――
(12) 変更の概要	変更前工期　令和５年１１月１３日　～　令和６年２月２９日 変更後工期　令和５年１１月１３日　～　令和６年３月２２日 延期日数　　２２日間

(13) 変更の理由

本工事において、作業ヤードの確保について隣接する地権者との調整に時間を要したため、工期内の完成が困難になりました。このため、履行期間を令和６年３月２２日まで、２２日間の工期延長を行います。

損害金：なし

理　由：受注者の責によらないため
　　越谷市建設工事請負契約約款第２２条に基づく

№. 013
契約番号： 5051000239

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年７月２４日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月２６日
(3) 業　　種	管工事
(4) 件　　名	北部市民会館４階ホールファンコイルユニット更新工事
(5) 場　　所	越谷市大字恩間１８１番地１
(6) 受　注　者	飯山建鉄株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市平方１８７１－３
(8) 履行期間	令和５年７月２４日 から 令和６年３月１５日 まで
(9) 契約金額	4,180,000 円(税込み)
(10) 変更金額	146,300 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	4,326,300 円(税込み)
(12) 変更の概要	更衣室天井内にある、冷温水配管用のバルブ更新
(13) 変更の理由	現場確認時の詳細調査を行った際、バルブからの漏水を確認したため。

№. 014
契約番号： 5051000376

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年９月１９日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月２６日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	かんがい排水整備工事（５－２）
(5) 場　　所	越谷市大字砂原地内
(6) 受　注　者	太陽建設工業株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市谷中町４－１４３
(8) 履行期間	令和５年９月１９日 から 令和６年３月２２日 まで
(9) 契約金額	21,637,000 円(税込み)
(10) 変更金額	2,704,900 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	24,341,900 円(税込み)
(12) 変更の概要	（主な変更内容） Ｕ型フリューム（Ｗ１５００×Ｈ２５００）Ｌ＝２２．０ｍ → Ｌ＝２２．５ｍ 土工　残土処理（第３種）Ｖ＝１４２ｍ３ → Ｖ＝２８ｍ３ 残土処理（第４種）Ｖ＝８５ｍ３ （新規） 仮設工　仮排水工　一式 工事用道路工　一式 変更前工期　令和５年９月１９日 ～ 令和６年２月２９日 変更後工期　令和５年９月１９日 ～ 令和６年３月２２日 延期日数　２２日間
(13) 変更の理由	Ｕ型フリュームについて、既設道路との取り合いを考慮し、施工延長を変更します。また、水路内の土砂の水分量が多く、掘削土を仮置きすることができないため、掘削土を第４種として処分します。併せて本工事において、仮排水路の設置、施工延長の延伸など増工が発生し工期内の完成が困難となりました。このため、履行期限を令和６年３月２２日まで、２２日間の工期延長を行います。 損害金：なし 理由：受注者の責によらないため 越谷市建設工事請負契約約款第２２条に基づく。

№. 015
契約番号： 5051000379

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年９月１９日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月２６日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	道路改良工事（市道４００５５号線）
(5) 場　　所	越谷市越ヶ谷地内
(6) 受　注　者	太陽建設工業株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市谷中町４－１４３
(8) 履行期間	令和５年９月１９日 から 令和６年２月２９日 まで
(9) 契約金額	9,779,000 円(税込み)
(10) 変更金額	1,092,300 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	10,871,300 円(税込み)
(12) 変更の概要	道路土工：殻運搬処理工　０ｍ３　→　３ｍ３ 排水構造物工：マンホール蓋調整工（調整リングなし）０基　→　１基 マンホール蓋調整工（調整リングあり）０基　→　２基 舗装工：舗装版破砕　０ｍ２　→　５１ｍ２ 表層　６６６ｍ２　→　６１０ｍ２
(13) 変更の理由	掘削箇所からコンクリート殻が出土したため、コンクリート殻処理を追加します。 また、既存堆積土が想定したよりも厚かったため、土工の数量及び不陸整正の設計条件を変更します。併せて、地中に埋まっていたマンホール蓋の劣化が激しいため、マンホール蓋交換を追加します。 また、越谷・松伏水道企業団および地権者、地元自治会と協議の結果、舗装版破砕の追加と表層面積の減工をします。

№. 016
契約番号： 5051000590

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年１１月１３日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月２６日
(3) 業　　種	建築一式工事
(4) 件　　名	中央市民会館４階１７・１８会議室可動間仕切修繕
(5) 場　　所	越谷市越ヶ谷四丁目１番１号
(6) 受　注　者	株式会社水谷工務店
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市七左町７－１８１－１
(8) 履行期間	令和５年１１月１３日 から 令和６年２月２９日 まで
(9) 契約金額	7,755,000 円(税込み)
(10) 変更金額	-276,100 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	7,478,900 円(税込み)
(12) 変更の概要	１．「天井ボード撤去（アスベスト含有みなし）」を「天井ボード撤去」に変更する ２．壁取合い部造作を追加する
(13) 変更の理由	１．調査によりアスベスト不検出となったため ２．既存壁付レールの一部が壁に埋め込まれていたため

№. 017
契約番号： 5051000185

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年７月１８日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月２７日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	公園整備工事（緑の森公園）
(5) 場　　所	越谷市越ヶ谷地内
(6) 受　注　者	太陽建設工業株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市谷中町４－１４３
(8) 履行期間	令和５年７月１８日 から 令和６年３月２７日 まで
(9) 契約金額	73,535,000
(10) 変更金額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	―――――――――
(12) 変更の概要	

	当　初	→	変　更
舗装工：透水性舗装工（歩道部）	２０４㎡	→	１２４㎡
植栽工：植栽工	一式	→	一式
付帯工：伐採工	一式	→	一式

原履行期限　：令和６年２月２９日
変更履行期限：令和６年３月２７日
延長日数：２７日間

(13) 変更の理由

隣接する工事と境界付近の工事範囲について調整したところ、工事分担範囲に一部変更が生じたため、舗装工事等を減工とし、隣接する施設管理者との協議により、生垣等の植栽を配置することとしたことから、植栽工について増工するものです。

また、通行止めを伴う工事に際し、周辺事業者と協議をおこなったところ、工程調整に不測の日数を要したため、工期内の完成が見込めない状況であることから、履行期間を２７日間延長して令和６年３月２７日に変更するものです。

損害金の有無：無
その理由　　：受注者の責めによらないため

№. 018
契約番号： 5051000468

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年１０月１７日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月２７日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	公共下水道修繕（第５－７号汚水幹線の支線）５－１
(5) 場　　所	越谷市弥栄町四丁目地内
(6) 受　注　者	環境技建株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市宮本町４－５５－１
(8) 履行期間	令和５年１０月１７日 から 令和６年２月２９日 まで
(9) 契約金額	9,273,000 円(税込み)
(10) 変更金額	-2,039,400 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	7,233,600 円(税込み)
(12) 変更の概要	本管部内面補修工（Φ200）42箇所→37箇所 取付管結合部内面補修工（Φ200-Φ150）7箇所→1箇所 モルタル等除去工21箇所 突出し除去工3箇所→0箇所
(13) 変更の理由	工事を施工するにあたり、ＴＶカメラによる事前調査を実施したところ、路線⑤においては、想定により細かいクラック等が多く見受けられ、路線全体を改築する必要があると判断したため部分補修を減工変更します。 また、マンホールの内径が６００mm以上確保できない路線番号①、②、⑥においては、一体型補修機の挿入が不可能であり、取付管接合部内面補修の施工が行えないことから減額変更します。

№. 019
契約番号： 5051000531

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年１０月２３日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月２８日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	通学路改良工事（市道７０２１２号線）
(5) 場　　所	越谷市南越谷四丁目地内
(6) 受　注　者	株式会社三上建設
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市大林４７１
(8) 履行期間	令和５年１０月２３日 から 令和６年３月２２日 まで
(9) 契約金額	3,850,000
(10) 変更金額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	―――――――――
(12) 変更の概要	当初工期　令和５年１０月２３日から令和６年２月２９日まで 変更工期　令和５年１０月２３日から令和６年３月２２日まで 延長日数　２２日
(13) 変更の理由	本工事使用予定はフェンスが受注生産品でありますが、令和６年１月１日に発生した能登半島地震の影響を受け、製造に遅れが発生したため、工期を延長します。なお、受注者の責めによらないため損害金はありません。

№. 020
契約番号： 5051000617

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年１１月２０日
(2) 変更契約年月日	令和６年２月２９日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	道路改良工事（市道６０８３９号線）
(5) 場　　所	越谷市大字西新井地内
(6) 受　注　者	株式会社Ｎ－ＣＲＥＷ
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市越ヶ谷１－１５－１３ ロイヤルビル２０１号室
(8) 履行期間	令和５年１１月２０日 から 令和６年３月１５日 まで
(9) 契約金額	12,265,000 円(税込み)
(10) 変更金額	742,500 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	13,007,500 円(税込み)
(12) 変更の概要	

		当初			変更	
施工延長	：	９５．９ｍ		→	１１２．７ｍ	
排水構造物工	：Ｕ型側溝（３００×３００）	７６	ｍ	→	７５	ｍ
舗装工	：下層路盤（ＲＣ－４０　ｔ＝３００ｍｍ）	８１	ｍ２	→	７９	ｍ２
	上層路盤（Ｍ　－３０　ｔ＝１００ｍｍ）	８１	ｍ２	→	７９	ｍ２
	表層（再生密粒度Ａｓ　ｔ＝　５０ｍｍ）	４７０	ｍ２	→	３８９	ｍ２
付帯工	：付帯工	１	式	→	１	式

(13) 変更の理由

沿道企業の営業支障を考慮する必要が生じたため、施工範囲を変更します。
また、農地所有者及び営農者より、発生土による抑え盛土の了承が得られなかったことから、客土による法面盛土を増工とします。